
Dodatek č. 7

Ke Smlouvě o dílo

NA PROVEDENÍ MAJETKOPRÁVNÍ PŘÍPRAVY PRO STAVBU

Název zakázky: „Modernizace a elektrizace trati Otrokovice – Vizovice“

uzavřené dne 18. 7. 2018 mezi Smluvními stranami:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: *E617-S-2599/2018*

ISPROFIN: *5723720001*

a

MDP GEO, s.r.o.

se sídlem: Luhačovice, Masarykova 202, okres Zlín, PSČ 763 26

IČO: 25588303, DIČ: CZ 25588303

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

spisová značka oddíl C, vložka 36231

bank. Spojení xxx, č. účtu: xxx

zastoupena: Ing. Stanislavem Mudrákem, jednatelem

Korespondenční adresa: Luhačovice, Uherskobrodska 962, PSČ 763 26

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: *SML-M-0017/2018*

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Na základě žádosti Zhotovitele ze dne 30. 11. 2022 se smluvní strany dohodly na změně Smlouvy spočívající v prodloužení celkové lhůty pro provedení Díla a lhůty pro dokončení 2. – 5. fáze Harmonogramu plnění do 31. 12. 2024.

Důvodem tohoto prodloužení je skutečnost, že stavba „Modernizace a elektrizace trati Otrokovice – Vizovice“ byla na základě rozhodnutí Objednatele rozdělena na dvě etapy, jejichž aktuální příprava je v různých fázích rozpracovanosti a neumožňuje tak dokončit majetkoprávní vypořádání stavby v dohodnutém rozsahu a v dohodnuté lhůtě.

Zatímco na první etapu v úseku od Otrokovic po kilometr 13,438 již bylo vydáno pravomocné územní rozhodnutí, na druhou etapu v úseku od kilometru 13,438 po Vizovice se předpokládá vydání územního rozhodnutí v polovině roku 2023 a nabytí právní moci do konce roku 2023. Jelikož lze práce na majetkoprávním vypořádání druhé etapy v plném rozsahu zahájit až po nabytí právní moci územního rozhodnutí, dohodly se smluvní strany na prodloužení lhůt pro dokončení, jak je uvedeno shora.

- 1.2 Na základě shora uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

Změna článku 5. HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ, DOBA PLNĚNÍ, odst. 5.1

Článek 5. HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ, DOBA PLNĚNÍ, odst. 5.1 zní nově takto:

*„5.1 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v příloze č. 3 této Smlouvy a v souladu s Pokyny Objednatele (dále jen „**Harmonogram plnění**“), který je rozdělen dle jednotlivých úkonů, přičemž zásadními termíny Harmonogramu plnění jsou následující:*

Zahájení plnění předmětu Díla: dnem nabytí účinnosti Smlouvy.

Celková lhůta pro provedení Díla: do 31. 12. 2024. Dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Protokol o provedení Díla.

Lhůta pro dokončení 1. fáze Harmonogramu plnění (Informativní dopis) činí celkem **3 měsíce ode dne zahájení plnění předmětu Díla**. Dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil 1. fázi Harmonogramu plnění (Informativní dopis) a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je Předávací protokol k této části Díla.

Lhůta pro dokončení 2. - 5. fáze Harmonogramu plnění (Trvalé zábory, Smlouvy o zřízení služebnosti, Nájemní smlouvy, Vyvlastnění): do 31. 12. 2024. Dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil 2. - 5. fázi Harmonogramu plnění (Trvalé zábory, Smlouvy o zřízení služebnosti, Nájemní smlouvy, Vyvlastnění) a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tyto části Díla, jsou jednotlivé Předávací protokoly pro tyto části Díla.“

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany současně dohodly na změně Přílohy č. 3 Harmonogram plnění. Aktualizovaný Harmonogram plnění je nedílnou součástí tohoto dodatku a v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 3 Smlouvy ve znění předchozích dodatků.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaný Harmonogram plnění, který v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 3 Smlouvy ve znění předchozích dodatků.
- 2.2 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

-
- 2.3 Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění předchozích dodatků nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
- 2.4 Tento dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

V Olomouci dne 16. 12. 2022

V Luhačovicích dne 14. 12. 2022

Ing. Miroslav Bocák
ředitel organizační jednotky
Stavební správa východ
Správa železnic, státní organizace

Ing. Stanislav Mudrák
jednatel MDP GEO, s.r.o.

Příloha č. 3 Smlouvy
Harmonogram plnění