

Věcný, časový a finanční harmonogram realizace projektu ZRS

Název projektu: Program Aid for Trade - Ukraine „Studie proveditelnosti výstavby kogenerační termální elektrárny na biomasu Vendichany “

Realizátor a partnerské instituce: MICO EWC s.r.o. ; Vendichany Settlement Territorial Community

Rozvojový záměr projektu: Vypracováním této studie proveditelnosti přispěje realizátor a zahraniční partner k následování a podpoře cílů „Evropské zelené dohody „Green deal“ a také uplatní principy komplexního přístupu k formování a realizaci politiky v energetické sféře ve vazbě na podmínky rozvoje ekonomiky Ukrajiny. Jednoznačným přínosem těchto moderně koncipovaných energetických zdrojů kombinované výroby elektrické energie a tepla je nezávislost na zahraničním dovozu paliv a možnost jejich postupného přizpůsobování vývoji místní palivové základny

Cíle projektu: Vypracování dokumentu Feasibility Study, na základě kterého bude moci místní partner či jím pověřená entita zahájit před-projekční a projekční práce a současně zahájit jednání s finančními institucemi o možnostech finančního zabezpečení investice.

VÝSTUPY PROJEKTU	AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU	Očekávané finanční nároky k jednotlivým aktivitám	Termín fakturace
Výstup 1.1 Návrh technicko-technologického řešení studie Časový rámec pro dosažení výstupu: 1.2.2024 – 10.4.2024	Aktivita 1.1.1 Analýza referenčních objektů v ČR	385 000,-Kč	
	Aktivita 1.1.2 První návštěva místa výstavby		30.4.2024
Výstup 1.2 Vymezení technologických hranic projektu Časový rámec pro dosažení výstupu: 30.4.2024 – 30.5.2024	Aktivita 1.2.1 Geologický a geotechnický průzkum, inženýrské sítě, vytvoření HBD, průzkum dodavatelů hlavních zařízení	585 000,-Kč	
	Aktivita 1.2.2 Druhá návštěva místa výstavby		22.6.2023
Výstup 2.1 Výkresová část a 3D vizualizace studie Časový rámec pro dosažení výstupu: 30.5.2024 – 30.7.2024	Aktivita 2.1.1 Průzkum dodavatelské základny jednotlivých PO a SO	351 000,-Kč	
	Aktivita 2.1.2 Průzkum trhu		30.7.2024

Výstup 2.2 Finanční část studie vč. rozpočtu Časový rámec pro dosažení výstupu: 30.7.2024 – 30.9.2024	Aktivita 2.2.1 Zpracování podrobného rozpočtu, Zpracování Technicko-technologické části studie	352 000,-Kč	
	Aktivita 2.2.2 Třetí návštěva místa výstavby		30.9.2024
Výstup 3.1 Sestavení a kompletní finalizace studie Časový rámec pro dosažení výstupu: 30.9.2024 – 30.11.2024	Aktivita 3.1.1 Dopracování finální verze studie vč. grafických korekcí, překladů atd.	300 000,-Kč	30.11.2024
CELKOVÉ NÁKLADY NA PROJEKT: 1 973 000,-Kč			

Pozn. Uvedené částky v Kč jsou uvedeny bez DPH. DPH bude účtována dle právních předpisů České republiky účinných v době plnění.