



Dodatek č. 5 **ke Smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace a stavby**

číslo smlouvy Objednatele: E618-S-2828/2018/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 214-PVO/2018

ISPROFIN: 521 352 0026, uzavřené dne 08.08.2018

Název zakázky: **„ETCS Kralupy n. Vlt. - Praha - Kolín“**

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00, Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26.02.2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlín

(dále jen „**Objednatel**“)

a

AŽD Praha s.r.o.

se sídlem: Žirovnická 3146/2, Záběhlice, 106 00 Praha 10

IČO: 48029483; DIČ: CZ48029483

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 14616,

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupena: [REDACTED], obchodním ředitelem, na základě plné moci

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Projekt „ETCS Kralupy n. Vlt. - Praha - Kolín“ je spolufinancovaný EU z programu Nástroj pro propojení Evropy (CEF).

Za tuto publikaci odpovídá pouze její autor. Evropská unie nenese odpovědnost za jakékoli využití informací v ní
obsažených.

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 5 je **úprava celkové lhůty pro provedení Díla, úprava lhůty pro dokončení prací** (dílčí části Projektové dokumentace v rozsahu projektové dokumentace pro stavební povolení a přílohy č. 6 vyhlášky č. 146/2008 Sb. a stavebních prací), **úprava lhůty pro zajištění interoperability a pro předání dokladové části dokumentace (geodetické i technické) a s tím související úprava přílohy č. 5 Smlouvy - Harmonogram postupu prací.**

V souvislosti s projednáním technického řešení v rámci realizace této stavby „ETCS Kralupy n. Vlt. - Praha - Kolín“, dochází k nutnosti posunu časových milníků v rámci 2., 3. a 4. etapy provádění Díla, a to s ohledem na nezbytnou koordinaci se souvisejícími stavbami, další požadavky nad rámec zadání stavby a prioritizaci zprovoznění všech ostatních úseků I. koridoru Praha-Břeclav, tak aby mohl být od 01.01.2025 zaveden výhradní provoz v ucelené a smysluplné oblasti.

Jedná se zejména o následující podmiňující stavby a okolnosti ovlivňující jednotlivé etapy:

2. etapa:

- Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) - Praha-Vysočany (včetně)
- dokončení a zprovoznění stavby Zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště v žst. Roztoky u Prahy
- požadavky O13 a O11 na zpracování rychlostního profilu V150 v předmětném úseku
- požadavky CDP a O11 na doplnění cestových návěstidel a umožnění dalších vlakových cest v žst. Praha-Libeň
- požadavek CDP (později po důkladném prověření zamítnutý) na zřízení krakorcových návěstidel v prostoru zast. Podbaba
- požadavek CDP na doplnění kontroly volnosti z přípojných kolejí z prostoru DKV Malletova
- provádění udržovacích prací (podbíjení a z toho vyplývající změna nivelety) v úseku Praha-Bubeneč – Vraňany
- požadavek O11 na přepočítání přejezdů v prostoru Libčice nad Vltavou
- nutnost implementace poslední verze BL3

3. etapa:

- Velim – Poříčany, BC
- Opravné práce OŘ v úseku Velim-Kolín
- Rozhodnutí o sloučení SZZ Kolín ze stávajícího řešení tvořeného dvěma nezávislými propojenými technologiemi jednou
- Modernizace SZZ Praha-Malešice, která je součástí aktuálně realizované stavby ETCS Praha-Uhřetěves – Praha hlavní nádraží (mimo)

V souvislosti s těmito skutečnostmi se upravuje článek 3, odst. 3.8 Smlouvy, článek 5, odst. 5.15, ve znění dodatku č. 4 Smlouvy a Příloha č. 5 Smlouvy. Celkový rozsah Díla a Cena Díla se nemění.

U shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.

I.

Smluvní strany se v souladu s ust. článku 5., odst. 5.3 Smlouvy dohodly na úpravě Smlouvy o dílo, číslo smlouvy Objednatel: E618-S-2828/2018/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 214-PVO/2018, ve znění dodatků č. 1 až 4, takto:

1) Čl. 3 PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

a) ruší se stávající text v odst. 3.8 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 3.8 Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v příloze č. 5, ve znění dodatku č. 5 této Smlouvy (dále jen „**Harmonogram postupu prací**“), který je rozdělen na část zahrnující zpracování Projektové dokumentace, včetně zajištění vydání stavebního povolení s nabytím právní moci pro jednotlivé dílčí etapy, a na část zahrnující realizaci stavby dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadní termíny Harmonogramu postupu prací včetně termínů stanovených pro jednotlivé dílčí etapy provádění Díla jsou následující:

Zahájení činnosti Zhotovitele: **po nabytí účinnosti Smlouvy**

Dílo bude provedeno v následujících, po sobě navazujících etapách:

1. etapa plnění Díla – úsek Český Brod (včetně) – Praha Uhřetěves (včetně)

Lhůta pro dokončení prací pro tuto 1. etapu (dílčí části Projektové dokumentace v rozsahu projektové dokumentace pro stavební povolení a přílohy č. 6 vyhlášky č. 146/2008 Sb. a stavebních prací) je stanovena **do 25.10.2020** (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil projekční a stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tyto části Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí této etapy Díla).

Předání posouzení interoperability, včetně zajištění všech souvisejících dokladů, podle ust. § 49b zákona 266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, předání osvědčení o bezpečnosti zpracovaného nezávislým posuzovatelem podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009, předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby a kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby **pro tuto 1. etapu bude provedeno nejpozději do 25.11.2020.**

2. etapa plnění Díla - úsek Praha Libeň (včetně) – Kralupy nad Vltavou (mimo)

Lhůta pro dokončení prací pro tuto 2. etapu (dílčí části Projektové dokumentace v rozsahu projektové dokumentace pro stavební povolení a přílohy č. 6 vyhlášky č. 146/2008 Sb. a stavebních prací) je stanovena **do 30.9.2025** (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil projekční a stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tyto části Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí této etapy Díla).

Předání posouzení interoperability, včetně zajištění všech souvisejících dokladů, podle ust. § 49b zákona 266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, předání osvědčení o bezpečnosti zpracovaného nezávislým posuzovatelem podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009, předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby a kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby **pro tuto 2. etapu bude provedeno nejpozději do 30.11.2025.**

3. etapa plnění Díla - úsek Český Brod (mimo) – Kolín (mimo)

Lhůta pro dokončení prací pro tuto 3. etapu (dílčí části Projektové dokumentace v rozsahu projektové dokumentace pro stavební povolení a přílohy č. 6 vyhlášky č.146/2008 Sb. a stavebních prací) je stanovena **do 30.6.2024** (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil projekční a stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tyto části Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí této etapy Díla).

Předání posouzení interoperability, včetně zajištění všech souvisejících dokladů, podle ust. § 49b zákona 266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, předání osvědčení o bezpečnosti zpracovaného nezávislým posuzovatelem podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009, předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby a kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby **pro tuto 3. etapu bude provedeno nejpozději do 30.11.2024.**

4. etapa plnění Díla - úsek Praha Masarykovo nádraží - Praha Bubny (včetně)/Praha Libeň (mimo)

Lhůta pro dokončení prací pro tuto 4. etapu (dílčí části Projektové dokumentace v rozsahu projektové dokumentace pro stavební povolení a přílohy č. 6 vyhlášky č.146/2008 Sb. a stavebních prací) je stanovena **do 31.1.2026** (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil projekční a stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tyto části Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí této etapy Díla).

Předání posouzení interoperability, včetně zajištění všech souvisejících dokladů, podle ust. § 49b zákona 266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, předání osvědčení o bezpečnosti zpracovaného nezávislým posuzovatelem podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009, předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby a kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby **pro tuto 4. etapu bude provedeno nejpozději do 30.4.2026.**

Ustanovení odst. 13.3.3 Všeobecných technických podmínek VTP_P+R_02-18_CEF, které tvoří přílohu č. 2b Smlouvy, se v tomto případě nepoužijí.

2) Čl. 5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- ruší se stávající znění odstavce 5.15 Smlouvy, ve znění dodatků, a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

5.15 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

<u>Příloha č. 1:</u>	Obchodní podmínky OP_P+R_18-18_CEF
<u>Příloha č. 2:</u>	Technické podmínky: a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) b) Všeobecné technické podmínky VTP_P+R_02-18_CEF c) Zvláštní technické podmínky
<u>Příloha č. 3:</u>	Související dokumenty
<u>Příloha č. 4:</u>	Rekapitulace Ceny Díla - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 4

<u>Příloha č. 5:</u>	Harmonogram postupu prací - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 5
<u>Příloha č. 6:</u>	Oprávněné osoby
<u>Příloha č. 7:</u>	Seznam požadovaných pojištění
<u>Příloha č. 8:</u>	Seznam poddodavatelů - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1
<u>Příloha č. 9:</u>	Plná moc Ing. Petra Faltuse

3) **Příloha č. 5 Smlouvy o dílo – Harmonogram postupu prací**

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 – Harmonogram postupu prací. Ruší se znění přílohy č. 5 platné k datu podpisu dodatku č. 2 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 5, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 5 (současně přílohou č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 5 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-2828/2018/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 214-PVO/2018, nedotčené tímto dodatkem č. 5, zůstávají v platnosti beze změn.
4. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz Dodatku má platnost originálu.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 5 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 5 jsou následující přílohy:
příloha č. 1 (současně příloha č. 5 Smlouvy) – Harmonogram postupu prací
- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 5

Za Objednatele:

V Praze dne

 13.03.2024 12:10
Podepsáno elektronicky

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace

Za Zhotovitele:

V Praze dne

 Digitálně podepsal 
Datum: 2024.03.12 15:01:56 +01'00'

.....

obchodní ředitel
AŽD Praha s.r.o.,
na základě plné moci

Příloha č. 1 (Příloha č. 5 Smlouvy)

Harmonogram postupu prací

