

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2023/007766 ze dne 19. 12. 2023

Číslo smlouvy objednatele: 2023/007766/1
Číslo objednávky objednatele:
Definice prvku projektu:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

1. Objednatel: **statutární město Plzeň**
se sídlem: náměstí Republiky 1, 301 00 Plzeň
IČO: 00075370
jednající prostřednictvím: **ODBORU SPRÁVY INFRASTRUKTURY**
Magistrátu města Plzně
adresa: Palackého nám. 6, 301 00 Plzeň
zastoupený: Ing. Veronikou Vítovou, MBA, vedoucí odboru

zástupce pověřený jednáním ve věcech

- a) smluvních: Ing. Veronika Vítová, MBA
- b) technických:

a

2. Zhotovitel: **Valbek, spol. s r.o.**
zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,
v oddílu C, vložka 4487
se sídlem: Liberec, Vaňurova 505/17, 460 07
IČO: 48266230
DIČ: CZ48266230
Zastoupená: Ing. Pavlem Jenýšem, na základě plné moci

zástupce pověřený jednáním ve věcech

- a) smluvních: Ing. Pavel Jenýš, ředitel střediska Plzeň
- b) technických:

tento

d o d a t e k č . 1

I.

1. Dne 19. 12. 2023 uzavřeli účastníci tohoto dodatku smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení projektové a inženýrské činnosti na stavební akci: „**Sportovní hala Plzeň Bory**“ a dále závazek objednatele zaplatit za provedení díla dohodnutou cenu.
2. Na základě připomínek a požadavků budoucích uživatelů haly, kteří vyjádřili zájem o úpravu v počtu tribun, kancelářských prostor a rozšíření ubytovacích možností, ve srovnání se studií, jež slouží jako výchozí bod pro projekční práce, se smluvní strany dohodly, že dojde k provedení dalších prací. Tato opatření mají za cíl zvýšit standard uživatelského prostředí, dále jsou promítnuty požadavky stanové ÚKR MMP, které původní studie nezohlednila. Na základě výše zmíněného dojde k provedení dalších prací, které budou zahrnovat implementaci zmíněných požadavků a tím související i posun dílčího termínu pro odevzdání dokumentace pro společné povolení. Vzhledem k nutnosti znovu navrhnout celé dispozice vnitřku haly je tento proces časově náročnější, což vyžaduje přiměřené prodloužení původního stanoveného termínu.
3. V návaznosti na výše uvedené se stávající text čl. **IV. Doba plnění** odst. 1 písm. c) a d) Smlouvy v celém rozsahu ruší a nahrazuje tímto zněním:

c) vypracování dokumentace pro vydání společného povolení vč. odevzdání objednateli:

nejpozději do 30. 5. 2024

d) ukončení inženýrské činnosti do stadia získání pravomocného společného povolení a jeho předání objednateli:

nejpozději do 5 měsíců od předání dokumentace pro vydání společného povolení objednateli

4. V návaznosti na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně ceny díla. S ohledem na tuto skutečnost se stávající text čl. V. CENA odst. 1 písm. B Smlouvy a celková cena za dílo v celém rozsahu ruší a nahrazuje tímto zněním:

- B. Vypracování dokumentace pro vydání společného povolení

4 150 000,- Kč bez DPH

Celková cena za dílo 9 155 000,- Kč bez DPH

(slovy: devět milionů jedno sto padesát pět tisíc korun českých)

5. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

II.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

2. Tento dodatek je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, z nichž čtyři (4) náleží objednateli a jeden (1) obdrží zhotovitel.
3. Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto dodatku, tento odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že ho uzavírají prosty jakékoli tísně či nátlaku, což níže svými podpisy stvrzují.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň.

V Plzni dne 13. 03. 2024.

Plzni dne 15. 03. 2024

.....
statutární město Plzeň
Odbor správy infrastruktury MMP
Ing. Veronika Vítová, MBA
vedoucí odboru

.....
Valbek, spol. s r.o.
Ing. Pavel Jenýš
ředitel střediska Plzeň

