

DODATEK č. 5

ke SMLOUVĚ

ze dne 12.05.2020 (dále jen „Smlouva“)

Název smlouvy: „I/27 Přeštice – obchvat, DSP, IČ k SP bez majetkoprávního vypořádání“

Číslo smlouvy objednatele: 06EU-004710

Číslo smlouvy zhotovitele:

ISPROFIN/ISPROFOND:

Název související veřejné zakázky:

Rámcová dohoda na projekt. práce pro zakázky menšího rozsahu staveb pozemních kom., č. dohody: 01UK-003365

Smluvní strany

1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO:

659 93 390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

státní podnik

zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn:

bankovní spojení:

datová schránka:

zastoupeno:

osoba oprávněná k podpisu smlouvy:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „objednatel“)

a

2. PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem:

v Praze 4, K Ryšánce 1668/16, PSČ 147 54

IČO:

452 72 387

DIČ:

CZ45272387

zápis v obchodním rejstříku:

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

právní forma:

bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

jako Správce společnosti „PGP/AMBERG – RD projekty menší“

AMBERG Engineering Brno, a.s.

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

v Brně, Ptašínského 10/313, PSČ 602 00

494 46 703

CZ49446703

právní forma:

bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

jako Společník společnosti „PGP/AMBERG – RD projekty menší“

(dále jen „**zhotovitel**“) na straně druhé.

PREAMBULE

Vzhledem k tomu, že:

- smluvní strany uzavřely dne 12.05.2020 Smlouvu, jejímž předmětem byl mimo jiné výkon inženýrské činnosti pro získání pravomocných stavebních povolení pro stavbu I/27 Přeštice – obchvat (dál jen „Stavba“), a to s termínem předání všech pravomocných stavebních povolení do 09/2022,
- smluvní strany uzavřely dne 25.3.2024 Dodatek č. 4 Smlouvy, jehož předmětem byla úprava termínu předání všech pravomocných stavebních povolení, a to do 07/2024,
- všechna stavební povolení nenabyla právní moci v termínu dle Dodatku č. 4 Smlouvy, a to bez zavinění na straně zhotovitele,

dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto Dodatku č. 5.

Článek I.

Předmět dodatku

1. S ohledem na skutečnosti uvedené v Preambuli k tomuto Dodatku se smluvní strany dohodly na **úpravě čl. III., odst. 1** Smlouvy – Doba a místo plnění, pro část „Všechna pravomocná stavební povolení“ následujícím způsobem:

Dokončení plnění:

Popis dané části plnění	Lhůta pro provedení dané části plnění dle Dodatku č. 5
Všechna pravomocná stavební povolení	do 31.12.2024

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 5, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Tento Dodatek č. 5 Smlouvy se zhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nich Objednatel obdrží dva (2) stejnopisy a Zhotovitel dva (2) stejnopisy.
3. Tento Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.

24-07-2024

23.7.2024