

**Dodatek č. 7 02DZP-002702**

**k Souhrnu smluvních dohod – Smlouvě o dílo**

**„D7 Kutrovice – Panenský Týnec“**

**č. smlouvy objednatele: 08PT-000425**

**č. smlouvy zhotovitele: 18-201.230**

**ISPROFIN: 521155042.40011**

mezi

objednatel: **Ředitelství silnic a dálnic s. p.**

se sídlem: Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

právní forma: státní podnik

zastoupený:

kontaktní adresa:

oprávněn jednat:

na základě pověření ze dne 2.1.2024

bankovní spojení:

číslo účtu:

ID datové schránky: zjq4rhz

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 80478  
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

A

zhotovitelem: **Společností „SUDOP GROUPA – 216 III“**

založenou Smlouvou o Společnosti ze dne 11.3.2016 uzavřenou mezi společníky:

**SUDOP PRAHA, a.s.**

se sídlem: Praha 3 – Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00

IČ: 25793349

DIČ: CZ25793349

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6088

bankovní spojení:

zastoupený:

dále jako „Správce“ anebo „Společník 1“

**PUDIS a.s.**

se sídlem: Praha 6, Podbabská 1014/20, PSČ 160 00

IČ: 45272891

DIČ: CZ45272891

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1458

zastoupený:

dále jako „Společník 2“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha – Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, IČ: 25793349 na základě plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 11.03.2016.

**DOPRAVOPROJEKT, a.s.**

se sídlem: Kominárska 141/2,4, Bratislava, PSČ 832 03, Slovenská republika

IČ: 31322000

DIČ: SK2020524770, CZ685715769

Zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem Bratislava III, oddíl Sa, vložka 378/B zastoupený:

dále jako „Společník 3“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha – Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, IČ: 25793349 na základě plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 11.03.2016.

**METROPROJEKT Praha a.s.**

se sídlem: Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7

IČ: 45271895

DIČ: CZ45271895

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1418 zastoupený:

dále jako „Společník 4“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha – Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, IČ: 25793349 na základě plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 11.03.2016.

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Obě strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 7 ke Smlouvě o poskytování služeb ze dne 10.7.2018, znění Dodatku č. 1 ze dne 12.12.2019, Dodatku č. 2 ze dne 4.6.2020, Dodatku č. 3 ze dne 9.12.2020, Dodatku č. 4 ze dne 24.7.2023, Dodatku č. 5 ze dne 19.12.2023 a Dodatku č. 6 ze dne 14.5.2024 (dále jen „Smlouva“).

**Preamble**

S ohledem na skutečnost, že při četných projednávání k uzavření majetkoprávních smluv s vlastníky dotčených pozemků došlo k průtahům (např. vznesené požadavky vlastníků, nereagování, případně jsou vlastníci mimo ČR), jimž zhotovitel přistupující s náležitou odbornou péčí nemohl předejít, dohodly se smluvní strany na přiměřeném dokončení majetkoprávní přípravy do 30.4.2025.

Jedná se o dodatek termínový, kterým se mění termín v příloze Zvláštní obchodní podmínky, článku 22.1 VOP.

**I.**  
**Předmět Dodatku č. 7**

Smluvní strany se dohodly na dokončení majetkoprávní přípravy zahrnující provedení výkupů nebo zajištění podkladů pro potřebné vyvlastnění do 30.4.2025.

V příloze č. A „Rozsah služeb“ se **Článek 22.1 VOP upravuje na následující dílčí termíny nebo lhůty pro dokončení služeb a jejich částí:**

| Popis části díla (služeb)                                                                                                                   | Termín (lhůta) dokončení                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| koncept DSP                                                                                                                                 | do 6 měsíců od písemné výzvy objednatele k zahájení plnění na této dílčí části předmětu veřejné zakázky                                                                                                                                                       |
| záborový elaborát                                                                                                                           | do 3 měsíců od konečného odsouhlasení návrhu technického řešení stavby objednatelem na výrobním výboru, termíny zpracování jednotlivých geometrických plánů budou dohodnuty na výrobním výboru s cílem zajistit co nejrychlejší postup majetkoprávní přípravy |
| čistopis DSP                                                                                                                                | do 1 měsíce od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu DSP                                                                                                                                                                            |
| koncept DSP č. II<br>(5 nových sjezdů) a<br>----- zajištění<br>příslušného správního rozhodnutí                                             | do 30.5.2024<br>----- do<br>7 dní od obdržení příslušného správního rozhodnutí                                                                                                                                                                                |
| Přepracování majetkoprávních smluv<br>s přechodem na ŘSD s.p.                                                                               | do 30.5.2024                                                                                                                                                                                                                                                  |
| čistopis DSP č. II<br>(5 nových sjezdů)                                                                                                     | do 1 měsíce od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu DSP č. II                                                                                                                                                                      |
| dokončení majetkoprávní přípravy<br>zahrnující provedení výkupů nebo<br>zajištění podkladů pro potřebné<br>vyvlastnění                      | do 27 měsíců od písemné výzvy objednatele k zahájení plnění na této dílčí části veřejné zakázky nebo od předání odsouhlaseného majetkoprávního elaborátu, podle toho, co nastane později, tj. <b>do 30.4.2025</b>                                             |
| rozeslání všech žádostí o stanovisko,<br>vyjádření apod. potřebných pro<br>získání stavebního povolení                                      | do 2 měsíců od doručení písemné výzvy objednatele k zahájení plnění na této dílčí části předmětu veřejné zakázky                                                                                                                                              |
| podání úplné žádosti o vydání všech<br>stavebních povolení (vč. kompletní<br>dokladové části, pokud nebude<br>objednatelem stanoveno jinak) | V průběhu majetkoprávní přípravy dle zákona č. 416/2009 Sb., nejpozději však do 9 měsíců schválení čistopisu dokumentace pro stavební povolení objednatelem                                                                                                   |

|                                                                 |                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| technická pomoc při získání<br>pravomocných stavebních povolení | v celém průběhu všech stavebních řízení (až do vydání<br>posledního stavebního povolení) |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|

## II.

### Závěrečná ujednání

1. Tento Dodatek č. 7 je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy, Dodatku č. 1, Dodatku č. 2, Dodatku č. 3, Dodatku č. 4, Dodatku č. 5 a Dodatku č. 6. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem č. 7 výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Tento Dodatek č. 7 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

PODEPSÁN  
za objednatele

 Digitálně podepsal

Datum: 2024.09.20  
16:44:28 +02'00'

PODEPSÁN  
za zhotovitele Společnost „SUDOP GROUPA – 216 III“

Podpsal  
DN: cn=Ing. c=CZ,  
o=SUDOP PRAHA a.s., ou=032164,  
email=.....@sudop.cz  
Datum: 2024.09.20 14:36:32 +02'00'

Podpsal Ing. c=CZ,  
DN: cn=Ing. c=CZ,  
o=SUDOP PRAHA a.s., ou=59713,  
email=.....@sudop.cz  
Datum: 2024.09.20 14:30:44 +02'00'

ředitel Závodu Praha

předseda představenstva  
SUDOP PRAHA a.s.

místopředseda představenstva  
SUDOP PRAHA a.s.