



KUCBX01DUZQ1

Číslo smlouvy objednatele: SDL/ODSH/006/24/1

Číslo smlouvy zhotovitele: 8/2024

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

I. Smluvní strany

Objednatel: Jihočeský kraj,

se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

IČO: 70890650

DIČ: CZ70890650

Bankovní spojení: ČSOB a.s., Č. Budějovice, č. účtu: 199783072/0300

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

MUDr. Martin Kuba, hejtmán Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněna jednat:

JUDr. Andrea Tetourová, vedoucí ODSH

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněna vystupovat a jednat:

Ing. Jitka Liláková, projektový pracovník ODSH, [REDACTED]

K výkonu stavebního a technického dozoru stavebníka pro investora stavby je oprávněna:

Bude určena nejpozději při předání staveniště na základě výsledků veřejné zakázky.

Osoba vykonávající technický dozor stavebníka na stavbě:

Ing. Pavel Bauer, [REDACTED]

Osoba vykonávající koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi:

Ing. Jaroslav Litvan z firmy PLINGUS s.r.o., U Studánky 470, 373 67 Borek

(dále jen oprávnění zástupci objednatele)

Zhotovitel: Reno Šumava stavby s.r.o.

se sídlem: Pražská 326, 384 22 Vlachovo Březí

IČO: 28138236

DIČ: CZ28138236

Bankovní spojení: ČSOB a.s., č. účtu: 244769457/0300

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Č. Budějovicích, oddíl C,
ve vložce 19675

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Ing. Vladimír Helma, ředitel společnosti

Odpovědný geodet: Ing. Petr Neužil

Osoba pověřená vedením stavby (Hlavní stavbyvedoucí):

Ing. Miloslav Binder

Zástupce osoby pověřené vedením stavby (Zástupce hlavního stavbyvedoucího):

Jan Harvalík

Ve věcech kvality je oprávněn jednat Ing. Ivo Grabmüller,

který je zmocněn zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku.

(dále jen oprávnění zástupci zhotovitele)

Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci „**Most ev. č. 171-021 přes Horoselský potok před Dolany**“ ze dne 3. 4. 2024, takto:

I. Úvod dodatku

Smluvní strany se dohodly na změnách smlouvy o dílo č. objednatele SDL/ODSH/006/24, č. zhotovitele 8/2024 ze dne 3. 4. 2024, jejímž předmětem je zhotovení díla „**Most ev. č. 171-021 přes Horoselský potok před Dolany**“. Důvodem změny provedené tímto Dodatkem č. 1 je vznik víceprací a méněprací při realizaci prací prováděných na základě Smlouvy, předem odsouhlasené objednatelem, zhotovitelem, projektantem a technickým dozorem stavby, provedené na základě dohody obou smluvních stran, tak jak jsou zachyceny ve Změnovém listu č. 1.

Dalším důvodem změny provedené tímto Dodatkem č. 1 je skutečnost, že v rámci realizace Díla bylo zjištěno, že dílo vykazuje vady betonu z důvodu nedostatečného zpracování betonové směsi v opěrách mostu. Objednatel na základě tohoto zjištění vydal v souladu se Smlouvou pokyn k přerušení prací s tím, že zadal zpracování nezávislého odborného posouzení. Zhotovitel předložil návrh sanace betonových konstrukcí opěr mostu. Strany Smlouvy poté našly shodu na provedení sanací zjištěných vad a na možném pokračování díla s tím, že se dohodly na tom, že zhotovitel poskytne prodlouženou záruku na část díla (betonové konstrukce opěr mostu) v délce 120 měsíců.

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na změně článku IV. Cena za dílo, odst. 1 smlouvy o dílo, jak je uvedeno níže:

Původní znění článku IV. Cena za dílo, odst. 1:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu:

cena celkem bez DPH:	8 767 800,- Kč
DPH 21 %:	1 841 238,- Kč
cena celkem s DPH:	10 609 038,- Kč

Nové znění článku IV. Cena za dílo, odst. 1:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu:

cena celkem bez DPH:	8 408 840,00 Kč
DPH 21 %:	1 765 856,40 Kč
cena celkem s DPH:	10 174 696,40 Kč

2. Smluvní strany se dohodly na změně článku IX. Záruka, reklamace, odst. 2 smlouvy o dílo, jak je uvedeno níže:

Původní znění článku IX. Záruka, reklamace, odst. 2:

2. Zhotovitel poskytuje na uvedené dílo záruku po dobu **60 měsíců** na celý předmět plnění.

Nové znění článku IX. Záruka, reklamace, odst. 2:

2. Zhotovitel poskytuje na uvedené dílo záruku po dobu **60 měsíců** na celý předmět plnění, s výjimkou částí díla – betonové konstrukce opěr mostu – na které poskytuje zhotovitel záruku po dobu **120 měsíců**. Na dobu prodloužené záruční doby betonové konstrukce opěr mostu nebude vystavována bankovní záruka.

Ostatní ujednání smlouvy dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

III. Závěrečná ustanovení dodatku

Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo SDL/ODSH/006/24, č. zhotovitele 8/2024 ze dne 3. 4. 2024, jejíž ostatní ustanovení nedotčené Dodatkem č. 1 zůstávají nadále v platnosti beze změn.

Dodatek č. 1 je vyhotoven a podepisován elektronicky oprávněnými zástupci smluvních stran. Objednatel a zhotovitel obdrží vzájemně podepsanou verzi tohoto Dodatku č. 1.

Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku č. 1, že s jeho obsahem souhlasí a že Dodatek č. 1 uzavírají svobodně, nikoliv v tísní či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

Zhotovitel bere na vědomí, že Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tento Dodatek č. 1 neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti ke dni podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., § 6.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je změnový list č. 1 jako jeho příloha č. 1.

Uzavření Dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 1152/2024/RK-96 ze dne 19. 9. 2024.

V Českých Budějovicích dne

z a o b j e d n a t e l e :

Elektronický podpis: 27.9.2024

Certifikát autora podpisu:

Jméno: MUDr. Martin Kuba

Vydal: PostSignum Qualified CA 4

Platnost do: 9.1.2025 14:11 +01:00

MUDr. Martin Kuba
hejtman Jihočeského kraje

Ve VI. Březí dne

z a z h o t o v i t e l e :

**Ing. Vladimír
Helma**

Digitálně podepsal Ing.

Vladimír Helma

Datum: 2024.09.25 12:34:27

+02'00'

Ing. Vladimír Helma
ředitel společnosti Reno Šumava stavby s.r.o.

Stavba : „Most ev. č. 171-021 přes Horoselský potok před Dolany“
Investor: Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
Projektant: České Budějovice
TDS : Ing. Pavel Bauer,
Zhotovitel : Reno Šumava stavby s.r.o

REKAPITULACE STAVBY - ZMĚNOVÉ LISTY

OBJEKT	CENA DLE SOD	ZMĚNOVÝ LIST č. 1		ZMĚNOVÝ LIST č. 2		ZMĚNOVÝ LIST č. 3	
		Změnový list č. 1	Celk.cena po změně č.1	Změnový list č. 2	Celk.cena po změně č.2	Změnový list č. 3	Celk.cena po změně č.3
SO 010 Demolice mostu	780 515,35						
SO 201 Most	7 306 785,65	-213 960,00	7 092 825,65				
VON Vedlejší a ostatní náklady	680 499,00	-145 000,00	535 499,00				
CENA STAVBY BEZ DPH	8 767 800,00	-358 960,00	8 408 840,00	0,00	8 408 840,00	0,00	8 408 840,00
DPH 21%	1 841 238,00	-75 381,60	1 765 856,40	0,00	1 765 856,40	0,00	1 765 856,40
CENA VČETNÉ DPH	10 609 038,00	-434 341,60	10 174 696,40	0,00	10 174 696,40	0,00	10 174 696,40

ZMĚNOVÝ LIST č.1

CENA	Celk.cena ve smlouvě bez DPH celkem g	Celk.cena po změně bez DPH celkem 10	Rozdíl celk. ceny
jednotková			bez DPH celkem 11
8			
45 000,00	165 015,00	197 910,00	32 895,00
	165 015,00	197 910,00	32 895,00
	34 663,15	41 561,10	6 907,95
	199 668,15	239 471,10	39 802,95
45 000,00	58 275,00	43 425,00	-14 850,00
45 000,00	797 085,00	568 080,00	-229 005,00
150,00	3 000,00	0,00	-3 000,00
	858 360,00	611 605,00	-246 855,00
	180 255,60	128 416,05	-51 839,55
	1 038 615,60	739 921,05	-298 694,55
	1 023 375,00	809 416,00	-213 959,00
	214 908,75	169 977,15	-44 931,60
	1 238 283,75	879 392,15	-358 891,60

39.2024

**JIHOČESKÝ KRAJ
KRAJSKÝ ÚŘAD**
Odbor dopravy
a silničního hospodářství
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice (28)

RENO ŠUMAVA STAVBY s.r.o.
Pražská 326
384 22 Vlachovo Březí
Tel.: 388 310 465 Fax: 388 311 284
IČO: 281 38 236, DIČ: CZ28138236

aqy d. 15
Cachova 50
370 05 Čestlá Bustějovice
tC: 260 87 877
tNC: CZ26087877 ②

ZMĚNOVÝ LIST č.1

Schvální:	datum :
žadavatel : Jihočeský kraj	
Ing. Jitka Liláková	23.9.2024
TDS : Ing. Pavel Bauer, Těšovice 9, 383 01 Prácheň	
Ing. Pavel Bauer	3.9.2024
zhotovitel: Reno Šumava stavby s.r.o.	
Ing. Vladimír Helma	3.9.2024
Projektant: HBP s.r.o., Čechova 59, 370 01, České Budějovice	
Ing. Hynek Brázda	3.9.2024

JIHOČESKÝ KRAJ
KRAJSKÝ ÚŘAD
Odbor dopravy
a silničního hospodařství
J Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice (28)

RENO ŠUMAVA STAVBY s.r.o.
Pražská 326
384 22 Vlachovo Březí
Tel.: 388 310 465 Fax: 388 311 284
IČO: 281 38 236 DIČ: CZ28138236

Čechova 50
370 85 České Budějovice
IČ: 260 87 677
DIČ: CZ26087677

Změny stavby, odůvodnění víceprací - ZL 1

1)

Rozdíl mezi ZD a RDS

2)

3)

4)

5)