



**DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO**  
**"II/193 Horšovský Týn – Domažlice - oprava"**

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele: 8510001197

číslo tohoto dodatku zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele: 8500008903

číslo smlouvy zhotovitele:

realizace díla je spolufinancována ze SFDI

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ.

**I. Smluvní strany**

**1.1. Objednatel:**

**Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.**

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň

statutární orgán: Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

e-mail: [redacted]

datová schránka: qbep485

telefon: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[redacted]

dále jen „objednatel“

**1.2. Zhotovitel:**

**COLAS CZ, a.s.**

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: B 6556 vedenou u Městského soudu v Praze

sídlo: Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 - Vysočany

zastoupená: Predrag Mitrovič, ředitel oblasti Západ, na základě plné moci

IČO: 26177005 DIČ: CZ26177005

telefon: [redacted]

e-mail: [redacted]

datová schránka: 4indfqd

kontaktní osoba: [redacted]

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: Nad rybníčkem 40, 346 01 Horšovský Týn

dále jen „zhotovitel“

## II. Úvodní ustanovení

Mezi smluvními stranami byla dne 26.04. 2024 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla (stavby) s názvem: II/193 Horšovský Týn – Domažlice – oprava (dále jen „SOD“).

## III. Změna SOD

3.1. S ohledem na nezbytnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany dohodly na tomto dodatku.

3.2. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn (změnový list) vč. rozdílového výkazu výměr zpracovaného ke stavebnímu objektu SO 110 – Komunikace a SO VRN – Vedlejší rozpočtové náklady. Změnový list vč. rozdílového výkazu výměr tvoří přílohu tohoto dodatku.

3.3. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá

- a) vícepracím v celkové hodnotě: 66.317,96 Kč bez DPH
- b) méněpracím v celkové hodnotě: 506.869,77 Kč bez DPH

3.4. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:

3.4.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. SOD

bez DPH: 38.800.000,00 Kč

3.4.2. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. SOD a dodatku č. 1

bez DPH: 48.197.160,00 Kč

se tímto dodatkem snižuje o částku 440.551,81 Kč bez DPH.

3.4.3. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:

**bez DPH 47.756.608,19 Kč**

3.5. Objednavatel opravuje zřejmou nesprávnost v počtech v písemném vyhotovení dodatku č. 1. Zřejmá nesprávnost:

Celková smluvní cena dle čl. 3.1. SOD bez DPH: 38.800.000,00 Kč

se tímto dodatkem zvyšuje o částku 9.397.160,00 Kč bez DPH

Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:

**bez DPH 48.430.260,00 Kč**

se opravuje textem:

celková smluvní cena dle čl. 3.1. SOD bez DPH: 38.800.000,00 Kč

se tímto dodatkem zvyšuje o částku 9.397.160,00 Kč bez DPH

Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:

**bez DPH 48.197.160,00 Kč**

3.6. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

#### **IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti**

- 4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.
- 4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.
- 4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.
- 4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy.
- 4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.
- 4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující:
  - a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.
  - b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatele: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/>.
- 4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.

## V. Závěrečná ustanovení

- 5.1. Pro objednatele i zhotovitele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o., verze 1.2 platné od 20. 05. 2024, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/> (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.
- 5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra.
- 5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel.
- 5.5. Zhotovitel je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn objednatelem nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření.
- 5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně dohodly, že pokud zhotovitel nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném elektronickém certifikátu:
  - může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný dodatek opatří autorizovanou konverzí dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky),
  - nebo může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný naskenovaný dodatek zašle elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky), zároveň však musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď osobně, nebo prostřednictvím poštovní přepravy na adresu sídla objednatele.
- 5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.
- 5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

## VI. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- **Příloha č. 1 - rozdílový výkaz výměr**
- **Příloha č. 2 - změnový list č. 2**

*objednatel:*

*zhotovitel:*

---

**Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.**  
Ing. Miroslav Doležal  
generální ředitel

---

**COLAS CZ, a.s.**  
Predrag Mitrovič  
ředitel oblasti Západ  
na základě plné moci






*podepsáno elektronicky*

*podepsáno elektronicky*

Návrh dodatku vyhotovil: [redacted] dne 11.10. 2024

[redacted]

**Změnový list č. 2**

Předmět díla:	II/193 Horšovský Týn - Domažlice - oprava			
Objekt:	SO 110 - KOMUNIKACE, SO VRN - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Objednatel:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň			
Zhotovitel:	COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9			
TDS:	DOZOR inženýring s.r.o., Koterovská 574/177, 326 00 Plzeň			
Projektant:	Boula IPK s.r.o., Goldscheiderova 2925/3, 301 00 Plzeň 3			
Popis změny: <u>Méněpráce:</u> - na základě požadavku objednatele byl určen rozsah oprav objízdných tras - rozsah oprav doložen zaměřením: úsek Třebnice = 1.109 m2, úsek Němčice = 1.769 m2; celková opravovaná plocha 2.878 m2. <u>Vícepráce:</u> - na základě požadavku objednatele bylo nutné v rámci oprav objízdných tras provést navíc odstranění nánosů z krajnic, zřízení betonových silničních obrub v délce 20 mb, výškovou úpravu a výměnu 1 kusu poklopu a provedení zálivky dle skutečnosti v místech napojení.				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel, objednatel		
	Jedná se o změnu:	změna bude řešena podle odst. 4 § 222 zák. 136/2016		
	Způsob projekčního řešení změny:	zápisy v SD, zápisy z KD, zaměření skutečného provedení		
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenová změna za dodatek č. 2 bez DPH		
	náklady na změnu bez DPH	-440 551,81 Kč		
	Výše DPH sazba: 21%	-92 515,88 Kč		
	náklady na změnu vč. DPH	-533 067,69 Kč		
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	38 800 000,00 Kč		
	Cena po přechozích dodatcích bez DPH	48 197 160,00 Kč		
	Cena díla po dodatku č. 2 bez DPH	47 756 608,19 Kč		
	Cena díla po dodatku č. 2 vč. DPH	57 785 495,91 Kč		
Změny	Méněpráce celkem bez DPH	-506 869,77 Kč	-445 241,81 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH	61 627,96 Kč		
	Koeficient "K" dle SOD	0,35	4 690,00 Kč	
Třetím	Vliv změny na termín dokončení díla:	žádný		
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel: 			
	TDS: 			
	Projektant: 			
	Objednatel: 			
Přílohy:	Rozpočet ke Změnovému listu č. 2; zápisy z KD; zaměření stavby.			

## Rožpočet ke změnovému listu č. 2

Název díla: II/193 Horšovský Týn - Domažlice - oprava

### MÉNĚPRÁCE

objekt: SO VRN - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
1	113154333	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2	5 000,000	2 878,000	-2 122,000	15,00	75 000,00	43 170,00	-31 830,00
2	573231106	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2	m2	5 000,000	2 878,000	-2 122,000	10,00	50 000,00	28 780,00	-21 220,00
3	577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se ztuhnutím z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po ztuhnutí tl. 50 mm	m2	5 000,000	2 878,000	-2 122,000	200,00	1 000 000,00	575 600,00	-424 400,00
5	938909311	Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosů s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živичného	m2	5 000,000	2 878,000	-2 122,000	5,00	25 000,00	14 390,00	-10 610,00
6	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	625,000	359,700	-265,300	70,00	43 750,00	25 179,00	-18 571,00
7	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	5 625,000	3 237,300	-2 387,700	0,10	562,50	323,73	-238,77
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-506 869,77

### VÍCEPRÁCE - položky obsažené v SOD

objekt: SO 110 - KOMUNIKACE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
ZL č. 1	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	5,100	9,80	4,700	374,50	1 909,95	3 670,10	1 760,15
4	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	1059,650	1 064,35	4,700	1,00	1 059,65	1 064,35	4,70
5	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000	m3	10596,500	10 643,500	47,000	0,10	1 059,65	1 064,35	4,70
6	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	1059,650	1 064,350	4,700	1,00	1 059,65	1 064,35	4,70
7	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameni zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	2013,330	2 022,260	8,930	1,00	2 013,33	2 022,26	8,93
ZL č. 1	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 se ztuhnutím strojně	m2	40,000	52,000	12,000	10,82	432,80	562,64	129,84
26	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	172,000	192,000	20,000	350,00	60 200,00	67 200,00	7 000,00
27	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	172,000	192,000	20,000	150,00	25 800,00	28 800,00	3 000,00
28	919122121	Utěsnění dilatačních spár závlivkou za tepla v cementobetonovém nebo živичném krytu včetně adhezivního nátěru s těsnicím profilem pod závlivkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 25 mm	m	234,000	282,000	48,000	150,00	35 100,00	42 300,00	7 200,00
30	919731121	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živичné tl. do 50 mm	m	257,000	305,000	48,000	100,00	25 700,00	30 500,00	4 800,00
31	919735114	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 150 do 200 mm	m	257,000	305,000	48,000	200,00	51 400,00	61 000,00	9 600,00
32	938909611	Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrně tloušťky do 100 mm	m2	8 623,600	9 446,100	822,500	25,00	215 590,00	236 152,50	20 562,50
33	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	21 937,649	22 041,249	103,600	70,00	1 535 635,43	1 542 887,43	7 252,00
34	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	208 022,841	209 991,241	1 968,400	0,10	20 802,28	20 999,12	196,84
38	997221655	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameni zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	7 988,974	8 092,574	103,600	1,00	7 988,97	8 092,57	103,60
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										61 627,96

### VÍCEPRÁCE - nové položky neobsažené v SOD

objekt: SO VRN - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství	jednotková cena dle URS v Kč	koeficient "K" dle SOD	jednotková cena upravená dle SOD Kč	celková cena v Kč
	899131113	Výměna šachtového rámu s osazením a dodáním rámu z litiny a betonu	kus	1,000	13 400,00	0,35	4 690,00	4 690,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:								4 690,00
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:								-440 551,81