



**DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO**  
**"III/201 25 hr. kr. PS/STC - Chříč, povrchová oprava"**

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele: 8510001199

číslo tohoto dodatku zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele: 8500008928

číslo smlouvy zhotovitele:

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ.

**I. Smluvní strany**

1.1. Objednatel:

**Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.**

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň

statutární orgán: Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

e-mail: [REDACTED]

datová schránka: qbep485

telefon: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[REDACTED]

(dále jen „kontaktní osoba objednatele“)

dále jen „objednatel“

1.2. Zhotovitel:

**ROBSTAV k.s.**

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A/76014 vedenou u Městského soudu v Praze

sídlo: Mezi vodami 205/29, 143 00 Praha 4 - Modřany

zastoupen/á: Ing. Radek Kozák, jednatel komplementáře

IČO:27430774 DIČ: CZ27430774

e-mail: [REDACTED]

telefon: [REDACTED]

datová schránka: zpixxe9

kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Radek Kozák, tel. [REDACTED],

e-mail: [REDACTED]

korrespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: Dvořákova 998, 334 41 Dobřany

dále jen „zhotovitel“

## II. Úvodní ustanovení

Mezi smluvními stranami byla dne 03.05.2024 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla (stavby) s názvem: **III/201 25 hr. kr. PS/STC - Chříč, povrchová oprava** (dále jen „SOD“).

## III. Změna SOD

- 3.1. S ohledem na nezbytnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany dohodly na tomto dodatku.
- 3.2. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn (změnový list) vč. rozdílového výkazu výměr zpracovaného k soupisu prací. Změnový list vč. rozdílového výkazu výměr tvoří přílohu tohoto dodatku.
- 3.3. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá
  - a) vícepracím v celkové hodnotě: 1.025.833,28 Kč bez DPH
  - b) méněpracím v celkové hodnotě: 0,- Kč bez DPH
- 3.4. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:
  - 3.4.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. SOD  
bez DPH: 9.782.176,01 Kč  
se tímto dodatkem zvyšuje o částku 1.025.833,28 Kč bez DPH.
  - 3.4.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:  
**bez DPH 10.808.009,29 Kč**
- 3.5. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

## IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti

- 4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.
- 4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.
- 4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů

- a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.
- 4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy.
- 4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.
- 4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující:
- a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.
  - b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatele: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/>.
- 4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.

## V. Závěrečná ustanovení

- 5.1. Pro objednatele i zhotovitele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o., verze 1.2 platné od 20. 05. 2024, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/> (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.
- 5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra.
- 5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel.
- 5.5. Zhotovitel je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn objednatelům nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření.

- 5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně dohodly, že pokud zhotovitel nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném elektronickém certifikátu:
- může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný dodatek opatří autorizovanou konverzí dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky),
  - nebo může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný naskenovaný dodatek zašle elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky), zároveň však musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď osobně, nebo prostřednictvím poštovní přepravy na adresu sídla objednatele.
- 5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.
- 5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

## VI. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- **Příloha č. 1 - změnový list s rozdílovým výkazem výměr**

*objednatel:*

*zhotovitel:*

---

**Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.**

Ing. Miroslav Doležal

generální ředitel

*podepsáno elektronicky*

---

**ROBSTAV k.s.**

Ing. Radek Kozák

jednatel komplementáře

*podepsáno elektronicky*

Za administrativní správnost: [redacted]  
Návrh dodatku vyhotovil: [redacted], dne 14.10.2024

Změnový list č. 1

Předmět díla:	<b>III/201 25 hr. kr. PS/STC - Chříč, povrchová oprava</b>			
Objekt:	SO 01: Stavební objekt 01			
Objednatel:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň			
Zhotovitel:	ROBSTAV k.s., Mezi vodami 205/29, 143 00 Praha 4 - Modřany, IČO: 27430774			
TDS:	IBH, spol. s r.o., Kladno, Poděbradova 3178, IČO: 47540966			
Projektant:	PK dopravní s.r.o., Jílová 243, 43949 Staňkovice, IČO: 04166205			
Popis změny:				
<b>Změna č.1 - navýšení výměr dle skutečného geodetického zaměření</b>				
Po odstranění nánosu na krajnicích a zjištění skutečné šíře komunikace bylo rozhodnuto, že se vozovka opraví v celé její stávající (původní) šíři, resp. v místech tomu umožňující bude provedeno rozšíření a zesílení vozovky mezi vnitřní hranou krajnic a silničních příkopů. Jedná se zejména o úsek Slatina - hranice kraje. Dále byl zvětšen rozsah úpravy silnice III/229 3 směr Hedčany. Skutečnost vychází z geodetického zaměření.				
	Změnu vyvolal:	Skutečnosti zjištěné na stavbě - geodetické zaměření		
	Jedná se o změnu:	Dle ost. 4 § 222 zák. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen "ZZVZ")		
	Způsob projekčního řešení změny:	skutečnost na stavbě + geodetické zaměření		
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel		Cenová změna za dodatek č.1 bez DPH	
	náklady na změnu bez DPH		1 025 833,28 Kč	
	Výše DPH sazba:	21%	215 424,99 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH		1 241 258,26 Kč	
	Cena díla bez DPH (dle SOD)		9 782 176,01 Kč	
	Cena po přechozích dodatcích bez DPH		9 782 176,01 Kč	
	Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH		10 808 009,29 Kč	
	Cena díla po dodatku č. 1 vč. DPH		<b>13 077 691,24 Kč</b>	
Změny	Méněpráce celkem bez DPH	0,00 Kč	1 025 833,28 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH	1 025 833,28 Kč		
Třmín	Vliv změny na termín dokončení díla:	Ne		
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	elektronicky podepsáno		
	Zhotovitel: [redacted]	[redacted]		
	TDS: [redacted]	[redacted]		
	Projektant: [redacted]	[redacted]		
	Objednatel: [redacted]	[redacted]		
Přílohy	Přílohy: Rozpočet ke Změnovému listu č.1			

## Rozpočet č.1 ke změnovému listu č. 1

Název díla:					III/201 25 hr. kr. PS/STC - Chřič, povrchová oprava					
<b>MĚNĚPRÁCE</b>										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny Kč
SO 01: Stavební objekt 01										
				0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										<b>0,00</b>

<b>VÍCEPRÁCE</b>										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny Kč
SO 01: Stavební objekt 01										
1	113154431	Frézování živičného krytu tl do 30 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 10000 m2 bez překážek v trase	m2	16 650,000	18 614,55	1 964,550	10,50	174 825,00	195 452,78	20 627,78
4	567531151	Recyklace podkladu za studena na místě - rozpojení a reprofilace tl přes 200 do 250 mm pl přes 10000 m2	m2	16 650,000	18 614,55	1 964,550	0,30	4 995,00	5 584,37	589,37
5	567522154	Recyklace podkladu za studena na místě - promísení s pojivem, kamenivem tl přes 180 do 200 mm pl přes 10000 m2	m2	16 650,000	18 614,55	1 964,550	71,15	1 184 654,16	1 324 432,68	139 778,52
6	58522110	cement portlandský směsný CEM II 42,5MPa	t	239,760	268,05	28,290	3,95	947,05	1 058,80	111,74
7	11162540	emulze asfaltová obalovací pro použití za studena	t	133,200	148,92	15,716	128,00	17 049,60	19 061,30	2 011,70
8	573111111	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2	m2	16 650,000	18 614,55	1 964,550	5,90	98 235,00	109 825,85	11 590,85
9	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m	m2	16 650,000	18 614,55	1 964,550	129,90	2 162 835,00	2 418 030,05	255 195,05
10	573231106	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	16 650,000	18 614,55	1 964,550	5,50	91 575,00	102 380,03	10 805,03
11	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	16 650,000	18 614,55	1 964,550	282,20	4 698 630,00	5 253 026,01	554 396,01
12	569931132	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 100 mm	m2	3 198,000	3 417,29	219,290	65,50	209 469,00	223 832,50	14 363,50
15	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	3 198,000	3 417,290	219,290	15,50	49 569,00	52 968,00	3 399,00
16	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou	m2	16 650,000	18 614,550	1 964,550	0,10	1 665,00	1 861,46	196,46
17	938909111	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu šterkového	m2	16 650,000	18 614,550	1 964,550	2,30	38 295,00	42 813,47	4 518,47
27	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	2 410,368	2 496,935	86,567	89,00	214 522,78	222 227,25	7 704,47
28	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	2 410,368	2 496,935	86,567	0,90	2 169,33	2 247,24	77,91
29	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	2 410,368	2 496,935	86,567	5,40	13 015,99	13 483,45	467,46
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										<b>1 025 833,28</b>
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:										<b>1 025 833,28</b>