

Evidenční list vyhrazené změny

Evidenční číslo a název Stavby:
3271125108 - I/31 HRADEC KRÁLOVÉ, KŘÍŽOVATKA MILETA
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
SO 000 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
000 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
000/001

Číslo ZBV:
003.1

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 14.12.2023 (dále jen Smlouva):
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s.p. se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Zhotovitel: Společnost M-SILNICE, a.s. a Integra stavby, I/31 HK Mileta se sídlem Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové
Popis Změny:

Předmětem této změny je uplatnění Pod-článku 13.8 Smluvních podmínek „Úpravy v důsledku změn nákladů“ (valorizace) za práce provedené v 1. čtvrtletí roku 2024. Jedná se o změnu závazku ze Smlouvy uzavřené s vybraným dodavatelem, kterou si zadavatel v souladu s § 100 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vyhradil v zadávací dokumentaci. Hodnota valorizace byla odsouhlasena Správcem stavby na základě samostatného Vyúčtování předloženého zhotovitelem a je vyčíslena souhrnně za sledované období v samostatné položce č. 1Q2024 - Valorizace za 1Q.2024.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	28 480,12	28 480,12

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Supervize	jméno	datum	podpis
Správce stavby	jméno	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice státního podniku 10-S-11.6)	jméno	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	datum	podpis

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
26.09.2024 09:42:02

Evidenční list vyhrazené změny

Evidenční číslo a název Stavby: 3271125108 - I/31 HRADEC KRÁLOVÉ - KŘÍŽOVATKA MILETA Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101 - I/31 - SOKOLSKÁ ULICE Číslo a název podobjektu/rozpočtu: 101.1 - I/31 - SOKOLSKÁ ULICE - ETAPA I	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 101.1/001	Číslo ZBV: 004.1	
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 14.12.2023 (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s.p. se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Zhotovitel: Společnost M - SILNICE a Integra stavby, I/31 HK Mileta Popis Změny: Potřeba provedení těchto změn vznikla na základě upřesnění provedených v rámci zpracování RDS. Navržené změny nemají vliv na výslednou kvalitu díla a neovlivňují požadavky dokumentace PDPS. Jedná se o změny, které si Zadavatel může vyhradit v zadávací dokumentaci jako změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, přičemž zákonné podmínky jsou splněny. Vyhrazené změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky, mění se pouze rozsah stavebních prací, které byly uvedeny v původní smlouvě. Dle výše uvedených skutečností lze konstatovat, že podmínky § 100 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek byly splněny.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	
0,00	105 923,73	105 923,73	
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:			
Supervize	jméno	datum	podpis
Správce stavby	jméno	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice státního podniku 10-S-11.6)	jméno	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	datum	podpis

Digitálně podepsal
Ředitelství silnic a dálnic s. p.
26.09.2024 09:41:12

Změnový list			
Evidenční číslo a název Stavby: 3271125108 - I/31 HRADEC KRÁLOVÉ - KŘÍŽOVATKA MILETA Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101 - I/31 - SOKOLSKÁ ULICE Číslo a název podobjektu/rozpočtu: 101.1 - I/31 - SOKOLSKÁ ULICE - ETAPA I		Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 101.1/001	Číslo ZBV: 004.3
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 14.12.2023 (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s.p. se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Zhotovitel: Společnost M - SILNICE a Integra stavby, I/31 HK Mileta Popis Změny: Potřeba provedení těchto změn vznikla na základě upřesnění objemu skutečně provedených prací v rámci zpracování realizační dokumentace stavby v průběhu realizace. Všechny uvedené změny řešení byly řádně projednány a schváleny na výrobním výboru ze dne 19.03.2024 za účasti Správce stavby, TDI a zástupců Objednatele, konkrétně se jedná o doplnění výměr opláštění a trativodu tak aby bylo zajištěno odvodnění komunikace SO 101. Položka frézování byla upřesněna na základě skutečně zjištěných výměr po předání staveniště. Upřesnění se nepovažuje za Měření dle §7 Směrnice státního podniku 10-S-11.6 (18/2017).			
Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	
0,00	81 502,70	81 502,70	
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:			
Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis Digitálně podepsal Datum: 2024.09.04 07:30:54 +02'00'
Supervize	jméno	datum	podpis
Správce stavby	jméno	datum	podpis Digitálně podepsal Datum: 2024.09.04 07:30:54 +02'00'
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice státního podniku 10-S-11.6)	jméno	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	datum	podpis Digitálně podepsal Datum: 2024.09.04 07:30:54 +02'00'

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
26.09.2024 09:40:52

Evidenční list vyhrazené změny			
Evidenční číslo a název Stavby: 3271125108 - I/31 HRADEC KRÁLOVÉ - KŘÍŽOVATKA MILETA Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101 - I/31 - SOKOLSKÁ ULICE Číslo a název podobjektu/rozpočtu: 101.2 - I/31 - SOKOLSKÁ ULICE - ETAPA II		Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 101.2/001	Číslo ZBV: 005.1
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 14.12.2023 (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s.p. se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Zhotovitel: Společnost M - SILNICE a Integra stavby, I/31 HK Mileta Popis Změny: Potřeba provedení těchto změn vznikla na základě upřesnění provedených v rámci zpracování RDS. Navržené změny nemají vliv na výslednou kvalitu díla a neovlivňují požadavky dokumentace PDPS. Jedná se o změny, které si Zadavatel může vyhradit v zadávací dokumentaci jako změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, přičemž zákonné podmínky jsou splněny. Vyhrazené změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky, mění se pouze rozsah stavebních prací, které byly uvedeny v původní smlouvě. Dle výše uvedených skutečností lze konstatovat, že podmínky § 100 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek byly splněny.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Změn záporných		Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-4 704,00		63 838,10	59 134,10
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:			
Supervize	jméno	datum	podpis
Správce stavby	jméno	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice státního podniku 10-S-11.6)	jméno	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	datum	podpis

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
26.09.2024 09:40:33

3.6.20.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: 3271125108 - I/31 HRADEC KRÁLOVÉ - KŘÍŽOVATKA MILETA Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101 - I/31 - SOKOLSKÁ ULICE Číslo a název podobjektu/rozpočtu: 101.2 - I/31 - SOKOLSKÁ ULICE - ETAPA II		Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 101.2/001	Číslo ZBV: 005.5
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 14.12.2023 (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s.p. se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Zhotovitel: Společnost M - SILNICE a Integra stavby, I/31 HK Mileta Popis Změny: Potřeba provedení těchto změn vznikla na základě upozornění Zhotovitele na navržené oslabení tloušťky stávajících konstrukčních vrstev na KÚ v místě obnovy asfaltových vrstev v tl. 0,12 m, vyplývajícího z PDPS. K oslabení dochází především z důvodu snížení navrhované nivelety oproti stávajícímu povrchu silnice I/31. S ohledem na výrazné dopravní zatížení na ulici Sokolské a plánovaným překopům komunikace ke zřízení přípojek uličních vpustí bylo tedy ze strany budoucího správce (ŘSD) požadováno prodloužení úseku s kompletním vybudováním nových konstrukčních vrstev až po KÚ.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Změn záporných		Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00		764 909,04	764 909,04
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:			
Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis Digitálně podepsal Datum: 2024/09/05 09:37:15 +02:00
Supervize	jméno	datum	podpis
Správce stavby	jméno	datum	podpis Digitálně podepsal Datum: 2024/09/05 09:37:15 +02:00
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice státního podniku 10-S-11.6)	jméno	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	datum	podpis Digitálně podepsal Datum: 2024/09/04 17:46:49 +02:00

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
26.09.2024 09:40:11

3.6.20.5

Evidenční list vyhrazené změny

Evidenční číslo a název Stavby:
3271125108 - I/31 HRADEC KRÁLOVÉ - KŘÍŽOVATKA MILETA
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
SO 101 - I/31 - SOKOLSKÁ ULICE
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
101.3 - I/31 - SOKOLSKÁ ULICE - ETAPA III

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
101.3/001

Číslo ZBV:
006.1

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 14.12.2023 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s.p. se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost M - SILNICE a Integra stavby, I/31 HK Mileta

Popis Změny:

Potřeba provedení těchto změn vznikla na základě upřesnění provedených v rámci zpracování RDS. Navržené změny nemají vliv na výslednou kvalitu díla a neovlivňují požadavky dokumentace PDPS. Jedná se o změny, které si Zadavatel může vyhradit v zadávací dokumentaci jako změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, přičemž zákonné podmínky jsou splněny. Vyhrazené změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky, mění se pouze rozsah stavebních prací, které byly uvedeny v původní smlouvě. Dle výše uvedených skutečností lze konstatovat, že podmínky § 100 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek byly splněny.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-1 176,00	219 689,04	218 513,04

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Supervize	jméno	datum	podpis
Správce stavby	jméno	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24
Směrnice státního podniku 10-S-11.6)

datum podpis

Zhotovitel

datum podpis

Digitálně podepsal
Datum: 2024.09.04
07:54:02 +0200'

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
26.09.2024 09:39:50

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:
3271125108 - I/31 HRADEC KRÁLOVÉ - KŘÍŽOVATKA MILETA
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
SO 101 - I/31 - SOKOLSKÁ ULICE
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
101.3 - I/31 - SOKOLSKÁ ULICE - ETAPA III

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
101.3/001

Číslo ZBV:

006.5

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 14.12.2023 (dále jen Smlouva):
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s.p. se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Zhotovitel: Společnost M - SILNICE a Integra stavby, I/31 HK Mileta
Popis Změny:

Potřeba provedení těchto změn vznikla na základě upozornění Zhotovitele na navržené oslabení tloušťky stávajících konstrukčních vrstev na KÚ v místě obnovy asfaltových vrstev v tl. 0,12 m, vyplývajícího z PDPS. K oslabení dochází především z důvodu snížení navrhované nivelety oproti stávajícímu povrchu silnice I/31. S ohledem na výrazné dopravní zatížení na ulici Sokolské a plánovaným překopům komunikace ke zřízení přípojek uličních vpustí bylo tedy ze strany budoucího správce (ŘSD) požadováno prodloužení úseku s kompletním vybudováním nových konstrukčních vrstev až po KÚ.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	1 076 381,35	1 076 381,35

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis	Digitálně podepsal Datum: 2024.09.05 09:39:05 +02'00'
Supervize	jméno	datum	podpis	
Správce stavby	jméno	datum	podpis	Digitálně podepsal Datum: 2024.09.05 11:00:00 +02'00'
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.				
Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice státního podniku 10-S-11.6)	jméno	datum	podpis	
Zhotovitel	jméno	datum	podpis	Digitálně podepsal Datum: 2024.09.04 07:59:43 +02'00'

Digitálně podepsal
Ředitelství silnic a dálnic s. p.
26.09.2024 09:39:27

Evidenční list vyhrazené změny			
Evidenční číslo a název Stavby: 3271125108 - I/31 HRADEC KRÁLOVÉ - KŘÍŽOVATKA MILETA Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 210 - PODCHOD NA SOKOLSKÉ ULICI Číslo a název podobjektu/rozpočtu: 210.2 - PODCHOD NA SOKOLSKÉ ULICI - ETAPA II		Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 210.2/001	Číslo ZBV: 007.1
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 14.12.2023 (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s.p. se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Zhotovitel: Společnost M - SILNICE a Integra stavby, I/31 HK Mileta Popis Změny: Potřeba provedení těchto změn vznikla na základě upřesnění provedených v rámci zpracování RDS. Navržené změny nemají vliv na výslednou kvalitu díla a neovlivňují požadavky dokumentace PDPS. Jedná se o změny, které si Zadavatel může vyhradit v zadávací dokumentaci jako změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, přičemž zákonné podmínky jsou splněny. Vyhrazené změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky, mění se pouze rozsah stavebních prací, které byly uvedeny v původní smlouvě			
Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Změn záporných		Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00		10 799,47	10 799,47
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:			
Supervize	jméno	datum	podpis
Správce stavby	jméno	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
			Digitálně podepsal Ředitelství silnic a dálnic s. p. 26.09.2024 14:27:16
Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice státního podniku 10-S-11.6)	jméno	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	datum	podpis

3.6.20.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:
3271125108 - I/31 HRADEC KRÁLOVÉ - KŘÍŽOVATKA MILETA
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
SO 210 - PODCHOD NA SOKOLSKÉ ULICI
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
210.2 - PODCHOD NA SOKOLSKÉ ULICI - ETAPA II

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
210.2/001

Číslo ZBV:
007.3

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 14.12.2023 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s.p. se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost M - SILNICE a Integra stavby, I/31 HK Mileta

Popis Změny:

Kvůli hrozícím přítokům podzemní vody byly piloty oproti zadávací dokumentaci prodlouženy z původních 8,0 m na 11,5 m. Tato skutečnost byla projednána na výrobním výboru (viz. dokladová část ZBV) i za účasti geotechnika TDI. Piloty budou ukončeny v nepropustného podloží, tvořeného eluviem slínovců, namísto propustných štěrkopísků a tím bude zajištěna minimalizace čerpání podzemní vody. **Změna se týká položky č. 13, 14, 23, 24.**

V rámci zpracování realizační dokumentace byla oproti PDPS poslední primární pilota v první etapě výstavby podchodu nahrazena atypickou pilotou z jílocementu, současně byly nahrazeny poslední krajní piloty pod křídly. **Změna se týká položky č. 15, 74, 100**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-110 460,00	559 169,08	448 709,08

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis	Digitálně podepsal Datum: 2024.09.04 08:05:58 +02:00
Supervize	jméno	datum	podpis	
Správce stavby	jméno	datum	podpis	Digitálně podepsal Datum: 2024.09.04 08:05:58 +02:00

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Digitálně podepsal

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24
Směrnice státního podniku 10-S-11.6)

jméno

datum

podpis

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
26.09.2024 14:26:54

Zhotovitel

jméno

datum

podpis

Digitálně podepsal
Datum: 2024.09.04
08:05:58 +02:00

Evidenční list vyhrazené změny

Evidenční číslo a název Stavby: 3271125108 - I/31 HRADEC KRÁLOVÉ - KŘÍŽOVATKA MILETA Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 210 - PODCHOD NA SOKOLSKÉ ULICI Číslo a název podobjektu/rozpočtu: 210.3 - PODCHOD NA SOKOLSKÉ ULICI - ETAPA III	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 210.3/001	Číslo ZBV: 008.1
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 14.12.2023 (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s.p. se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Zhotovitel: Společnost M - SILNICE a Integra stavby, I/31 HK Mileta Popis Změny: Potřeba provedení těchto změn vznikla na základě upřesnění provedených v rámci zpracování RDS. Navržené změny nemají vliv na výslednou kvalitu díla a neovlivňují požadavky dokumentace PDPS. Jedná se o změny, které si Zadavatel může vyhradit v zadávací dokumentaci jako změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, přičemž zákonné podmínky jsou splněny. Vyhrazené změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky, mění se pouze rozsah stavebních prací, které byly uvedeny v původní smlouvě.		
Údaje v Kč bez DPH:		
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	29 626,39	29 626,39
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:		
Supervize	jméno	datum podpis
Správce stavby	jméno	datum podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.		
		Digitálně podepsal Ředitelství silnic a dálnic s.p. 26.09.2024 14:26:32
Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice státního podniku 10-S-11.6)	jméno	datum podpis
Zhotovitel	jméno	datum podpis

3.6.20.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:
3271125108 - I/31 HRADEC KRÁLOVÉ - KŘÍŽOVATKA MILETA
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
SO 210 - PODCHOD NA SOKOLSKÉ ULICI
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
210.3 - PODCHOD NA SOKOLSKÉ ULICI - ETAPA III

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
210.3/001

Číslo ZBV:
008.3

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 14.12.2023 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s.p. se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost M - SILNICE a Integra stavby, I/31 HK Mileta

Popis Změny:

Kvůli hrozcím přítokům podzemní vody byly piloty oproti zadávací dokumentaci prodlouženy z původních 8,0 m na 11,5 m. Tato skutečnost byla projednána na výrobním výboru (viz. dokladová část ZBV) i za účasti geotechnika TDI. Piloty budou ukončeny v nepropustného podloží, tvořeného eluviem slínovců, namísto propustných štěrkopísků a tím bude zajištěna minimalizace čerpání podzemní vody. **Změna se týká položky č. 13, 14, 23, 24.**

V rámci zpracování realizační dokumentace byla oproti PDPS poslední primární pilota v první etapě výstavby podchodu nahrazena atypickou pilotou z jílocementu, současně byly nahrazeny poslední krajní piloty pod křídly. **Změna se týká položky č. 15, 74, 100**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	1 407 932,00	1 407 932,00

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis	Digitálně podepsal Datum: 2024.09.04 10:01:07 K0007
Supervize	jméno	datum	podpis	
Správce stavby	jméno	datum	podpis	Digitálně podepsal Datum: 2024.09.04 10:01:07 K0007

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Digitálně podepsal

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24
Směrnice státního podniku 10-S-11.6)

jméno

datum

podpis

Ředitelství silnic a dálnic s.p.
26.09.2024 14:26:04

Zhotovitel

jméno

datum

podpis

Digitálně podepsal
Datum: 2024.09.04
08:12:18 +02'00'

Evidenční list vyhrazené změny

Evidenční číslo a název Stavby: 3271125108 - I/31 HRADEC KRÁLOVÉ - KŘÍŽOVATKA MILETA Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 212 - PODCHOD NA HRADECKÉ ULICI Číslo a název podobjektu/rozpočtu: 212.2 - PODCHOD NA HRADECKÉ ULICI - ETAPA II	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 212.2/001	Číslo ZBV: 009.1
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 14.12.2023 (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s.p. se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Zhotovitel: Společnost M - SILNICE a Integra stavby, I/31 HK Mileta Popis Změny: Potřeba provedení těchto změn vznikla na základě upřesnění provedených v rámci zpracování RDS. Navržené změny nemají vliv na výslednou kvalitu díla a neovlivňují požadavky dokumentace PDPS. Jedná se o změny, které si Zadavatel může vyhradit v zadávací dokumentaci jako změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, přičemž zákonné podmínky jsou splněny. Vyhrazené změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky, mění se pouze rozsah stavebních prací, které byly uvedeny v původní smlouvě Změna se týká položky č. 1, 7.		
Údaje v Kč bez DPH:		
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	25 899,26	25 899,26
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:		
Supervize	jméno	datum podpis
Správce stavby	jméno	datum podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.		
		Digitálně podepsal
Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice státního podniku 10-S-11.6)	jméno	datum podpis
Zhotovitel	jméno	datum podpis

3.6.20.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:
3271125108 - I/31 HRADEC KRÁLOVÉ - KŘÍŽOVATKA MILETA
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
SO 212 - PODCHOD NA HRADECKÉ ULICI
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
212.2 - PODCHOD NA HRADECKÉ ULICI - ETAPA II

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
212.2/001

Číslo ZBV:
009.3

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 14.12.2023 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s.p. se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost M - SILNICE a Integra stavby, I/31 HK Mileta

Popis Změny:

Kvůli přítokům podzemní vody byly piloty prodlouženy z původních 8,0 m na 11,5 m. Piloty tak jsou díky tomu opřeny / vetknuty do nepropustného podloží, tvořeného eluviem slínovců, namísto propustných štěrkopísků.

Změna se týká položky č. 13, 14, 23, 24.

V rámci zpracování realizační dokumentace byla oproti PDPS poslední primární pilota v první etapě výstavby podchodu nahrazena atypickou pilotou z jílocementu, současně byly nahrazeny poslední krajní piloty pod křídly. Změna se týká položky č. 15, 72, 100.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-31 214,00	1 121 792,32	1 090 578,32

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis	Digitálně podepsal Datum: 2024.09.25 10:03:41 +02'00'
Supervize	jméno	datum	podpis	
Správce stavby	jméno	datum	podpis	Digitálně podepsal Datum: 2024.09.25 10:03:41 +02'00'

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Digitálně podepsal

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24
Směrnice státního podniku 10-S-11.6)

jméno

datum

podpis

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
26.09.2024 14:25:18

Zhotovitel

jméno

datum

podpis

Digitálně podepsal
Datum: 2024.09.04 08:17:53
+02'00'

3.6.20.5

Evidenční list vyhrazené změny

Evidenční číslo a název Stavby:
3271125108 - I/31 HRADEC KRÁLOVÉ - KŘÍŽOVATKA MILETA
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
SO 212 - PODCHOD NA HRADECKÉ ULICI
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
212.3 - PODCHOD NA HRADECKÉ ULICI - ETAPA III

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
212.3/001

Číslo ZBV:
010.1

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 14.12.2023 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s.p. se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost M - SILNICE a Integra stavby, I/31 HK Mileta

Popis Změny:

Potřeba provedení těchto změn vznikla na základě upřesnění provedených v rámci zpracování RDS. Navržené změny nemají vliv na výslednou kvalitu díla a neovlivňují požadavky dokumentace PDPS. Jedná se o změny, které si Zadavatel může vyhradit v zadávací dokumentaci jako změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, přičemž zákonné podmínky jsou splněny. Vyhrazené změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky, mění se pouze rozsah stavebních prací, které byly uvedeny v původní smlouvě
Změna se týká položky č. 1, 7.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	9 266,21	9 266,21

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Supervize	jméno	datum	podpis
Správce stavby	jméno	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Digitálně podepsal

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24
Směrnice státního podniku 10-S-11.6)

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
26.09.2024 14:24:54

Objednatel	jméno	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	datum	podpis

Digitálně podepsal
Datum: 20.09.2024
18:15:08 +02:00

3.6.20.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: 3271125108 - I/31 HRADEC KRÁLOVÉ - KŘÍŽOVATKA MILETA Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 212 - PODCHOD NA HRADECKÉ ULICI Číslo a název podobjektu/rozpočtu: 212.3 - PODCHOD NA HRADECKÉ ULICI - ETAPA III	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 212.3/001	Číslo ZBV: 010.3
--	--	---------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 14.12.2023 (dále jen Smlouva):
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s.p. se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Zhotovitel: Společnost M - SILNICE a Integra stavby, I/31 HK Mileta

Popis Změny:

Kvůli přítokům podzemní vody byly piloty prodlouženy z původních 8,0 m na 11,5 m. Piloty tak jsou díky tomu opřeny / vetknuty do nepropustného podloží, tvořeného eluviem slínovců, namísto propustných štěrkopísků.
Změna se týká položky č. 13, 14, 23, 24.
V rámci zpracování realizační dokumentace byla oproti PDPS poslední primární pilota v první etapě výstavby podchodu nahrazena atypickou pilotou z jílocementu, současně byly nahrazeny poslední krajní piloty pod křídly. Změna se týká položky č. 15, 74, 100.

Údaje v Kč bez DPH:		
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-36 146,00	510 428,88	474 282,88

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis	Digitálně podepsal Datum: 26.09.2024 10:13:59 +0200'
Supervize	jméno	datum	podpis	
Správce stavby	jméno	datum	podpis	Digitálně podepsal Datum: 26.09.2024 10:13:59 +0200'

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Digitálně podepsal

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice státního podniku 10-S-11.6)	jméno	datum	podpis	Ředitelství silnic a dálnic s. p. 26.09.2024 14:24:28
Zhotovitel	jméno	datum	podpis	Digitálně podepsal Datum: 26.09.2024 08:23:45 +0200'

3.6.20.5

Evidenční list vyhrazené změny

Evidenční číslo a název Stavby:
3271125108 - I/31 HRADEC KRÁLOVÉ - KŘÍŽOVATKA MILETA
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
SO 213 - PODCHOD NA SOKOLSKÉ ULICI - VÝCHOD
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
213.2 - PODCHOD NA SOKOLSKÉ ULICI - VÝCHOD - ETAPA II

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
213.2/001

Číslo ZBV:
011.1

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 14.12.2023 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s.p. se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost M - SILNICE a Integra stavby, I/31 HK Mileta

Popis Změny:

Potřeba provedení těchto změn vznikla na základě upřesnění provedených v rámci zpracování RDS. Navržené změny nemají vliv na výslednou kvalitu díla a neovlivňují požadavky dokumentace PDPS. Jedná se o změny, které si Zadavatel může vyhradit v zadávací dokumentaci jako změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, přičemž zákonné podmínky jsou splněny. Vyhrazené změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky, mění se pouze rozsah stavebních prací, které byly uvedeny v původní smlouvě
Změna se týká položky č. 1, 7.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	21 906,77	21 906,77

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Supervize	jméno	datum	podpis
Správce stavby	jméno	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
27.09.2024 08:15:24

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice státního podniku 10-S-11.6)	jméno	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	datum	podpis

3.6.20.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:
3271125108 - I/31 HRADEC KRÁLOVÉ - KŘÍŽOVATKA MILETA
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
SO 213 - PODCHOD NA SOKOLSKÉ ULICI - VÝCHOD
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
213.2 - PODCHOD NA SOKOLSKÉ ULICI - VÝCHOD - ETAPA II

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
213.2/001

Číslo ZBV:
011.3

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 14.12.2023 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s.p. se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost M - SILNICE a Integra stavby, I/31 HK Mileta

Popis Změny:

Kvůli přítokům podzemní vody byly piloty prodlouženy z původních 8,0 m na 11,5 m. Piloty tak jsou díky tomu opřeny / vetknuty do nepropustného podloží, tvořeného eluviem slínovců, namísto propustných štěrkopísků.

Změna se týká položky č. 13, 14, 23, 24.

V rámci zpracování realizační dokumentace byla oproti PDPS poslední primární pilota v první etapě výstavby podchodu nahrazena atypickou pilotou z jílocementu, současně byly nahrazeny poslední krajní piloty pod křídly. Změna se týká položky č. 15, 100.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	1 151 881,12	1 151 881,12

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis	Digitálně podepsal Datum: 2024.09.05 10:15:39 +0200'
Supervize	jméno	datum	podpis	
Správce stavby	jméno	datum	podpis	Digitálně podepsal Datum: 2024.09.04 08:29:17 +0200'

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Digitálně podepsal

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice státního podniku 10-S-11.6)	jméno	datum	podpis	Digitálně podepsal Datum: 2024.09.04 08:29:17 +0200'
Zhotovitel	jméno	datum	podpis	

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
27.09.2024 08:14:59

3.6.20.5

Evidenční list vyhrazené změny

Evidenční číslo a název Stavby:
3271125108 - I/31 HRADEC KRÁLOVÉ - KŘÍŽOVATKA MILETA
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
SO 213 - PODCHOD NA SOKOLSKÉ ULICI - VÝCHOD
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
213.3 - PODCHOD NA SOKOLSKÉ ULICI - VÝCHOD - ETAPA III

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
213.3/001

Číslo ZBV:
012.1

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 14.12.2023 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s.p. se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost M - SILNICE a Integra stavby, I/31 HK Mileta

Popis Změny:

Potřeba provedení těchto změn vznikla na základě upřesnění provedených v rámci zpracování RDS. Navržené změny nemají vliv na výslednou kvalitu díla a neovlivňují požadavky dokumentace PDPS. Jedná se o změny, které si Zadavatel může vyhradit v zadávací dokumentaci jako změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, přičemž zákonné podmínky jsou splněny. Vyhrazené změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky, mění se pouze rozsah stavebních prací, které byly uvedeny v původní smlouvě
Změna se týká položky č. 1, 7.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	12 200,98	12 200,98

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Supervize	jméno	datum	podpis
Správce stavby	jméno	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
27.09.2024 08:14:33

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24
Směrnice státního podniku 10-S-11.6)

jméno

datum

podpis

Zhotovitel

jméno

datum

podpis

Digitálně podepsal

Datum: 2024.09.04
08:30:12 +02'00'

3.6.20.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:
3271125108 - I/31 HRADEC KRÁLOVÉ - KŘÍŽOVATKA MILETA
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
SO 213 - PODCHOD NA SOKOLSKÉ ULICI - VÝCHOD
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
213.3 - PODCHOD NA SOKOLSKÉ ULICI - VÝCHOD - ETAPA III

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
213.3/001

Číslo ZBV:
012.3

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 14.12.2023 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s.p. se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost M - SILNICE a Integra stavby, I/31 HK Mileta

Popis Změny:

Kvůli přítokům podzemní vody byly piloty prodlouženy z původních 8,0 m na 11,5 m. Piloty tak jsou díky tomu opřeny / vetknuty do nepropustného podloží, tvořeného eluviem slínovců, namísto propustných štěrkopísků.

Změna se týká položky č. 13, 14, 23, 24.

V rámci zpracování realizační dokumentace byla oproti PDPS poslední primární pilota v první etapě výstavby podchodu nahrazena atypickou pilotou z jílocementu, současně byly nahrazeny poslední krajní piloty pod křídly. Změna se týká položky č. 15, 73,100.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-50 966,00	600 004,20	549 038,20

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis	Digitálně podepsal Datum: 2024.09.05 10:18:00 +02'00'
Supervize	jméno	datum	podpis	
Správce stavby	jméno	datum	podpis	Digitálně podepsal Datum: 2024.09.05 10:18:00 +02'00'

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Digitálně podepsal

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24
Směrnice státního podniku 10-S-11.6)

jméno

datum

podpis

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
27.09.2024 08:14:05

Zhotovitel

jméno

datum

podpis

Digitálně podepsal
Datum: 2024.09.04 08:34:55
+02'00'