



**DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO
"Most ev. č. 1806-11 v obci Bučí"**

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele: 8510001202

číslo tohoto dodatku zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele: 8500008862

číslo smlouvy zhotovitele: Z-241042

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 a 6 ZZVZ.

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň

statutární orgán: Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

e-mail: [redacted]

datová schránka: qbep485

telefon: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[redacted]
(dále jen „kontaktní osoba objednatele“)

dále jen „objednatel“

1.2. Zhotovitel:

ROADFIN STAVBY s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: C 32379 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Plzeňská 1147, 330 27 Vejprnice

zastoupen/á: Ing. Václav Kotěšovec, jednatel

IČO: 04852427 DIČ: CZ04852427

e-mail: [redacted]

telefon: [redacted]

datová schránka: xsmpb7j

kontaktní osoba ve věcech technických:

[redacted]
dále jen „zhotovitel“

II. Úvodní ustanovení

Mezi smluvními stranami byla dne 24.04.2024 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla (stavby) s názvem: **Most ev. č. 1806-11 v obci Bučí** (dále jen „SOD“).

III. Změna SOD

- 3.1. S ohledem na nezbytnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany dohodly na tomto dodatku.
- 3.2. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn (změnový list) vč. rozdílového výkazu výměr zpracovaného k soupisu prací. Změnový list vč. rozdílového výkazu výměr tvoří přílohu tohoto dodatku.
- 3.3. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá
 - a) vícepracím v celkové hodnotě: 1.587.754,38 Kč bez DPH
 - b) méněpracím v celkové hodnotě: 0 Kč bez DPH
- 3.4. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:
 - 3.4.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. SOD
bez DPH: 10.616.616,- Kč
se tímto dodatkem zvyšuje o částku 1.587.754,38 Kč bez DPH.
 - 3.4.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:
bez DPH 12.204.370,38 Kč
- 3.5. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti

- 4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.
- 4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.
- 4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo

účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.

- 4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy.
- 4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.
- 4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující:
 - a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.
 - b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatele: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/>.
- 4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.

V. Závěrečná ustanovení

- 5.1. Pro objednatele i zhotovitele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o., verze 1.2 platné od 20. 05. 2024, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/> (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.
- 5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra.
- 5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel.
- 5.5. Zhotovitel je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn objednatelům nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření.
- 5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsán ve třech

vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně dohodly, že pokud zhotovitel nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném elektronickém certifikátu:

- může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný dodatek opatří autorizovanou konverzí dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky),
 - nebo může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný naskenovaný dodatek zašle elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky), zároveň však musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď osobně, nebo prostřednictvím poštovní přepravy na adresu sídla objednatele.
- 5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.
- 5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

VI. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- **Příloha č. 1 - změnový list s rozdílovým výkazem výměr**

objednatel:

zhotovitel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Ing. Miroslav Doležal
generální ředitel
podepsáno elektronicky

ROADFIN STAVBY s.r.o.
Ing. Václav Kotěšovec
jednatel
podepsáno elektronicky

Za administrativní správnost: [redacted]
Návrh dodatku vyhotovil: [redacted], dne 16.10.2024

Změnový list č. 1

Předmět díla:	Most ev.č. 1806-11 v obci Bučí											
Objekt:	SO 101 Komunikace, SO 201 Most, SO 901 Provizorní komunikace											
Objednatel:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň											
Zhotovitel:	ROADFIN STAVBY s.r.o.											
TDS:	Avels s.r.o.											
Projektant:	TOP CON SERVIS s.r.o.											
Popis změny:												
SO 101 Odst. 4	Na základě požadavku objednatele byla provedena oprava navazující silnice III/180 6 před a za mostem (rozšíření opravy vozovky) nad rámec projektové dokumentace. Poškození bylo zjištěno před zahájením stavebních prací a jelikož úsek byl přímo napojený na rekonstruovaný objekt mostu a jeho předpolí, přistoupilo se k realizaci této opravy.											
SO 201 Odst. 6	Projektant v PDPS uvažoval, že vrtání pilot bude provedeno přes stávající kamennou konstrukci opěr 1 a 2. Uvažované řešení nebylo technicky proveditelné z důvodu nacházející se nevrstelné horniny, kdy průměr navržených pilot byl tak malý, že objemné kameny se nevešly do pažnic pro piloty. Z tohoto důvodu byly opěry 1 a 2 kompletně odbourány, a na jejich původní místo byl proveden návoz a zasypání vhodným materiálem pro hluché vrtání pilot. Po dovtření a zabetonování pilot došlo následně k odtěžení navezeného materiálu po hluchém vrtání. Piloty byly provedeny dle RDS. Z důvodu většího objemu spodní vody, musela být tato čerpána v delším časovém úseku než se předpokládalo v PD.											
SO 901 Odst. 6	Pro založení provizorní komunikace (náhradní přemostění) nebyl proveden geologický průzkum. Po sejmutí ornice v místě provizorní komunikace bylo zjištěno, že stávající podloží je nevyhovující. Pod panelovou rovnaninou, na které měl být postaven provizorní most, bylo podloží rovněž nevyhovující (vše zjištěno na základě provedených zkoušek). Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto o sanaci podloží lomovým kamenem a štěrkodrtovým polštářem s natažením geotextilie. Následně byla provedena hutnicí zkouška, která vyhověla. Před spuštěním provozu přes provizorní most, byla provedena mimořádná mostní prohlídka. Dále byly osazeny dopravní značky před a za provizorní komunikací o nosnosti provizorního mostu 24t dle technické zprávy.											
<table border="1"> <tr> <td>Rekapitulace podle § 222 zák. č. 134/2016 Sb.</td> <td>změna v Kč</td> <td>změna po v % vs SOD</td> </tr> <tr> <td>dst. 4 § 222 zákona č. 134/2016 Sb.</td> <td>974 366,92</td> <td>9,18%</td> </tr> <tr> <td>dst. 6 § 222 zákona č. 134/2016 Sb.</td> <td>613 387,47</td> <td>5,78%</td> </tr> </table>				Rekapitulace podle § 222 zák. č. 134/2016 Sb.	změna v Kč	změna po v % vs SOD	dst. 4 § 222 zákona č. 134/2016 Sb.	974 366,92	9,18%	dst. 6 § 222 zákona č. 134/2016 Sb.	613 387,47	5,78%
Rekapitulace podle § 222 zák. č. 134/2016 Sb.	změna v Kč	změna po v % vs SOD										
dst. 4 § 222 zákona č. 134/2016 Sb.	974 366,92	9,18%										
dst. 6 § 222 zákona č. 134/2016 Sb.	613 387,47	5,78%										
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Skutečnosti zjištěné na stavbě, objednatel										
	Jedná se o změnu:	Dle odst. 4 a 6 § 222 zák. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen "ZZVZ")										
	Způsob projekčního řešení změny:	zápis do SD, dokumentace skutečného provedení										
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenová změna za dodatek č.1 bez DPH										
	náklady na změnu bez DPH	1 587 754,38 Kč										
	Výše DPH sazba: 21%	333 428,42 Kč										
	náklady na změnu vč. DPH	1 921 182,80 Kč										
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	10 616 616,00 Kč										
	Cena po přechozích dodatcích bez DPH	10 616 616,00 Kč										
	Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH	12 204 370,38 Kč										
	Cena díla po dodatku č. 1 vč. DPH	14 767 288,16 Kč										
Změny	Měněpráce celkem bez DPH	0,00 Kč	1 587 754,38 Kč	Celková hodnota změny bez DPH								
	Vícepráce celkem bez DPH	1 587 754,38 Kč										
Termín	Vliv změny na termín dokončení díla:	žádný										
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	elektronicky podepsáno										
	Zhotovitel: [redacted]	[redacted]										
	TDS [redacted]	[redacted]										
	Projektant: [redacted]	[redacted]										
	Objednatel: [redacted]	[redacted]										
Přílohy	Přílohy: Rozpočty ke Změnovému listu č.1											

Rozpočet ke změnovému listu č. 1

Název díla: Most ev.č. 1806-11 v obci Bučí

Objekt: SO 101, SO 201, SO 901, Nové položky

VÍCEPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/ měř. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny Kč
Objekt: SO 101										
1	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	191,484	389,124	197,640				
4	11332	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMĚLENÉHO	M3	106,380	216,180	109,800				
5	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	63,410	118,310	54,900				
6	11372B	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - DOPRAVA	tkm	4 375,290	8 163,390	3 788,100				
15	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	171,255	354,255	183,000				
16	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	354,600	720,600	366,000				
19	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	372,156	738,156	366,000				
20	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	613,043	979,043	366,000				
21	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	25,000	55,000	30,000				
22	572111	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK ASFALTOVÝ DO 0,5KG/M2	M2	352,456	718,456	366,000				
23	572212	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2	M2	880,713	1 246,713	366,000				
24	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	438,063	804,063	366,000				
25	574C56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM	M2	442,650	808,650	366,000				
26	574E46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM	M2	362,037	728,037	366,000				
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										974 366,92

VÍCEPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/ měř. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny Kč
Objekt: SO 201										
5	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	85,800	238,328	152,528				
15	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	171,255	290,186	118,931				
18	11514	ČERPÁNÍ VODY DO 4000 L/MIN	HOD	336,000	576,000	240,000				
81	96613	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC	M3	39,000	108,331	69,331				
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										407 650,08

VÍCEPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/ měř. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny Kč
Objekt: SO 901										
18	12273	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I	M3	7,875	190,875	183,000				
38	28997F	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXILIE DO 600G/M2	M2	13,250	1 399,650	1 386,400				
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										187 759,43

NOVÉ POLOŽKY (koeficient dle SOD 0,91)

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/ měř. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny Kč
Objekt: SO 901										
82	914111111	Montáž svíslé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	0,000	2,000	2,000				
83	40445619	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm	kus	0,000	2,000	2,000				
84	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou D 60 mm	kus	0,000	2,000	2,000				
85	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	0,000	2,000	2,000				
86	043103000	Zkoušky	kpl	0,000	1,000	1,000				
87	043154000	Zkoušky hutnicí	kpl	0,000	1,000	1,000				
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										17 977,96
Celkový rozdílný oproti SoD celkem Kč:										1 587 754,38