

Dodatek č. 1

k prováděcí smlouvě ze dne 27. 4. 2023

č. smlouvy objednatele: 07PT-001892

č. smlouvy zhotovitele: 23 066 202

„D6 Žalmanov – Knínice, VD – ZDS/TP/AD“

ISPROFIN: „500 155 0003“

Tento Dodatek č. 1 byl sepsán mezi

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zastoupeným

Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4,

659 93 390,

CZ65993390,

██████████, ředitelem Správy Karlovy

Vary

(dále jen „**Objednatel**“) na jedné straně

a

Společnost „SUDOP GROUP_Střední projekty_BIM 2021“

zastoupena správcem

SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem

IČO:

DIČ:

zastoupenou:

Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha 3 - Žižkov,

257 93 349,

CZ25793349,

██████████, předsedou představenstva,

██████████, místopředsedou

představenstva,

██████████,

místopředsedou představenstva,

bankovní spojení:

51-2489990247/0100

(dále jen „**Konzultant**“) na straně druhé.

(Objednatel a Konzultant dále společně také jako „**Smluvní strany**“)

Preamble

- A. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 27.4.2023 Smlouvu na plnění veřejné zakázky (dále jen „Smlouva“).
- B. Součástí Smlouvy jsou Obchodní podmínky pro zeměměřičské a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací, schválených MD – OPK č. j. 11/2015-120-TN/1 s účinností od 06.02.2015 (dále jen „VOP“)
- C. Smluvní strany se dohodly na úpravě rozsahu služeb. Z důvodu uzavření nové rámcové smlouvy mezi Objednatel a provozovatelem sítě sdělovacího vedení jsou z plnění Smlouvy vyřazeny stavební objekty tohoto provozovatele.
- D. Z důvodu již probíhající realizace přeložky provozovatele sítě bude z předmětu plnění vyřazen stavební objekt přeložky vedení VVN.
- E. Předmět plnění je rozšířen o samostatnou projektovou dokumentaci DPS + doplnění VD-ZDS úpravy autobusové zastávky, chodníku a parkovacích stání v Bochově.

Čl. I Změny Smlouvy

- 1. Ustanovení Smlouvy, Článek II. Cena za poskytování služeb se upravuje dle skutečně provedených činností ve fázi a podrobnosti VD-ZDS. Na základě Soupisu prací, Přílohy č. 7 Smlouvy, je celková hodnota stavebních objektů, které jsou vyřazeny z předmětu díla 491 250 Kč. O tuto částku se snižuje plnění Konzultanta.

Vyřazené stavební objekty a cena dle Smlouvy:

SO 401 Přeložka vedení VVN 2 x 220 kV v km 0,620	██████
SO 451 Přeložka sdělovacího kabelu v km 0,200	██████
SO 452 Přeložka optických kabelů v km 1,7 - 2,3	██████
SO 453 Přeložka sdělovacích kabelů v km 1,7 - 2,3	██████
SO 454 Ochrana optické trasy u SO 154	██████
SO 455 Přeložka sdělovacího kabelu v km 4,225	██████
SO 456 Přeložka sdělovacího vedení podél silnice II/198	██████
SO 457 Přeložka optických kabelů v km 6,0 - KÚ	██████

Nově je do předmětu plnění zařazena projektová dokumentace DPS pro záměr Zastávky BUS, chodníku a parkovacích stání v budoucí správě města Bochov.

Na základě cenové nabídky konzultanta je cena DPS, související výkon IČ a majetkoprávní projednání (dále také MČ) a vyvolané úpravy v rámci VD-ZDS v celkové výši 835 000,- Kč bez DPH. O tuto částku se navyšuje plnění Konzultanta.

- 2. Ustanovení Smlouvy, Článek II. Cena za poskytování služeb, odst. 1, se mění následovně:

	Celková cena plnění v Kč bez DPH	DPH 21 %	Celková cena plnění v Kč včetně DPH
Původní cena dle Smlouvy – VD-ZDS	23 627 974,- Kč	4 961 874,54 Kč	28 589 848,54 Kč
Cena za VD-ZDS v Dodatku č. 1	+ 343 750,- Kč	+ 72 187,50 Kč	415 937,50 Kč
Cena za VD-ZDS dle Dodatku č. 1	23 971 724,-Kč	5 034 062,04 Kč	29 005 786,04 Kč

3. Ustanovení Smlouvy, Příloha č. 3 Odměna a platba, odst. c) se doplňuje následovně:

Odměna za činnosti na DPS bude konzultantovi hrazena následovně:

- 15 % částky za DPS po projednání koncepce technického řešení s objednatelem
- 60 % částky za DPS po odevzdání konceptu
- 25 % částky za DPS po odevzdání čístopisu
- 70 % částky za IČ+MČ po podání žádosti o povolení záměru
- 30 % částky za IČ+MČ po dokončení majetkoprávního projednání

Navýšení do VD-ZDS bude přičteno ke zbývajícím částce VD-ZDS v okamžiku podpisu dodatku a bude fakturováno v rámci zbývajících plateb za VD-ZDS.

4. Ustanovení Smlouvy, Příloha č. 2 Harmonogram se doplňuje následovně:

Popis části díla	Dílčí termín plnění
Projednání koncepce technického řešení	Do 1 měsíce od podpisu tohoto dodatku
Koncept DPS	Do 3 měsíců od podpisu tohoto dodatku
Čístopis DPS	Do 1 měsíce od projednání připomínek
IČ – Podání žádosti o povolení záměru	Do 5 měsíců od čístopisu DPS
MČ – dokončení majetkoprávního projednání	Do 4 měsíců od NPM povolení záměru zastávky BUS, chodníku a parkovacích stání

Čl. II Závěrečná ustanovení

- Všechna ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti a bez jakékoli změny.
- Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
- Tento Dodatek č. 1 je uzavřen v souladu s článkem 23.1 VOP, jež jsou přílohou Smlouvy.

4. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
5. NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM DODATKU Č.1 SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku č. 1 Smluvní strany připojily své podpisy:

za Objednatele

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

 Digitálně podepsal

 Datum: 2024.10.22
11:27:41 +02'00'

ředitel Správy Karlovy Vary
Ředitelství silnic a dálnic s. p.

za Konzultanta

SUDOP PRAHA a.s.

.

 Datum: 2024.10.24 18:25:10 +02'00'

předseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.



 Datum: 2024.10.24 16:56:14 +02'00'

místopředseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.