

DODATEK č. 1

uzavřený mezi

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov
IČO: 00066001
DIČ: CZ00066001
zastoupená: Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem
nebo dále zastoupená Ing. Janem Fidlerem, DiS, statutárním zástupcem
ředitele, na základě plné moci ze dne 28. 06. 2022

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

AZ SANACE a.s.

se sídlem: Pražská 53/37, 400 01, Ústí nad Labem
IČO: 25033514
DIČ: CZ25033514
zastoupená: Ing. Ladislavem Bohuslavem a Andreou Malovcovou, členové
představenstva
bankovní spojení:
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem, oddíl B, vložka 1093
č. smlouvy: S-1509/00066001/2023

dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel dále také jako „**smluvní strany**“, případně „**smluvní strana**“, je-li odkazováno pouze na jednoho z nich.)

PREAMBULE

1. Smluvní strany tímto prohlašují, že dne 26.05.2023 uzavřely Smlouvu o dílo, jejímž předmětem jsou práce na veřejné zakázce s názvem: „**III/2399 Páleč, rekonstrukce mostu ev.č.2399-1 přes Pálečský potok**“ (dále jen „**Smlouva**“). Na základě dohody smluvních stran a v souladu se zněním § 2586 a násl., § 564, § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů a v souladu s čl. 15 Závěrečná ustanovení odst. 15.14 Smlouvy, uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek**“).
2. K prodloužení termínu plnění díla dle Smlouvy dochází z důvodu neočekávaného a nepředvídatelného jednání ze strany zhotovitele přeložky kabelu nízkého napětí, která měla být podle informací, dostupných v době uzavírání smlouvy, provedena v roce 2023. K 30. 10. 2024 tato přeložka stále provedena není. Zhotovitel přeložky přitom není smluvní stranou a ani nemá ke smluvním stranám žádný se smlouvou související smluvní vztah. Bez provedení přeložky přitom není možno dílo úspěšně dokončit.

Z výše uvedených důvodů je nutné prodloužit dobu pro realizaci díla do 31. 3. 2025.

Článek I.

Předmět dodatku

1. Původní znění čl. 4.1 Smlouvy:

*„Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí Staveniště a Dílo dokončit a předat Objednateli do **28 týdnů** od předání Staveniště Zhotoviteli.“*

se nahrazuje následujícím zněním:

*„Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí Staveniště a Dílo dokončit a předat Objednateli do **31.3.2025** od předání Staveniště Zhotoviteli.“*

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená Dodatkem, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Dodatek nabývá své platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním Dodatku v registru smluv vedeném pro tyto účely v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, objednatel.
4. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze stran obdrží jeho elektronický originál.
5. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V.....dne.....
Za Objednatele

.....

V.....dne.....
Za Zhotovitele

.....
Ing.Ladislav Bohuslav
Člen představenstva

.....
Andrea Malovcová
Člen představenstva