

SMLOUVA O DÍLO č. 17/2/2024

kterou dne 9.4.2024 s účinností zveřejněním od 10.4.2024 uzavřely v souladu s ustanovením § 2586 až 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „**občanský zákoník**“).

(dále jen „**Smlouva**“)

Smluvní strany:

Statutární město Most

se sídlem: Radniční 1/2, 434 01 Most

IČO: 002 66 094, DIČ: CZ00266094

zastoupené Ing. Markem Hrvolem, primátorem

(dále jen „**Investor**“)

a

OHLA ŽS, a.s.

se sídlem: Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno

IČO: 46342796, DIČ: CZ46342796

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 695,

zastoupená Ing. Romanem Kocůrkem, 1. místopředsdou představenstva a

Jiřím Procházkou, MBA, členem představenstva

(dále jen „**Zhotovitel**“),

se mění dle čl. 26.1. Smlouvy písemnou dohodou formulovanou jako

Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č. 17/2/2024

takto:

- I. Smluvní strany se dohodly na úpravě Milníku B1 uvedeného v Příloze č. 7 této Smlouvy. Nově budou práce prováděny dle Přílohy č. 7 SoD Milníky – termíny plnění_aktualizace_Dodatek č. 4.
- II. Práce spojené s odstraněním azbestu a navazující bourací práce, v rámci prvního milníku stavby B1, budou dokončeny nejpozději do 7. 1. 2025 s tím, že tento termín nebude mít vliv na navazující milníky, které zůstávají neměnné.
- III. V článku: **13. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY** se vypouští text:

13. 1 *Cena za realizaci 1. etapy Projektu stanovena jako pevná celková částka za realizaci etapy Projektu a poskytnutí souvisejících plnění, včetně všech zřizovacích či jiných poplatků a veškerých dalších nákladů souvisejících s provedením Díla a poskytnutím veškerých souvisejících Služeb, ve výši **390 238 654,92 Kč bez DPH** (slovy: třístadevadesátmilionůdvěstětřicet osmtisíc šest set padesát čtyři korun českých devadesát dva haléřů) (dále jen „**Cena za 1. etapu Projektu**“).*

13. 5 *V případě, že budou realizovány všechny etapy Projektu (tj. celý Projekt), je cena stanovena jako pevná celková částka za realizaci Projektu a poskytnutí souvisejících plnění, včetně všech zřizovacích či jiných poplatků a veškerých dalších nákladů souvisejících s provedením Díla a poskytnutím veškerých souvisejících Služeb, přičemž její výše činí **802 998 904,89 Kč bez DPH** (slovy: osm set dvamilionů devět set devadesát osmtisíc devět set čtyři korun českých osmdesát devět haléřů) (dále jen „**Cena za celý Projekt**“)*

a nahrazuje se textem tohoto znění:

13. 1 *Cena za realizaci 1. etapy Projektu stanovena jako pevná celková částka za realizaci etapy Projektu a poskytnutí souvisejících plnění, včetně všech zřizovacích či jiných poplatků a veškerých dalších nákladů souvisejících s provedením Díla a poskytnutím veškerých souvisejících Služeb, ve výši **400 229 221,36 Kč bez DPH** (slovy: čtyřístamilionůdvěstědvacetdevět tisícdvěstědvacet jedna korun českých třicet šest haléřů) (dále jen „**Cena za 1. etapu Projektu**“).*


13. 5 *V případě, že budou realizovány všechny etapy Projektu (tj. celý Projekt), je cena stanovena jako pevná celková částka za realizaci Projektu a poskytnutí souvisejících plnění, včetně všech zřizovacích či jiných poplatků a veškerých dalších nákladů souvisejících s provedením Díla a poskytnutím veškerých souvisejících Služeb, přičemž její výše činí **812 989 471,33 Kč bez DPH** (slovy: osm set dvanáct milionů devět set osmdesát devět tisíccyřístasedmadesát jedna korun českých třicet tři haléřů) (dále jen „**Cena za celý Projekt**“).*

- IV. Ve zbytku zůstává smlouva nezměněna.
- V. Smluvní strany současně výslovně konstatují, že uzavření tohoto dodatku nemá žádný vliv na rozsah Díla, jeho cenu a dobu plnění, ani obsah žádných dalších vzájemných práv a povinností, které nebyly tímto dodatkem výslovně upraveny.
- VI. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti jeho uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek v souladu s tímto zákonem uveřejní Investor, a to nejpozději do 20 dnů od jeho podpisu. V případě nesplnění tohoto ujednání může uveřejnit smlouvu v registru Zhotovitel.
- VII. Smluvní strany se od okamžiku platnosti tohoto dodatku do doby jeho účinnosti zavazují postupovat tak, aby nedošlo ke zmaření účelu tohoto dodatku a případně odložit vystavení daňových dokladů tak, aby mohlo být postupováno v intencích tohoto dodatku.



Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 4 ke Smlouvě přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují osoby oprávněné jednat za Smluvní strany svoje podpisy.

Tento dodatek je současně schválením změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle znění § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Investor



Zhotovitel



Přílohy:

1. Přílohy č. 7 SoD Milníky – termíny plnění_aktualizace_Dodatek č. 4
2. REPRE_návrh ocenění změny_P 10.01_004: ZL 004.1, ZL 004.2, ZL 004.3, ZL 004.4, ZL 005, ZL 006
3. REPRE_návrh ocenění změny_P 10.01_005: ZL 007

Příloha č. 7 - Milníky

Ozn.	Činnost / Milník	Termín
A0	Datum účinnosti Smlouvy	
A1	Obdržení výzvy k zahájení provedení Stavby od Správce stavby ve smyslu odst. 10.1 této Smlouvy	
T	Den převzetí staveniště	06.05.2024
	Realizace Stavby	
B1	Dokončení bouracích a přípravných prací včetně nezbytného statického zajištění	07.01.2025
B2	Provedení a dokončení všech úprav a nových nosných konstrukcí dle části SO-01, D.2	01.05.2025
B3	Provedení všech vyzdívek vnitřních dělicích konstrukcí a stavebních úprav k instalaci obvodového pláště	30.07.2025
B4	Hrubé rozvody TZB	28.10.2025
B5	Uzavření SO01 proti povětrnostním vlivům finálním způsobem	27.12.2025
B6	Dokončení obvodového pláště	27.03.2026
C1	Připravenost stavby k instalaci technologií a provozních souborů – Dokončení povrchů stěn i podlah všech technických místností do kterých budou instalovány části provozních souborů v případě, že Investor dal pokyn k realizaci 2. etapy Projektu v souladu s podmínkami SoD.	26.05.2026
C2	Připravenost k zahájení provozních zkoušek - dokončení instalace veškeré technologie a provozních souborů s výjimkou Etapy 3 a 4, v případě, že Investor nedá pokyn k realizaci 3. a 4. etapy Projektu v souladu s podmínkami SoD.	24.08.2026
C3	Provedení všech provozních a komplexních zkoušek technologie a provozních souborů	24.08.2026
D1	Připravenost SO-01 k dodávkám interiérového vybavení – Dokončení povrchů stěn i podlah všech místností a prostorů	24.08.2026
D2	Dokončení dodávek interiérů s výjimkou Etapy 3 a 4, v případě, že Investor nedá pokyn k realizaci 3. a 4. etapy Projektu v souladu s podmínkami SoD.	22.11.2026
E1	Dokončení finálních povrchů exteriérových objektů	08.09.2026
E2	Dokončení sadových úprav	08.10.2026
	Dokončení a předání stavby	
F1	Praktické dokončení Stavby	07.11.2026
F2	Uvedení Stavby do provozu	22.11.2026

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě III.		P 10.01		
NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY		č.	P10.01_004	
Investor: Statutární město Most, se sídlem Radniční 1/2, 434 01 Most, IČO: 002 66 094		Zhotovitel: OHLA ŽS, a.s., se sídlem Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno IČO: 46342796		
Lokalizace (část Díla)	SO 01.1 - Přípravné a bourací práce, a) - bourací práce 1.PP, v podlahách 1.PP (ZL 004.1) SO 01.1 - Přípravné a bourací práce, c) - bourací práce 2.NP, v lodžích 2.NP (ZL 004.2) SO 01.1 - Přípravné a bourací práce, d) - bourací práce 3.NP, v lodžích 3.NP (ZL 004.3) SO 01.1 - Přípravné a bourací práce, f) - bourací práce - konstrukce obsahující azbest, ve střeše dvorany D1 (ZL 004.4) SO 02.1 - Bourací práce - nad bazény a pod kinosálem (ZL 005) EXT2 - střecha suterénních prstor zásobovacího dvora (ZL 006)			
Předmět změny	Provádění prací s výskytem azbestu.			
Popis změny Na základě doprůzkumu provedeného zhotvitelém by zjištěn azbest v dílčích konstukcích stavby (viz STP, ██████████ 17.7.2024 a 5.8.2024). Výskyt azbestu je vázán na použité asfaltové pásy, při jejichž výrobě byla asfaltová hmota stabilizována mikromletým azbestem. Dále je výksyt azbestu sekundárně vázán na betony neoddělitelné od asfaltových pásů. Práce budou prováděny v souladu s již vydanými vyjádřeními KHS Ústí n/L, prac. Most v uzavřených kontrolovaných pásmech. Zhotovitel k uvedenému předložil návrh technologického postupu z 18.9.2024, který je podkladem pro ocenění změny. Změna nevyžaduje změnu projektové dokumentace. Jedná se o nové skutečnosti, nezahrnuté v zadávací dokumentaci, které vyžadují úpravu rozsahu prací, zejména : * zřizování, provozování a likvidace kontrolovaných pásen * provádění demoličních a demontážních prací konstrukcí s azbestem * nakládání s materiálem s obsahem azbestu. Příloha č.1 - Návrhu na úpravu Specifikace ceny				
Vliv na cenu díla bez DPH		11 684 466,20 Kč	Vliv na dobu trvání díla	0 dní
			Vliv na milník č.1	v dílčích částech ano
Návrh ocenění změny vydal (Zhotovitel)		██████████		
		Jméno	podpis	datum
Návrh ocenění změny obdržel (Správce stavby)		██		
		Jméno	podpis	datum
Tento Návrh ocenění změny nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.				

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2054
Stavba: Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě

KSO: 801 43 26
Místo: Most

CC-CZ: 12614
Datum: 25. 8. 2023
CZ-CPA: 41.00.28

Zadavatel:
Statutární město Most

IČ: 00266094
DIČ: CZ00266094

Zhotovitel:
OHLA ŽS, a.s.

IČ: 46342796
DIČ: CZ46342796

Projektant:
[redacted]

IČ: 25024671
DIČ: CZ25024671

Zpracovatel:
[redacted]

IČ: 25024671
DIČ: CZ25024671

Poznámka:
Tento rozpočet / soupis prací stanoví v přímé návaznosti na příslušnou dokumentaci (dále jen PD) resp. její část dle stuktury rozpočtu a PD podrobný popis všech stavebních prací, dodávek či služeb nezbytných k úplné realizaci předmětu zakázky, případně i popis dalších prací, dodávek a služeb nezbytných k plnění požadavků zadavatel dle závazných podmínek pro oceňování soupisu prací a dodávek, které jsou nedílnou součástí tohoto rozpočtu /soupisu prací.

Cena bez DPH			11 684 466,20
DPH základní snižená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 11 684 466,20	Výše daně 2 453 737,90
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			14 138 204,10

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	2054		
Stavba:	Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě		
Místo:	Most	Datum:	25. 8. 2023
Zadavatel:	Statutární město Most	Projektant:	
Zhotovitel:	OHLA ŽS, a.s.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		11 684 466,20	14 138 204,10	
SO 01	Kulturní dům REPRES – pozemní objekt	2 832 248,53	3 427 020,72	STA
SO 01.1	Přípravné a bourací práce	2 832 248,53	3 427 020,72	Soupis
SO 01.1.3	8.1.3 Bourací práce	2 832 248,53	3 427 020,72	Soupis
a)	bourací práce 1.PP	1 321 003,57	1 598 414,32	Soupis
ZL 004.1	Provádění prací s výskytem azbestu uvnitř objektu - 1.PP	1 321 003,57	1 598 414,32	Soupis
c)	bourací práce 2.NP	634 574,72	767 835,41	Soupis
ZL 004.2	Provádění prací s výskytem azbestu balkóny 2.NP	634 574,72	767 835,41	Soupis
d)	bourací práce 3.NP	634 574,72	767 835,41	Soupis
ZL 004.3	Provádění prací s výskytem azbestu balkóny 3.NP	634 574,72	767 835,41	Soupis
g)	bourací práce konstrukcí střechy	242 095,52	292 935,58	Soupis
ZL 004.4	Úprava skladby s obsahem azbestu - střecha D1 - dvorana	242 095,52	292 935,58	Soupis
SO 02	Venkovní úpravy kulturního domu	2 355 384,20	2 850 014,88	STA
SO 02.1	Bourací práce	2 355 384,20	2 850 014,88	Soupis
ZL 005	Provádění prací s výskytem azbestu - nad bazénem, pod kinem	2 355 384,20	2 850 014,88	Soupis
EXT2	Oprava povrchu střechy suterénních prostor zásobovacího dvora	6 496 833,47	7 861 168,50	STA
ZL 006	Provádění prací s výskytem azbestu	6 496 833,47	7 861 168,50	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě
Objekt: SO 01 - Kulturní dům REPRES – pozemní objekt
Soupis: SO 01.1 - Přípravné a bourací práce
Úroveň 5:

ZL 004.1 - Provádění prací s výskytem azbestu uvnitř objektu - 1.PP

KSO: 8014326
Místo: Most

Zadavatel: Statutární město Most

Zhotovitel: OHLA ŽS, a.s.

Projektant: [redacted]

Zpracovatel: [redacted]

Poznámka:

CC-CZ: 25. 8. 2023
Datum:
IČ: 00266094
DIČ: CZ00266094
IČ: 46342796
DIČ: CZ46342796
IČ: 25024671
DIČ: CZ25024671
IČ: 25024671
DIČ: CZ25024671

Cena bez DPH			1 321 003,57
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 321 003,57	21,00%	277 410,75
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		1 598 414,32

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě
Objekt: SO 01 - Kulturní dům REPRES – pozemní objekt
Soupis: SO 01.1 - Přípravné a bourací práce
Úroveň 5:

ZL 004.1 - Provádění prací s výskytem azbestu uvnitř objektu - 1.PP

Místo: Most
Zadavatel: Statutární město Most
Zhotovitel: OHLA ŽS, a.s.

Datum: 25. 8. 2023
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	1 321 003,57
997 - Přesun sutě	208 860,33
PSV - Práce a dodávky PSV	1 112 143,24
_2 - Kontrolované pásmo	255 000,00
_5 - Odstranění materiálů s obsahem azbestu	857 143,24

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě

Objekt: SO 01 - Kulturní dům REPRES – pozemní objekt

Soupis: SO 01.1 - Přípravné a bourací práce

Úroveň 5:

ZL 004.1 - Provádění prací s výskytem azbestu uvnitř objektu - 1.PP

Místo: Most

Zadavatel: Statutární město Most

Zhotovitel: OHLA ŽS, a.s.

Datum: 25. 8. 2023

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 321 003,57

D		997	Přesun sutě				208 860,33	
1	K	997013154	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	3,995	208,50539	832,98	
2	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	11,985	49,64245	594,96	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: - 3x příplatek, tj. dalších 30m vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot					
VV			3,995*3 "Přepočtené koeficientem množství		11,985			
3	K	997090001.1	Nakládání s odpadem - Odpad z Prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem O 17 01 01	t	-81,682	198,56981	-16 219,58	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Všechny položky nakládání s odpady zahrnují činnosti a náklady spojené s tímto nakládáním tj. manipulace, úprava, přeprava na koncové zařízení s následným využitím, odstraněním respektive uložení na tomto zařízení pro využití nebo odstranění odpadu včetně všech poplatků. Položka zahrnuje též náklady na odborné činnosti spojené s nakládáním s odpady (posuzování nebezpečných vlastností, kategorizace odpadů, evidence a prokazování množství a způsobu nakládání s jednotlivými druhy odpadu).					
VV			-37,1281*2,20 " Betonová mazanina nebezpečný odpad průměrná mocnost 120mm		-81,682			
VV			Součet		-81,682			
4	K	997090008.1	Nakládání s odpadem - Odpad Asfaltový s dehtem zatříděný do Katalogu odpadů pod kódem N 17 03 01	t	-2,840	2 482,15808	-7 049,33	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Všechny položky nakládání s odpady zahrnují činnosti a náklady spojené s tímto nakládáním tj. manipulace, úprava, přeprava na koncové zařízení s následným využitím, odstraněním respektive uložení na tomto zařízení pro využití nebo odstranění odpadu včetně všech poplatků. Položka zahrnuje též náklady na odborné činnosti spojené s nakládáním s odpady (posuzování nebezpečných vlastností, kategorizace odpadů, evidence a prokazování množství a způsobu nakládání s jednotlivými druhy odpadu, dohled oprávněné osoby při nakládání s nebezpečným odpadem).					
VV			-150,46*0,004 " oblast 2		-0,602			
VV			-43,5*0,004 " oblast 3		-0,174			
VV			-(18,85+19,8)*0,004 " oblast 8		-0,155			
VV			-192,9003*0,004 " oblast 10		-0,772			
VV			-217,05*0,004 " oblast 11		-0,868			
VV			-67,33*0,004 " oblast 12		-0,269			
VV			Součet		-2,840			
5	K	997090014.1	Nakládání s odpady - Odpad ze stavebních materiálů obsahujících azbest zatříděných do Katalogu odpadů pod kódem N 17 06 05	t	88,518	2 606,26421	230 701,30	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Všechny položky nakládání s odpady zahrnují činnosti a náklady spojené s tímto nakládáním tj. manipulace, úprava, přeprava na koncové zařízení s následným využitím, odstraněním respektive uložení na tomto zařízení pro využití nebo odstranění odpadu včetně všech poplatků. Položka zahrnuje též náklady na odborné činnosti spojené s nakládáním s odpady (posuzování nebezpečných vlastností, kategorizace odpadů, evidence a prokazování množství a způsobu nakládání s jednotlivými druhy odpadu, dohled oprávněné osoby při nakládání s odpadem obsahujícím azbest).					
VV			37,1281*2,20 " Betonová mazanina nebezpečný odpad průměrná mocnost 120mm		81,682			
VV			709,890*0,00963 " Izolace proti zemní vlhkosti		6,836			
VV			Součet		88,518			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D PSV			Práce a dodávky PSV	1 112 143,24				
D _2			Kontrolované pásmo	255 000,00				
6	K	11	Demontáž KP	kp	3,000	12 400,00000	37 200,00	
7	K	5	Montáž KP	kp	3,000	72 600,00000	217 800,00	
D _5			Odstranění materiálů s obsahem azbestu	857 143,24				
8	K	001	Ostatní náklady související s eliminací rizik práce s azbestem	m2	646,060	568,66460	367 391,45	
VV			323,03*2 " izolace + beton KP1+KP2	646,060				
9	K	001	Ostatní náklady související s eliminací rizik práce s azbestem	m2	386,860	568,66460	219 993,59	
VV			386,86 " izolace KP3+KP4	386,860				
10	K	22	Příplatek za průběžný nástřik enkapsulačního přípravku Foster 3220	m2	709,890	60,00000	42 593,40	
11	K	24	Dekontaminace stávající konstrukce pro dosažení hodnot kategorie "O"	m2	709,890	320,00000	227 164,80	
VV			dočišťovací sanační práce konstrukce od zbytků azbestových asfaltových materiálů, vysátí konstrukcí vysavači třídy H13 se sběrnými sáčky a provedení : enkapsulačního nástřiku na bázi styren akrlátového kopolymeru Foster 3220	709,890				
VV								
VV								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě
Objekt: SO 01 - Kulturní dům REPRES – pozemní objekt
Soupis: SO 01.1 - Přípravné a bourací práce
Úroveň 5:

ZL 004.2 - Provádění prací s výskytem azbestu balkóny 2.NP

KSO: 8014326
Místo: Most

Zadavatel: Statutární město Most

Zhotovitel: OHLA ŽS, a.s.

Projektant: [redacted]

Zpracovatel: [redacted]

Poznámka:

CC-CZ: 25. 8. 2023
Datum:

IČ: 00266094
DIČ: CZ00266094

IČ: 46342796
DIČ: CZ46342796

IČ: 25024671
DIČ: CZ25024671

IČ: 25024671
DIČ: CZ25024671

Cena bez DPH			634 574,72
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	634 574,72	21,00%	133 260,69
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		767 835,41

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

Objekt:

SO 01 - Kulturní dům REPRE – pozemní objekt

Soupis:

SO 01.1 - Přípravné a bourací práce

Úroveň 5:

ZL 004.2 - Provádění prací s výskytem azbestu balkóny 2.NP

Místo:

Most

Datum:

25. 8. 2023

Zadavatel:

Statutární město Most

Projektant:

Zhotovitel:

OHLA ŽS, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

634 574,72

997 - Přesun sutě	109,58
PSV - Práce a dodávky PSV	634 465,14
_2 - Kontrolované pásmo	425 000,00
_5 - Odstranění materiálů s obsahem azbestu	209 465,14

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě

Objekt: SO 01 - Kulturní dům REPRES – pozemní objekt

Soupis: SO 01.1 - Přípravné a bourací práce

Úroveň 5:

ZL 004.2 - Provádění prací s výskytem azbestu balkóny 2.NP

Místo: Most

Zadavatel: Statutární město Most

Zhotovitel: OHLA ŽS, a.s.

Datum: 25. 8. 2023

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

634 574,72

D		997	Přesun sutě			109,58		
1	K	997090008.1	Nakládání s odpadem - Odpad Asfaltový s dehtem zatříděný do Katalogu odpadů pod kódem N 17 03 01	t	-0,883	2 482,15808	-2 191,75	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Všechny položky nakládání s odpady zahrnují činnosti a náklady spojené s tímto nakládáním tj. manipulace, úprava, přeprava na koncové zařízení s následným využitím, odstraněním respektive uložení na tomto zařízení pro využití nebo odstranění odpadu včetně všech poplatků. Položka zahrnuje též náklady na odborné činnosti spojené s nakládáním s odpady (posuzování nebezpečných vlastností, kategorizace odpadů, evidence a prokazování množství a způsobu nakládání s jednotlivými druhy odpadu, dohled oprávněné osoby při nakládání s nebezpečným odpadem).</i>					
VV			-220,80*0,004 " balkóny 2.NP		-0,883			
VV			Součet		-0,883			
2	K	997090014.1	Nakládání s odpady - Odpad ze stavebních materiálů obsahujících azbest zatříděných do Katalogu odpadů pod kódem N 17 06 05	t	0,883	2 606,26421	2 301,33	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Všechny položky nakládání s odpady zahrnují činnosti a náklady spojené s tímto nakládáním tj. manipulace, úprava, přeprava na koncové zařízení s následným využitím, odstraněním respektive uložení na tomto zařízení pro využití nebo odstranění odpadu včetně všech poplatků. Položka zahrnuje též náklady na odborné činnosti spojené s nakládáním s odpady (posuzování nebezpečných vlastností, kategorizace odpadů, evidence a prokazování množství a způsobu nakládání s jednotlivými druhy odpadu, dohled oprávněné osoby při nakládání s odpadem obsahujícím azbest).</i>					
VV			220,80*0,004 " balkóny 2.NP		0,883			
VV			Součet		0,883			
D		PSV	Práce a dodávky PSV			634 465,14		
D		_2	Kontrolované pásmo			425 000,00		
3	K	11	Demontáž KP	kp	5,000	12 400,00000	62 000,00	
4	K	5	Montáž KP	kp	5,000	72 600,00000	363 000,00	
D		_5	Odstranění materiálů s obsahem azbestu			209 465,14		
5	K	001	Ostatní náklady související s eliminací rizik práce s azbestem	m2	220,800	568,66460	125 561,14	
6	K	22	Příplatek za průběžný nástřik enkapsulačního přípravku Foster 3220	m2	220,800	60,00000	13 248,00	
7	K	24	Dekontaminace stávající konstrukce pro dosažení hodnot kategorie "O"	m2	220,800	320,00000	70 656,00	
VV			dočišťovací sanační práce konstrukce od zbytků azbestových asfaltových materiálů, vysátí konstrukci vysavačí třídy H13 se sběrnými sáčky a provedení : enkapsulačního nástřiku na bázi styren akriátového kopolymeru Foster 3220					
VV								
VV			220,80		220,800			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě
Objekt: SO 01 - Kulturní dům REPRES – pozemní objekt
Soupis: SO 01.1 - Přípravné a bourací práce
Úroveň 5:

ZL 004.3 - Provádění prací s výskytem azbestu balkóny 3.NP

KSO: 8014326
Místo: Most

Zadavatel: Statutární město Most

Zhotovitel: OHLA ŽS, a.s.

Projektant: [redacted]

Zpracovatel: [redacted]

Poznámka:

CC-CZ: 25. 8. 2023
Datum:

IČ: 00266094
DIČ: CZ00266094

IČ: 46342796
DIČ: CZ46342796

IČ: 25024671
DIČ: CZ25024671

IČ: 25024671
DIČ: CZ25024671

Cena bez DPH			634 574,72
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	634 574,72	21,00%	133 260,69
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		767 835,41

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě
Objekt: SO 01 - Kulturní dům REPRES – pozemní objekt
Soupis: SO 01.1 - Přípravné a bourací práce
Úroveň 5:

ZL 004.3 - Provádění prací s výskytem azbestu balkóny 3.NP

Místo: Most
Zadavatel: Statutární město Most
Zhotovitel: OHLA ŽS, a.s.

Datum: 25. 8. 2023
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	634 574,72
997 - Přesun sutě	109,58
PSV - Práce a dodávky PSV	634 465,14
_2 - Kontrolované pásmo	425 000,00
_5 - Odstranění materiálů s obsahem azbestu	209 465,14

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě

Objekt: SO 01 - Kulturní dům REPRES – pozemní objekt

Soupis: SO 01.1 - Přípravné a bourací práce

Úroveň 5:

ZL 004.3 - Provádění prací s výskytem azbestu balkóny 3.NP

Místo: Most

Zadavatel: Statutární město Most

Zhotovitel: OHLA ŽS, a.s.

Datum: 25. 8. 2023

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

634 574,72

D		997	Přesun sutě			109,58		
1	K	997090008.1	Nakládání s odpadem - Odpad Asfaltový s dehtem zatříděný do Katalogu odpadů pod kódem N 17 03 01	t	-0,883	2 482,15808	-2 191,75	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Všechny položky nakládání s odpady zahrnují činnosti a náklady spojené s tímto nakládáním tj. manipulace, úprava, přeprava na koncové zařízení s následným využitím, odstraněním respektive uložení na tomto zařízení pro využití nebo odstranění odpadu včetně všech poplatků. Položka zahrnuje též náklady na odborné činnosti spojené s nakládáním s odpady (posuzování nebezpečných vlastností, kategorizace odpadů, evidence a prokazování množství a způsobu nakládání s jednotlivými druhy odpadu, dohled oprávněné osoby při nakládání s nebezpečným odpadem).</i>					
VV			-220,80*0,004 " balkóny 2.NP		-0,883			
VV			Součet		-0,883			
2	K	997090014.1	Nakládání s odpady - Odpad ze stavebních materiálů obsahujících azbest zatříděných do Katalogu odpadů pod kódem N 17 06 05	t	0,883	2 606,26421	2 301,33	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Všechny položky nakládání s odpady zahrnují činnosti a náklady spojené s tímto nakládáním tj. manipulace, úprava, přeprava na koncové zařízení s následným využitím, odstraněním respektive uložení na tomto zařízení pro využití nebo odstranění odpadu včetně všech poplatků. Položka zahrnuje též náklady na odborné činnosti spojené s nakládáním s odpady (posuzování nebezpečných vlastností, kategorizace odpadů, evidence a prokazování množství a způsobu nakládání s jednotlivými druhy odpadu, dohled oprávněné osoby při nakládání s odpadem obsahujícím azbest).</i>					
VV			220,80*0,004 " balkóny 2.NP		0,883			
VV			Součet		0,883			
D		PSV	Práce a dodávky PSV			634 465,14		
D		_2	Kontrolované pásmo			425 000,00		
3	K	11	Demontáž KP	kp	5,000	12 400,00000	62 000,00	
4	K	5	Montáž KP	kp	5,000	72 600,00000	363 000,00	
D		_5	Odstranění materiálů s obsahem azbestu			209 465,14		
5	K	001	Ostatní náklady související s eliminací rizik práce s azbestem	m2	220,800	568,66460	125 561,14	
6	K	22	Příplatek za průběžný nástřik enkapsulačního přípravku Foster 3220	m2	220,800	60,00000	13 248,00	
7	K	24	Dekontaminace stávající konstrukce pro dosažení hodnot kategorie "O"	m2	220,800	320,00000	70 656,00	
VV			dočišťovací sanační práce konstrukce od zbytků azbestových asfaltových materiálů, vysátí konstrukci vysavačí třídy H13 se sběrnými sáčky a provedení : enkapsulačního nástřiku na bázi styren akriátového kopolymeru Foster 3220					
VV			220,80		220,800			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě
Objekt: SO 01 - Kulturní dům REPRES – pozemní objekt
Soupis: SO 01.1 - Přípravné a bourací práce
Úroveň 5:

ZL 004.4 - Úprava skladby s obsahem azbestu - střecha D1 - dvorana

KSO: 8014326
Místo: Most

Zadavatel: Statutární město Most

Zhotovitel: OHLA ŽS, a.s.

Projektant: [redacted]

Zpracovatel: [redacted]

Poznámka:

CC-CZ: 25. 8. 2023
Datum:

IČ: 00266094
DIČ: CZ00266094

IČ: 46342796
DIČ: CZ46342796

IČ: 25024671
DIČ: CZ25024671

IČ: 25024671
DIČ: CZ25024671

Cena bez DPH			242 095,52
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	242 095,52	21,00%	50 840,06
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	292 935,58

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě
Objekt: SO 01 - Kulturní dům REPRES – pozemní objekt
Soupis: SO 01.1 - Přípravné a bourací práce
Úroveň 5:

ZL 004.4 - Úprava skladby s obsahem azbestu - střecha D1 - dvorana

Místo:	Most	Datum:	25. 8. 2023
Zadavatel:	Statutární město Most	Projektant:	
Zhotovitel:	OHLA ŽS, a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	242 095,52
HSV - Práce a dodávky HSV	58 894,85
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	13 508,80
997 - Přesun sutě	45 386,05
PSV - Práce a dodávky PSV	183 200,67
_5 - Odstranění materiálů s obsahem azbestu	148 113,38
712 - Povlakové krytiny	35 087,29

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě

Objekt: SO 01 - Kulturní dům REPRES – pozemní objekt

Soupis: SO 01.1 - Přípravné a bourací práce

Úroveň 5:

ZL 004.4 - Úprava skladby s obsahem azbestu - střecha D1 - dvorana

Místo: MostDatum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město MostProjektant:

Zhotovitel: OHLA ŽS, a.s.Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

242 095,52

D HSVPráce a dodávky HSV

58 894,85

D 9Ostatní konstrukce a práce-bourání

13 508,80

1	K	965042141	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	5,890	2 293,51499	13 508,80	
	VV		Chybějící tloušťka vrstvy betonové mazaniny ve střeše 4					
	VV		235,6 *0,025		5,890			

D 997Přesun sutě

45 386,05

2	K	997013154	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	15,314	208,50539	3 193,05	
3	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	45,942	49,64245	2 280,67	

	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: - 3x příplatek, tj. dalších 30m vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot					
	VV		15,314*3 "Přepočtené koeficientem množství		45,942			
4	K	997090014.1	Nakládání s odpady - Odpad ze stavebních materiálů obsahujících azbest zatříděných do Katalogu odpadů pod kódem N 17 06 05	t	15,314	2 606,26421	39 912,33	

	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Všechny položky nakládání s odpady zahrnují činnosti a náklady spojené s tímto nakládáním tj. manipulace, úprava, přeprava na koncové zařízení s následným využitím, odstraněním respektive uložení na tomto zařízení pro využití nebo odstranění odpadu včetně všech poplatků. Položka zahrnuje též náklady na odborné činnosti spojené s nakládáním s odpady (posuzování nebezpečných vlastností, kategorizace odpadů, evidence a prokazování množství a způsobu nakládání s jednotlivými druhy odpadu, dohled oprávněné osoby při nakládání s odpadem obsahujícím azbest).					
	VV		2,356+12,958		15,314			
	VV		Součet		15,314			

D PSVPráce a dodávky PSV

183 200,67

D _5Odstranění materiálů s obsahem azbestu

148 113,38

5	K	001	Ostatní náklady související s eliminací rizik práce s azbestem	m2	235,600	568,66460	133 977,38	
6	K	22	Příplatek za průběžný nástřik enkapsulačního přípravku Foster 3220	m2	235,600	60,00000	14 136,00	
	VV		odstranění živичného souvrství řezáním do pásů za průběžného nástřiku enkapsulačního přípravku Foster 3220					
	VV		235,6		235,600			

D 712Povlakové krytiny

35 087,29

7	K	712300832	Odstranění ze střech plochých do 10° krytiny povlakové dvouvrstvé	m2	235,600	148,92736	35 087,29	
	VV		Chybějící tloušťka vrstvy živичné izolace ve střeše 4					
	VV		235,6		235,600			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě
Objekt: SO 02 - Venkovní úpravy kulturního domu
Soupis: SO 02.1 - Bourací práce
Úroveň 3:

ZL 005 - Provádění prací s výskytem azbestu - nad bazénem, pod kinem

KSO: 801 43 26
Místo: Most

Zadavatel: Statutární město Most

Zhotovitel: OHLA ŽS, a.s.

Projektant: [redacted]

Zpracovatel: [redacted]

Poznámka:

CC-CZ: 25. 8. 2023
Datum:

IČ: 00266094
DIČ: CZ00266094

IČ: 46342796
DIČ: CZ46342796

IČ: 25024671
DIČ: CZ25024671

IČ: 25024671
DIČ: CZ25024671

Cena bez DPH		2 355 384,20	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 355 384,20	21,00%	494 630,68
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	2 850 014,88

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě
Objekt: SO 02 - Venkovní úpravy kulturního domu
Soupis: SO 02.1 - Bourací práce
Úroveň 3:

ZL 005 - Provádění prací s výskytem azbestu - nad bazénem, pod kinem

Místo:	Most	Datum:	25. 8. 2023
Zadavatel:	Statutární město Most	Projektant:	
Zhotovitel:	OHLA ŽS, a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	2 355 384,20
HSV - Práce a dodávky HSV	377 610,04
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	206 046,33
997 - Přesun sutě	172 161,02
N01 - Nakládání s odpady	-597,31
PSV - Práce a dodávky PSV	1 977 774,16
_2 - Kontrolované pásmo	340 000,00
_5 - Odstranění materiálů s obsahem azbestu	1 445 942,02
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	191 832,14

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě

Objekt: SO 02 - Venkovní úpravy kulturního domu

Soupis: SO 02.1 - Bourací práce

Úroveň 3:

ZL 005 - Provádění prací s výskytem azbestu - nad bazénem, pod kinem

Místo: Most

Zadavatel: Statutární město Most

Zhotovitel: OHLA ŽS, a.s.

Datum: 25. 8. 2023

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 355 384,20

D HSV Práce a dodávky HSV

377 610,04

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

206 046,33

1	K	965042241	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	72,975	2 293,51499	167 369,26	
	VV		417*0,175 " Pod kinem		72,975			
	VV		Součet		72,975			
2	K	965042241.1	Příplatek za postupné šetrné bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu	m3	72,975	458,70300	33 473,85	
	VV		417*0,175 " Pod kinem		72,975			
	VV		Součet		72,975			
3	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svise s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	174,669	29,78902	5 203,22	
	VV		119,198+56,975-1,504		174,669			

D 997 Přesun sutě

172 161,02

4	K	997090001.1	Nakládání s odpadem - Odpad z Prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem O 17 01 01	t	119,198	198,56981	23 669,12	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Všechny položky nakládání s odpady zahrnují činnosti a náklady spojené s tímto nakládáním tj. manipulace, úprava, přeprava na koncové zařízení s následným využitím, odstraněním respektive uložení na tomto zařízení pro využití nebo odstranění odpadu včetně všech poplatků. Položka zahrnuje též náklady na odborné činnosti spojené s nakládáním s odpady (posuzování nebezpečných vlastností, kategorizace odpadů, evidence a prokazování množství a způsobu nakládání s jednotlivými druhy odpadu).					
	VV		417*(0,175-0,05)*2,2 " Pod Kinem - beton		114,675			
	VV		(417-375,88)*0,05*2,2 " Pod Kinem - beton		4,523			
	VV		Součet		119,198			

5	K	997090014.1	Nakládání s odpady - Odpad ze stavebních materiálů obsahujících azbest zatříděných do Katalogu odpadů pod kódem N 17 06 05	t	56,975	2 606,26421	148 491,90	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Všechny položky nakládání s odpady zahrnují činnosti a náklady spojené s tímto nakládáním tj. manipulace, úprava, přeprava na koncové zařízení s následným využitím, odstraněním respektive uložení na tomto zařízení pro využití nebo odstranění odpadu včetně všech poplatků. Položka zahrnuje též náklady na odborné činnosti spojené s nakládáním s odpady (posuzování nebezpečných vlastností, kategorizace odpadů, evidence a prokazování množství a způsobu nakládání s jednotlivými druhy odpadu, dohled oprávněné osoby při nakládání s odpadem obsahujícím azbest).					
	VV		375,88*0,05*2,2 " Pod Kinem - beton		41,347			
	VV		375,88*0,01926 " Pod Kinem - izolace		7,239			
	VV		871,092*0,00963 " Nad bazénem - izolace		8,389			
	VV		Součet		56,975			

D N01 Nakládání s odpady

-597,31

6	K	997090001.23	Nakládání s odpadem - Odpad ze Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 170106 zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem O 17 01 07	t	-1,504	397,14849	-597,31	
	P		Poznámka k položce: Položka nakládání s odpady zahrnuje činnosti a náklady spojené s tímto nakládáním tj. manipulace, úprava, přeprava na koncové zařízení s následným využitím, odstraněním respektive uložení na tomto zařízení pro využití nebo odstranění odpadu včetně všech poplatků. Položka zahrnuje též náklady na odborné činnosti spojené s nakládáním s odpady (posuzování nebezpečných vlastností, kategorizace odpadů, evidence a prokazování množství a způsobu nakládání s jednotlivými druhy odpadu).					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			-375,88*0,004 " Pod Kinem - izolace			-1,504		
VV			Součet			-1,504		
D PSV			Práce a dodávky PSV				1 977 774,16	
D _2			Kontrolované pásmo				340 000,00	
7	K	11	Demontáž KP	kp	4,000	12 400,00000	49 600,00	
VV			1 " Pod Kinem		1,000			
VV			3 " Nad Bazénem		3,000			
VV			Součet		4,000			
8	K	5	Montáž KP	kp	4,000	72 600,00000	290 400,00	
D _5			Odstranění materiálů s obsahem azbestu				1 445 942,02	
9	K	001	Ostatní náklady související s eliminací rizik práce s azbestem	m2	871,092	568,66460	495 359,18	
VV			871,092 " Nad Bazénem		871,092			
10	K	001	Ostatní náklady související s eliminací rizik práce s azbestem	m2	834,000	568,66460	474 266,28	
VV			417*2 " Pod Kinem		834,000			
11	K	22	Příplatek za průběžný nástřik enkapsulačního přípravku Foster 3220	m2	1 288,092	60,00000	77 285,52	
12	K	24	Dekontaminace stávající základové desky bazénu pro dosažení hodnot kategorie "O"	m2	1 246,972	320,00000	399 031,04	
VV			375,880 " Pod Kinem		375,880			
VV			871,092 " Nad Bazénem		871,092			
VV			Součet		1 246,972			
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				191 832,14	
13	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V	m2	871,092	148,92736	129 729,43	
VV			871,092 " Nad Bazénem		871,092			
VV			Součet		871,092			
14	K	711131811_	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V	m2	417,000	148,92736	62 102,71	
VV			417 " Pod kinem		417,000			
VV			Součet		417,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě
Objekt: EXT2 - Oprava povrchu střechy suterénních prostor zásobovacího dvora
Soupis: **ZL 006 - Provádění prací s výskytem azbestu**

KSO: 801 43 26
Místo: Most

Zadavatel: Statutární město Most

Zhotovitel: OHLA ŽS, a.s.

Projektant: [redacted]

Zpracovatel: [redacted]

Poznámka:

CC-CZ: 25. 8. 2023
Datum:

IČ: 00266094
DIČ: CZ00266094

IČ: 46342796
DIČ: CZ46342796

IČ: 25024671
DIČ: CZ25024671

IČ: 25024671
DIČ: CZ25024671

Cena bez DPH		6 496 833,47	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	6 496 833,47 0,00	21,00% 15,00%	1 364 335,03 0,00
Cena s DPH		v CZK	7 861 168,50

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě
Objekt: EXT2 - Oprava povrchu střechy suterénních prostor zásobovacího dvora
Soupis: ZL 006 - Provádění prací s výskytem azbestu

Místo: Most
Zadavatel: Statutární město Most
Zhotovitel: OHLA ŽS, a.s.

Datum: 25. 8. 2023
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		6 496 833,47
HSV - HSV		1 345 916,71
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		278 146,03
997 - Přesun sutě		1 098 649,83
N06 - Nakládání s materiály		-30 879,15
PSV - Práce a dodávky PSV		5 150 916,76
_2 - Kontrolované pásmo		510 000,00
_5 - Odstranění materiálů s obsahem azbestu		4 052 242,19
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům		401 359,24
762 - Konstrukce tesařské		187 315,33

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě

Objekt: EXT2 - Oprava povrchu střechy suterénních prostor zásobovacího dvora

Soupis: ZL 006 - Provádění prací s výskytem azbestu

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant:

Zhotovitel: OHLA ŽS, a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 6 496 833,47

D HSV HSV 1 345 916,71

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 278 146,03

1	K	965042241.1	Příplatek za postupné šetrné bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu	m3	269,500	458,70300	123 620,46	
	VV		2695,000*0,100 " Střecha suterénu PRIOR		269,500			
	VV		Součet		269,500			
2	K	965043341	Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	67,375	2 293,51499	154 525,57	
	VV		2695,000*0,025 " Střecha suterénu PRIOR		67,375			
	VV		Součet		67,375			

D 997 Přesun sutě 1 098 649,83

3	K	997090014.1	Nakládání s odpady - Odpad ze stavebních materiálů obsahujících azbest zaříděných do Katalogu odpadů pod kódem N 17 06 05	t	421,542	2 606,26421	1 098 649,83	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Všechny položky nakládání s odpady zahrnují činnosti a náklady spojené s tímto nakládáním tj. manipulace, úprava, přeprava na koncové zařízení s následným využitím, odstraněním respektive uložení na tomto zařízení pro využití nebo odstranění odpadu včetně všech poplatků. Položka zahrnuje též náklady na odborné činnosti spojené s nakládáním s odpady (posuzování nebezpečných vlastností, kategorizace odpadů, evidence a prokazování množství a způsobu nakládání s jednotlivými druhy odpadu, dohled oprávněné osoby při nakládání s odpadem obsahujícím azbest).					
	VV		2579,5*0,040*(2,2+0,029) " Střecha suterénu PRIOR - ŽB		229,988			
	VV		2579,5*0,01926 " Střecha suterénu PRIOR - izolace		49,681			
	VV		2579,5*0,025*2,2 " Střecha suterénu PRIOR - beton		141,873			
	VV		Součet		421,542			

D N06 Nakládání s materiály -30 879,15

4	K	997090001.18	Nakládání s odpadem - Odpad z prostého betonu zaříděný do Katalogu odpadů pod kódem O 17 01 01	t	-382,179	80,79761	-30 879,15	
	P		Poznámka k položce: TZ, tab. ... Položka nakládání s odpady zahrnuje činnosti a náklady spojené s tímto nakládáním tj. manipulace, úprava, přeprava na koncové zařízení s následným využitím, odstraněním respektive uložení na tomto zařízení pro využití nebo odstranění odpadu včetně všech poplatků. Položka zahrnuje též náklady na odborné činnosti spojené s nakládáním s odpady (posuzování nebezpečných vlastností, kategorizace odpadů, evidence a prokazování množství a způsobu nakládání s jednotlivými druhy odpadu).					
	VV		-2579,5*0,040*(2,2+0,029) " Střecha suterénu PRIOR - ŽB		-229,988			
	VV		-2579,5*0,004 " Střecha suterénu PRIOR - izolace		-10,318			
	VV		-2579,5*0,025*2,2 " Střecha suterénu PRIOR - beton		-141,873			
	VV		Součet		-382,179			

D PSV Práce a dodávky PSV 5 150 916,76

D 2 Kontrolované pásmo 510 000,00

5	K	11	Demontáž KP	kp	6,000	12 400,00000	74 400,00	
6	K	5	Montáž KP	kp	6,000	72 600,00000	435 600,00	

D 5 Odstranění materiálů s obsahem azbestu 4 052 242,19

7	K	001	Ostatní náklady související s eliminací rizik práce s azbestem	m2	5 390,000	568,66460	3 065 102,19	
8	K	22	Příplatek za průběžný nástřik enkapsulačního přípravku Foster 3220	m2	2 695,000	60,00000	161 700,00	
9	K	24	Dekontaminace stávající základové desky bazénu pro dosažení hodnot kategorie "O"	m2	2 579,500	320,00000	825 440,00	
	VV		2579,5 " Střecha suterénu PRIOR		2 579,500			
	VV		Součet		2 579,500			

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 401 359,24

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V	m2	2 695,000	148,92736	401 359,24	
	VV		2695 " Střecha suterénu PRIOR		2 695,000			
	VV		Součet		2 695,000			
D		762	Konstrukce tesařské				187 315,33	
11	K	762341832	Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi z desek tvrdých (cementotřískových, dřevoštěpkových apod.)	m2	2 695,000	69,50476	187 315,33	
	VV		2695,0 " Střecha suterénu PRIOR		2 695,000			
	VV		Součet		2 695,000			

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

č. P10.01_005

Investor:

Statutární město Most,
se sídlem Radniční 1/2, 434 01 Most,
IČO: 002 66 094

Zhotovitel:

OHLA ŽS, a.s.,
se sídlem Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno
IČO: 46342796

Lokalizace (část Díla)

SO 01.1 - Přípravné a bourací práce, b) - bourací práce 1.NP

SO 01.1 - Přípravné a bourací práce, c) - bourací práce 2.NP

SO 01.1 - Přípravné a bourací práce, d) - bourací práce 3.NP

Předmět změny

Nerealizované odstraňování omítek

Popis změny

Na základě skutečnosti jsou vyčísleny změny v množství odstraňování původních omítek.

Příloha č.1 - Návrhu na úpravu Specifikace ceny

Vliv na cenu díla bez DPH

-

1 693 899,76 Kč

Vliv na dobu trvání díla

0 dní

Návrh ocenění změny vydal
(Zhotovitel)



Jméno

podpis

datum

Návrh ocenění změny obdržel
(Správce stavby)



Jméno

podpis

datum

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2054
Stavba: Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě

KSO: 801 43 26
Místo: Most

CC-CZ: 12614
Datum: 25. 8. 2023
CZ-CPA: 41.00.28

Zadavatel:
Statutární město Most

IČ: 00266094
DIČ: CZ00266094

Zhotovitel:
OHLA ŽS, a.s.

IČ: 46342796
DIČ: CZ46342796

Projektant:

IČ: 25024671
DIČ: CZ25024671

Zpracovatel:

IČ: 25024671
DIČ: CZ25024671

Poznámka:
Tento rozpočet / soupis prací stanoví v přímé návaznosti na příslušnou dokumentaci (obare jen RÚ) resp. její část die struktury rozpočtu a RÚ
podrobný popis všech stavebních prací, dodávek či služeb nezbytných k úplné realizaci předmětu zakázky, případně i popis dalších prací,
dodávek a služeb nezbytných k plnění požadavků zadavatel dle závazných podmínek pro oceňování soupisu prací a dodávek, které jsou
nedílnou součástí tohoto rozpočtu / soupisu prací

Cena bez DPH	-1 693 899,76
--------------	---------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	-1 693 899,76	-355 718,95
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	-2 049 618,71
------------	---	-----	---------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2054

Stavba: Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě

Místo: Most

Datum:

25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most

Projektant:

Zhotovitel: OHLA ŽS, a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		-1 693 899,76	-2 049 618,71	
SO 01	Kulturní dům REPRES – pozemní objekt	-1 693 899,76	-2 049 618,71	STA
SO 01.1	Přípravné a bourací práce	-1 693 899,76	-2 049 618,71	Soupis
SO 01.1.3	8.1.3 Bourací práce	-1 693 899,76	-2 049 618,71	Soupis
b)	bourací práce 1.NP	-418 645,62	-506 561,20	Soupis
ZL 007.1	Nerealizované odstraňování omítek - 1.NP	-418 645,62	-506 561,20	Soupis
c)	bourací práce 2.NP	-796 074,18	-963 249,76	Soupis
ZL 007.2	Nerealizované odstraňování omítek - 2.NP	-796 074,18	-963 249,76	Soupis
d)	bourací práce 3.NP	-479 179,96	-579 807,75	Soupis
ZL 007.3	Nerealizované odstraňování omítek - 3.NP	-479 179,96	-579 807,75	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě

Objekt:

SO 01 - Kulturní dům REPRES – pozemní objekt

Soupis:

SO 01.1 - Přípravné a bourací práce

Úroveň 5:

ZL 007.1 - Nerealizované odstraňování omítek - 1.NP

KSO: 8014326

Místo: Most

Zadavatel:

Statutární město Most

Zhotovitel:

OHLA ŽS, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 25. 8. 2023

IČ:

00266094

DIČ:

CZ00266094

IČ:

46342796

DIČ:

CZ46342796

IČ:

25024671

DIČ:

CZ25024671

IČ:

25024671

DIČ:

CZ25024671

Cena bez DPH

-418 645,62

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-418 645,62	21,00%	-87 915,58
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-506 561,20

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě
Objekt: SO 01 - Kulturní dům REPRES – pozemní objekt
Soupis: SO 01.1 - Přípravné a bourací práce
Úroveň 5:
ZL 007.1 - Nerealizované odstraňování omítek - 1.NP

Místo: Most
Zadavatel: Statutární město Most
Zhotovitel: OHLA ŽS, a.s.

Datum: 25. 8. 2023
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	-418 645,62
HSV - Práce a dodávky HSV	-418 645,62
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-334 920,26
997 - Přesun sutě	-83 725,36

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě
Objekt: SO 01 - Kulturní dům REPRES – pozemní objekt
Soupis: SO 01.1 - Přípravné a bourací práce
Úroveň 5: ZL 007.1 - Nerealizované odstraňování omítek - 1.NP

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023
Zadavatel: Statutární město Most Projektant:
Zhotovitel: OHLA ŽS, a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -418 645,62

D HSV Práce a dodávky HSV -418 645,62

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -334 920,26

18	K	978011191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	-2 178,870	148,92736	-324 493,36	
----	---	-----------	---	----	------------	-----------	-------------	--

VV			-2178,87000 "nerealizované otlučení omítky stropů		-2 178,870			
VV			Součet - B02 a B12 Otlučení vnitřních štukových a hladkých omítek stropů		-2 178,870			

19	K	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	-43,758	238,28554	-10 426,90	
----	---	-----------	---	----	---------	-----------	------------	--

VV			-43,75800 "nerealizované otlučení omítky stěn		-43,758			
VV			Součet - B01 a B12 Otlučení vnitřních štukových a hladkých stěn		-43,758			

D 997 Přesun sutě -83 725,36

21	K	997013154	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	-110,956	208,50539	-23 134,92	
----	---	-----------	---	---	----------	-----------	------------	--

VV			-110,95637		-110,956			
----	--	--	------------	--	----------	--	--	--

22	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	-332,869	49,64245	-16 524,43	
----	---	-----------	--	---	----------	----------	------------	--

P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: - 3x příplatek, tj. dalších 30m vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot					
VV			-110,95637*3 "Přepočtené koeficientem množství		-332,869			

26	K	997090004.1	Nakládání s odpadem - Odpad ze Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 170106 zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem O 17 01 07	t	-110,956	397,14849	-44 066,01	
----	---	-------------	---	---	----------	-----------	------------	--

P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Všechny položky nakládání s odpady zahrnují činnosti a náklady spojené s tímto nakládáním tj. manipulace, úprava, přeprava na koncové zařízení s následným využitím, odstraněním respektive uložením na tomto zařízení pro využití nebo odstranění odpadu včetně všech poplatků. Položka zahrnuje též náklady na odborné činnosti spojené s nakládáním s odpady (posuzování nebezpečných vlastností, kategorizace odpadů, evidence a prokazování množství a způsobu nakládání s jednotlivými druhy odpadu).					
VV			-110,95637 " hmotnost viz tabulka odpadů		-110,956			
VV			Součet		-110,956			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě

Objekt:

SO 01 - Kulturní dům REPRES – pozemní objekt

Soupis:

SO 01.1 - Přípravné a bourací práce

Úroveň 5:

ZL 007.2 - Nerealizované odstraňování omítek - 2.NP

KSO: 8014326

Místo: Most

Zadavatel:

Statutární město Most

Zhotovitel:

OHLA ŽS, a.s.

Projektant:

[REDACTED]

Zpracovatel:

[REDACTED]

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 25. 8. 2023

IČ:

00266094

DIČ:

CZ00266094

IČ:

46342796

DIČ:

CZ46342796

IČ:

25024671

DIČ:

CZ25024671

IČ:

25024671

DIČ:

CZ25024671

Cena bez DPH

-796 074,18

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-796 074,18	21,00%	-167 175,58
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-963 249,76

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě
Objekt: SO 01 - Kulturní dům REPRES – pozemní objekt
Soupis: SO 01.1 - Přípravné a bourací práce
Úroveň 5: **ZL 007.2 - Nerealizované odstraňování omítek - 2.NP**

Místo: Most
Zadavatel: Statutární město Most
Zhotovitel: OHLA ŽS, a.s.

Datum: 25. 8. 2023
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		-796 074,18
HSV - Práce a dodávky HSV		-796 074,18
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		-687 343,73
997 - Přesun sutě		-108 730,45

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě
Objekt: SO 01 - Kulturní dům REPRES – pozemní objekt
Soupis: SO 01.1 - Přípravné a bourací práce
Úroveň 5: ZL 007.2 - Nerealizované odstraňování omítek - 2.NP

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023
Zadavatel: Statutární město Most Projektant:
Zhotovitel: OHLA ŽS, a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -796 074,18

D HSV Práce a dodávky HSV -796 074,18

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -687 343,73

24	K	978011191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	-2 344,960	148,92736	-349 228,70	
----	---	-----------	---	----	------------	-----------	-------------	--

vv			-2344,96000 "nerealizované otlučení omítky stropů		-2 344,960			
vv			Součet - B02 a B12 Otlučení vnitřních štukových a hladkých omítek stropů		-2 344,960			

25	K	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	-1 418,949	238,28554	-338 115,03	
----	---	-----------	---	----	------------	-----------	-------------	--

vv			-1418,9494 "nerealizované otlučení omítky stěn		-1 418,949			
vv			Součet - B01 a B12 Otlučení vnitřních štukových a hladkých stěn		-1 418,949			

D 997 Přesun sutě -108 730,45

28	K	997013154	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	-182,520	49,64245	-9 060,74	
----	---	-----------	---	---	----------	----------	-----------	--

vv			-182,51967		-182,520			
----	--	--	------------	--	----------	--	--	--

29	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	-547,559	49,64245	-27 182,17	
----	---	-----------	--	---	----------	----------	------------	--

P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: - 3x příplatek, tj. dalších 30m vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot					
vv			-182,51967*3 "Přepočtené koeficientem množství		-547,559			

33	K	997090004.1	Nakládání s odpadem - Odpad ze Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 170106 zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem O 17 01 07	t	-182,520	397,14849	-72 487,54	
----	---	-------------	--	---	----------	-----------	------------	--

P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Všechny položky nakládání s odpady zahrnují činnosti a náklady spojené s tímto nakládáním tj. manipulace, úprava, přeprava na koncové zařízení s následným využitím, odstraněním respektive uložení na tomto zařízení pro využití nebo odstranění odpadu včetně všech poplatků. Položka zahrnuje též náklady na odborné činnosti spojené s nakládáním s odpady (posuzování nebezpečných vlastností, kategorizace odpadů, evidence a prokazování množství a způsobu nakládání s jednotlivými druhy odpadu).					
vv			-182,51967 " hmotnost viz tabulka odpadů		-182,520			
vv			Součet		-182,520			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě

Objekt:

SO 01 - Kulturní dům REPRES – pozemní objekt

Soupis:

SO 01.1 - Přípravné a bourací práce

Úroveň 5:

ZL 007.3 - Nerealizované odstraňování omítek - 3.NP

KSO: 8014326

Místo: Most

Zadavatel:

Statutární město Most

Zhotovitel:

OHLA ŽS, a.s.

Projektant:

[REDACTED]

Zpracovatel:

[REDACTED]

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 25. 8. 2023

IČ:

00266094

DIČ:

CZ00266094

IČ:

46342796

DIČ:

CZ46342796

IČ:

25024671

DIČ:

CZ25024671

IČ:

25024671

DIČ:

CZ25024671

Cena bez DPH

-479 179,96

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-479 179,96	21,00%	-100 627,79
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-579 807,75

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě
Objekt: SO 01 - Kulturní dům REPRES – pozemní objekt
Soupis: SO 01.1 - Přípravné a bourací práce
Úroveň 5:
ZL 007.3 - Nerealizované odstraňování omítek - 3.NP

Místo: Most
Zadavatel: Statutární město Most
Zhotovitel: OHLA ŽS, a.s.

Datum: 25. 8. 2023
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	-479 179,96
HSV - Práce a dodávky HSV	-479 179,96
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-384 959,88
997 - Přesun sutě	-94 220,08

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě

Objekt: SO 01 - Kulturní dům REPRES – pozemní objekt

Soupis: SO 01.1 - Přípravné a bourací práce

Úroveň 5: ZL 007.3 - Nerealizované odstraňování omítek - 3.NP

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: [REDACTED]

Zhotovitel: OHLA ŽS, a.s. Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -479 179,96

D HSV Práce a dodávky HSV -479 179,96

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -384 959,88

25	K	978011191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	-2 378,770	148,92736	-354 263,94	
----	---	-----------	---	----	------------	-----------	-------------	--

vv			-2378,77 "nerealizované otlučení omítky stropů		-2 378,770			
vv			Součet - B02 a B12 Otlučení vnitřních štukových a hladkých omítek stropů		-2 378,770			

26	K	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	-128,820	238,28554	-30 695,94	
----	---	-----------	---	----	----------	-----------	------------	--

vv			-128,81950 "nerealizované otlučení omítky stěn		-128,820			
vv			Součet - B01 a B12 Otlučení vnitřních štukových a hladkých stěn		-128,820			

D 997 Přesun sutě -94 220,08

31	K	997013154	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	-124,864	208,50539	-26 034,82	
----	---	-----------	---	---	----------	-----------	------------	--

vv			-124,86420		-124,864			
----	--	--	------------	--	----------	--	--	--

32	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	-374,593	49,64245	-18 595,71	
----	---	-----------	--	---	----------	----------	------------	--

P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: - 3x příplatek, tj. dalších 30m vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot					
vv			-124,86420*3 "Přepočtené koeficientem množství		-374,593			

35	K	997090003.1	Nakládání s odpadem - Odpad z Cihel zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem O 17 01 02	t	-124,864	397,14849	-49 589,55	
----	---	-------------	--	---	----------	-----------	------------	--

P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Všechny položky nakládání s odpady zahrnují činnosti a náklady spojené s tímto nakládáním tj. manipulace, úprava, přeprava na koncové zařízení s následným využitím, odstraněním respektive uložení na tomto zařízení pro využití nebo odstranění odpadu včetně všech poplatků. Položka zahrnuje též náklady na odborné činnosti spojené s nakládáním s odpady (posuzování nebezpečných vlastností, kategorizace odpadu, evidence a prokazování množství a způsobu nakládání s jednotlivými druhy odpadu).					
vv			-124,86420 " hmotnost viz tabulka odpadů		-124,864			
vv			Součet		-124,864			