



DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO
"Přestavba mostu Tlučná ev. č. 203 3-4, Tlučná"

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele: 8510001243

číslo tohoto dodatku zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele: 8500008481

číslo smlouvy zhotovitele:

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 a 6 ZZVZ.

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň

statutární orgán: Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

e-mail: [redacted]

datová schránka: qbep485

telefon: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech technických:

(dále jen „kontaktní osoba objednatele“)

dále jen „objednatel“

1.2. Zhotovitel:

ROBSTAV k.s.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A/76014 vedenou u Městského soudu v Praze

sídlo: Mezi vodami 205/29, 143 00 Praha 4 - Modřany

zastoupen/á: Ing. Radek Kozák, jednatel komplementáře

IČO: 27430774 DIČ: CZ27430774

e-mail: [redacted]

telefon: [redacted]

datová schránka: zpixxe9

kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Radek Kozák, tel. [redacted], e-mail:

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: Dvořákova 998, 334 41 Dobřany

dále jen „zhotovitel“

II. Úvodní ustanovení

Mezi smluvními stranami byla dne 09.01.2024 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla (stavby) s názvem: **Přestavba mostu ev. č. 203 3-4, Tlučná** (dále jen „SOD“).

III. Změna SOD

- 3.1. S ohledem na nezbytnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany dohodly na tomto dodatku.
- 3.2. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn (změnový list) vč. rozdílového výkazu výměr zpracovaného k soupisu prací. Změnový list vč. rozdílového výkazu výměr tvoří přílohu tohoto dodatku.
- 3.3. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá
 - a) vícepracím v celkové hodnotě: 1 690 229,41 Kč bez DPH
 - b) méněpracím v celkové hodnotě: 1 215 143,88 Kč bez DPH
- 3.4. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:
 - 3.4.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. SOD
bez DPH: 20 644 475,51 Kč
se tímto dodatkem zvyšuje o částku 475 085,53 Kč bez DPH.
 - 3.4.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:
bez DPH 21 119 561,04 Kč
- 3.5. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti

- 4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.
- 4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.
- 4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.
- 4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti

- ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy.
- 4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.
 - 4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 - 4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující:
 - a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.
 - b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatele: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/>.
 - 4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.

V. Závěrečná ustanovení

- 5.1. Pro objednatele i zhotovitele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o., verze 1.2 platné od 20. 05. 2024, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/> (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.
- 5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra.
- 5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel.
- 5.5. Zhotovitel je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn objednatelem nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření.
- 5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně dohodly, že pokud zhotovitel nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném elektronickém certifikátu:

- může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný dodatek opatří autorizovanou konverzí dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky),
 - nebo může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný naskenovaný dodatek zašle elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky), zároveň však musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď osobně, nebo prostřednictvím poštovní přepravy na adresu sídla objednatele.
- 5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.
- 5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

VI. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- **Příloha č. 1 - změnový list s rozdílovým výkazem výměr**

objednatel:

zhotovitel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Ing. Miroslav Doležal

generální ředitel

podepsáno elektronicky

ROBSTAV k.s.

Ing. Radek Kozák

jednatel komplementáře

podepsáno elektronicky

|

Za administrativní správnost: [redacted]

Návrh dodatku vyhotovil: [redacted], dne 12.11.2024

Změnový list č. 1

Předmět díla:	Přestavba mostu ev. č. 203 3-4, Tlučná			
Objednatel:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň			
Projektant:	Ing. Daniela Škubalová - projekční kancelář, U Bachmanče 1644/29, 326 00 Plzeň			
Zhotovitel:	ROBSTAV k.s., Mezi Vodami 205/29, 143 00 Praha, IČ: 27430774			
TDS:	Jan Holub, Losiná 231, 332 04 Losiná, IČ:07371101			
Popis změny:				
SKA1901 - Přestavba mostu ev.č.2033-4 - změna materiálu sanace - Z důvodu nevyhovujících statických zkoušek byla provedena změna materiálu sanace na štěrkodrt' 0/125 + separační geotextilie 2x 300g/m2				
SKA1901 - Přestavba mostu ev.č.2033-4 - úpravy vjezdů, obrub, chodníků - Z důvodu výškových rozdílů v souvislosti na nové úpravy komunikace, bylo z důvodu plynulého napojení nutné provést stavební úpravy na vjezdu, obrubách, chodnicích, vyměnit dlažbu a doplnit slepeckou dlažbu, včetně výškové úpravy místa pro kontejnery.				
SKA1903 - SO 101a Zřízení provizorní objízdné trasy + SKA1902 - SO 101 Provizorní objízdná trasa - odstranění - změna povrchu komunikace - Z důvodu nutnosti plynulého průjezdu IZS a BUSu bylo nutné změnit povrch provizorní objízdné komunikace Vzhledem k vzrostlým stromům (nemožnosti manipulace s jeřábem tak, aby nedošlo k poškození stromů) v místě objízdné trasy a většího komfortu průjezdu objízdnou trasou především pro složky IZS byla provedena změna povrchu objízdné trasy z původně navržené panelové plochy na plochu z asfaltobetonu.				
SKA1903 - SO 101a Zřízení provizorní objízdné trasy + SKA1902 - SO 101 Provizorní objízdná trasa - odstranění - zvětšení rozsahu plochy - V návaznosti na provizorní mosty a vzrostlé stromy v blízkosti objízdné trasy musela být poloha objízdné trasy upravena (rozdělena na 2 větve). Došlo k navýšení plochy.				
<i>Rekapitulace podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb.</i>				
		<i>změna v Kč</i>	<i>změna po v % vs SOD</i>	
<i>odst. 4 § 222 zákona č. 134/2016 Sb.</i>		1 013 992,18	4,91%	
<i>odst. 6 § 222 zákona č. 134/2016 Sb.</i>		933 600,55	4,52%	
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Skutečnosti zjištěné při stavbě		
	Jedná se o změnu:	dle odst. 4 a 6 § 222 zákona č. 134/2016 Sb., Zákon o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)		
	Způsob projekčního řešení změny:	zápis do SD, KD, RDS		
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenová změna za dodatek č. 1 bez DPH pro objednatele		
	náklady na změnu bez DPH	475 085,53 Kč		
	Výše DPH sazba: 21%	99 767,96 Kč		
	náklady na změnu vč. DPH	574 853,50 Kč		
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	20 644 475,51 Kč		
	Cena po předchozích dodatcích bez DPH	20 644 475,51 Kč		
	Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH	21 119 561,04 Kč		
	Cena díla po dodatku č. 1 vč. DPH	25 554 668,86 Kč		
Změny	Méněpráce celkem bez DPH	-1 215 143,88 Kč	475 085,53 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH	1 690 229,41 Kč		
Třemin	Vliv změny na termín dokončení díla:	žádný		
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	podpis (el. podepsáno)		
	Zhotovitel: [redacted]			
	TDS: [redacted]			
	Projektant: [redacted]			
	Objednatel: [redacted]			
Přílohy	Přílohy: Rozpočet ke Změnovému listu č. 1			

Rozpočet ke změnovému listu č. 1

Název díla: Přestavba mostu ev. č. 203 3-4, Tlučná

MĚNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
SKA1901 - Přestavba mostu ev.č.2033-4 - úspory dle RDS										
19	153124111	Zřízení dřevěných stěn nasazených nebo tabulových jakékoliv výšky a tloušťky stěny, s dodáním spojovacího materiálu z terénu mezi zaberaněné vodící piloty	m2	157,541	42,000	-115,541	2 462,65	387 968,344	103 431,30	-284 537,04
20	60511125	řezivo stavební fošny prismatické středové š do 160mm dl 2-5m	m3	10,395	2,772	-7,623	5 231,00	54 376,245	14 500,33	-39 875,91
21	153125111	Odstranění dřevěných stěn nasazených nebo tabulových jakékoliv výšky a tloušťky stěny z terénu mezi zaberaněnými vodícími pilotami	m2	157,500	42,000	-115,500	234,00	36 855,000	9 828,00	-27 027,00
60	274361116	Výztuž základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	4,900	4,307	-0,593	45 191,50	221 438,350	194 639,79	-26 798,56
68	28313113R	Úprava hlav trubkových mikropilot	kus	80,000	71,000	-9,000	894,63	71 570,400	63 518,73	-8 051,67
69	29211111R	Opěrné roznášecí desky ocelové	ks	80,000	71,000	-9,000	2 240,65	179 252,000	159 086,15	-20 165,85
74	317171125	Kotvení monolitického betonu římsy do mostovky kotvou sřpaženou	kus	47,000	32,000	-15,000	178,39	8 384,330	5 708,48	-2 675,85
75	54879001R	kotva římsy do výrtu	kus	47,000	32,000	-15,000	594,63	27 947,610	19 028,16	-8 919,45
79	317361116	Výztuž mostních železobetonových říms z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	2,500	2,059	-0,441	39 191,50	97 978,750	80 695,30	-17 283,45
84	334361226	Výztuž betonářská mostních konstrukcí opěr, úložných prahů, křídel, závěrných zidek, bloků ložisek, pilířů a sloupů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 křídel, závěrných zdí	t	16,500	13,918	-2,582	39 191,50	646 659,750	545 467,30	-101 192,45
191	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, sřpažené ocelobetonové nebo kovové vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m výška mostu do 20 m	t	2 170,610	2 161,638	-8,972	659,41	1 431 321,940	1 425 405,67	-5 916,27
207	764238406	Oplechování říms a ozdobných prvků z měděného plechu rovných, bez rohů mechanicky kotvené řs 500 mm	m	15,000	0,000	-15,000	1 189,25	17 838,75	0,00	-17 838,75
208	998764101	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,044	0,000	-0,044	475,70	20,93	0,00	-20,93
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-560 303,19

SKA1901 - Přestavba mostu ev.č.2033-4 - změna materiálu sanace										
106	564681111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm	m2	644,280	0,000	-644,280	268,50	172 989,180	0,00	-172 989,18
109	564861111R	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm - sanace	m2	644,280	0,000	-644,280	199,00	128 211,720	0,00	-128 211,72
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-301 200,90

SKA1903 - SO 101a Zřízení provizorní objízdné trasy - změna povrchu komunikace										
22	291211111	Zřízení zpevněné plochy ze silničních panelů osazených do lože tl. 50 mm z kameniva	m2	390,000	0,000	-390,000	479,00	186 810,000	0,00	-186 810,00
23	59381001	panel silniční 3,00x1,20x0,15m	kus	109,000	0,000	-109,000	854,31	93 119,790	0,00	-93 119,79
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-279 929,79

SKA1902 - SO 101 Provizorní objízdná trasa - odstranění - změna povrchu komunikace										
3	113151111	Rozebírání zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze silničních panelů	m2	390,000	0,000	-390,000	189,00	73 710,000	0,00	-73 710,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-73 710,00
Měněpráce celkem Kč:										-1 215 143,88

VÍCEPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
SKA1901 - Přestavba mostu ev.č.2033-4 - doplnění geotextilie sanace										
48	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m	m2	107,000	1 455,560	1 348,560	41,62	4 453,340	60 580,41	56 127,07
49	69311172	geotextilie 300g/m2	m2	123,050	1 673,894	1 550,844	41,62	5 121,341	69 667,47	64 546,13
191	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, sřpažené ocelobetonové nebo kovové vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m výška mostu do 20 m	t	2 170,610	2 171,210	0,600	659,41	1 431 321,940	1 431 717,66	395,72
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										121 068,91

SKA1901 - Přestavba mostu ev.č.2033-4 - změna materiálu sanace										
1X	564871111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm	m2	0,000	1 288,560	1 288,560	339,00	0,000	436 821,84	436 821,84
2X	998229111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kameniva, betonu, živice na vzdálenost do 50 m	t	0,000	740,922	740,922	380,00	0,000	281 550,36	281 550,36
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										718 372,20

SKA1901 - Přestavba mostu ev.č.2033-4 - úprava vjezdů										
18	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	457,190	460,670	3,480	273,52	125 050,609	126 002,46	951,85
19	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	6 410,600	6 459,320	48,720	5,95	38 143,070	38 432,95	289,88
22	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	457,900	461,380	3,480	159,00	72 806,100	73 359,42	553,32
24	997221655	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	457,900	461,380	3,480	21,60	9 890,640	9 965,81	75,17
20	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	444,000	456,000	12,000	25,50	11 322,000	11 628,00	306,00

13	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	30,000	42,000	12,000	365,00	10 950,000	15 330,00	4 380,00
3X	113106023	Rozebrání dlažeb při překopecích komunikací pro pěší ze zámkové dlažby ručně	m2	0,000	12,000	12,000	155,00	0,000	1 860,00	1 860,00
4X	113107122	Odstanění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm ručně	m2	0,000	12,000	12,000	383,00	0,000	4 596,00	4 596,00
5X	564851011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	0,000	12,000	12,000	239,00	0,000	2 868,00	2 868,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										15 880,22

SKA1901 - Přestavba mostu ev.č.2033-4 - úprava chodníku

20	181951112	Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů strojní v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	444,000	487,750	43,750	25,50	11 322,000	12 437,63	1 115,63
13	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	30,000	73,750	43,750	365,00	10 950,000	26 918,75	15 968,75
6X	113106023	Rozebrání dlažeb při překopecích komunikací pro pěší ze zámkové dlažby ručně	m2	0,000	43,750	43,750	155,00	0,000	6 781,25	6 781,25
7X	564851011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	0,000	43,750	43,750	239,00	0,000	10 456,25	10 456,25
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										34 321,88

SKA1901 - Přestavba mostu ev.č.2033-4 - úpravy obrub

26	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo spanýny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	1 498,166	1 498,526	0,360	98,00	146 820,268	146 855,55	35,28
31	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	2 696,706	2 697,354	0,648	21,60	58 248,850	58 262,85	14,00
15	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční operou z betonu prostého tř. C 12/15	m	24,000	33,000	9,000	274,00	6 576,000	9 042,00	2 466,00
16	59217003	obrubník betonový zahradní 500x50x250mm	m	24,240	33,330	9,090	129,00	3 126,960	4 299,57	1 172,61
154	916241113	Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou ležatého s boční operou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	42,000	47,000	5,000	685,00	28 770,000	32 195,00	3 425,00
6	113204111	Výrhnání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových	m	24,000	39,500	15,500	99,00	2 376,000	3 910,50	1 534,50
15	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční operou z betonu prostého tř. C 12/15	m	24,000	39,500	15,500	274,00	6 576,000	10 823,00	4 247,00
16	59217003	obrubník betonový zahradní 500x50x250mm	m	24,240	48,480	24,240	129,00	3 126,960	6 253,92	3 126,96
32	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	0,960	1,580	0,620	59,46	57,082	93,95	36,87
33	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	13,440	22,120	8,680	7,14	95,962	157,94	61,98
34	997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	0,960	1,580	0,620	49,00	47,040	77,42	30,38
35	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	0,960	1,580	0,620	195,04	187,238	308,16	120,92
36	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spražené ocelobetonové nebo kovové vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m výška mostu do 20 m	t	219,336	224,713	5,377	65,41	14 346,768	14 698,49	351,72
8X	132212121	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	0,000	0,360	0,360	1 890,00	0,000	680,40	680,40
9X	976024211	Vybourání kamenných obrub	m	0,000	5,000	5,000	151,00	0,000	755,00	755,00
10X	916991121	Lože pod obrubníky, krajnicky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,000	0,500	0,500	4 240,00	0,000	2 120,00	2 120,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										20 178,61

SKA1901 - Přestavba mostu ev.č.2033-4 - výměna dlažby v zastávce

13	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	30,000	33,600	3,600	365,00	10 950,000	12 264,00	1 314,00
11X	113106023	Rozebrání dlažeb při překopecích komunikací pro pěší ze zámkové dlažby ručně	m2	0,000	3,600	3,600	155,00	0,000	558,00	558,00
12X	HZS1411	Hodinová zúčtovací sazba dlaždic	hod	0,000	3,000	3,000	378,00	0,000	1 134,00	1 134,00
13X	59245008	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm barevná	m2	0,000	3,708	3,708	469,00	0,000	1 739,05	1 739,05
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										4 745,05

SKA1901 - Přestavba mostu ev.č.2033-4 - panely na kontejnery

3	113151111	Rozebrání zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze silničních panelů	m2	390,000	393,000	3,000	189,00	73 710,000	74 277,00	567,00
22	291211111	Zřízení zpevněných ploch ze silničních panelů osazených do lože tl. 50 mm z kameniva	m2	390,000	393,000	3,000	479,00	186 810,000	188 247,00	1 437,00
14X	564851011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	0,000	3,000	3,000	239,00	0,000	717,00	717,00
15X	HZS	hodinová zúčtovací sazba - kolové rypadlo	hod	0,000	2,000	2,000	1 360,00	0,000	2 720,00	2 720,00
16X	HZS4121	Hodinová zúčtovací sazba obsluha strojů	hod	0,000	2,000	2,000	429,00	0,000	858,00	858,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										6 299,00

SKA1901 - Přestavba mostu ev.č.2033-4 - Slepcká dlažba - výměna místo stávající

32	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	0,960	3,705	2,745	59,46	57,082	220,29	163,21
33	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	13,440	51,867	38,427	7,14	95,962	370,33	274,37
34	997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	0,960	3,705	2,745	49,00	47,040	181,54	134,50
35	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	0,960	3,705	2,745	195,04	187,238	722,58	535,35
36	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spražené ocelobetonové nebo kovové vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m výška mostu do 20 m	t	219,336	219,912	0,576	65,41	14 346,768	14 384,44	37,68

17X	113106023	Rozebrání dlažeb při překozech komunikací pro pěší ze zámkové dlažby ručně	m2	0,000	7,640	7,640	155,00	0,000	1 184,20	1 184,20
18X	113107043	Odstranění podkladu živých tlů přes 100 do 150 mm při překozech ručně	m2	0,000	2,400	2,400	616,00	0,000	1 478,40	1 478,40
19X	451315114	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 100 mm	m2	0,000	2,400	2,400	434,00	0,000	1 041,60	1 041,60
20X	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	0,000	10,040	10,040	463,00	0,000	4 648,52	4 648,52
21X	59245226	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 80mm barevná	m2	0,000	10,140	10,140	754,00	0,000	7 645,86	7 645,86
22X	HZS1411	Hodinová zúčtovací sazba dlaždic	hod	0,000	5,000	5,000	378,00	0,000	1 890,00	1 890,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:									19 033,67	

SKA1903 - SO 101a Zřízení provizorní objízdné trasy - změna povrchu komunikace										
23X	564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	0,000	390,000	390,000	145,00	0,000	56 550,00	56 550,00
24X	565145121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š přes 3 m	m2	0,000	390,000	390,000	383,00	0,000	149 370,00	149 370,00
25X	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	0,000	390,000	390,000	301,00	0,000	117 390,00	117 390,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:									323 310,00	

SKA1902 - SO 101 Provizorní objízdna trasa - odstranění - změna povrchu komunikace										
7	113107242	Odstranění podkladů nebo krytů strojní plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živých, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	645,030	1 035,030	390,000	52,33	33 754,420	54 163,12	20 408,70
26X	113107221	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl do 100 mm strojní pl přes 200 m2	m2	0,000	390,000	390,000	30,10	0,000	11 739,00	11 739,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:									32 147,70	

SKA1903 - SO 101a Zřízení provizorní objízdné trasy - zvětšení rozsahu plochy										
2	113101111	Sejmutí drnu tl. do 100 mm, v jakékoliv ploše	m2	444,000	570,000	126,000	29,00	12 876,000	16 530,00	3 654,00
8	122452204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti II přes 100 do 500 m3	m3	222,420	304,320	81,900	813,00	180 827,460	247 412,16	66 584,70
17	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	274,500	337,500	63,000	98,00	26 901,000	33 075,00	6 174,00
18	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Připlátek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	1 372,500	1 687,500	315,000	2,00	2 745,000	3 375,00	630,00
19	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	494,100	607,500	113,400	21,60	10 672,560	13 122,00	2 449,44
20	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílu strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhuťněním	m2	444,000	570,000	126,000	25,50	11 322,000	14 535,00	3 213,00
26	564661111	Podklad z kameniva hrubého drčeného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhuťněním plochy přes 100 m2, po zhuťnění tl. 200 mm	m2	888,000	1 140,000	252,000	74,00	65 712,000	84 360,00	18 648,00
27	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	888,000	1 140,000	252,000	149,25	132 534,000	170 145,00	37 611,00
31	919726124	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 500 do 800 g/m2	m2	577,200	741,000	163,800	29,00	16 738,800	21 489,00	4 750,20
36	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spražené ocelobetonové nebo kovové vodorovnou dopravní vzdáleností do 100 m výška mostu do 20 m	t	219,336	281,327	61,991	65,41	14 346,768	18 401,58	4 054,81
27X	564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	0,000	126,000	126,000	145,00	0,000	18 270,00	18 270,00
28X	565145121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š přes 3 m	m2	0,000	126,000	126,000	383,00	0,000	48 258,00	48 258,00
29X	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	0,000	126,000	126,000	301,00	0,000	37 926,00	37 926,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:									252 223,15	

SKA1902 - SO 101 Provizorní objízdna trasa - odstranění - zvětšení rozsahu plochy										
1	113107223	Odstranění podkladů nebo krytů strojní plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drčeného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	444,000	570,000	126,000	59,00	26 196,000	33 630,00	7 434,00
2	113107224	Odstranění podkladů nebo krytů strojní plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drčeného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	444,000	570,000	126,000	69,00	30 636,000	39 330,00	8 694,00
7	113107242	Odstranění podkladů nebo krytů strojní plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živých, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	444,000	570,000	126,000	52,33	23 234,520	29 828,10	6 593,58
4	113311171	Odstranění geosyntetik s uložení na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek geotextilie	m2	577,200	741,000	163,800	9,00	5 194,800	6 669,00	1 474,20
5	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m3	66,600	85,500	18,900	282,50	18 814,500	24 153,75	5 339,25
6	181351103	Rozprostření a urovňání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	444,000	570,000	126,000	77,30	34 321,200	44 061,00	9 739,80
7	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	444,000	570,000	126,000	29,00	12 876,000	16 530,00	3 654,00
8	00572410	osivo směs travní parková	kg	8,880	11,400	2,520	178,39	1 584,103	2 033,65	449,54
18	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním ze spýchkových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	457,190	634,850	177,660	273,52	125 050,609	173 644,17	48 593,56
19	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním Připlátek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	6 410,600	8 897,840	2 487,240	5,95	38 143,070	52 942,15	14 799,08
22	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	457,900	635,560	177,660	159,00	72 806,100	101 054,04	28 247,94
24	997221655	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	457,900	635,560	177,660	21,60	9 890,640	13 728,10	3 837,46
30X	113107221	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl do 100 mm strojní pl přes 200 m2	m2	0,000	126,000	126,000	30,10	0,000	3 792,60	3 792,60
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:									142 649,01	
Vícepráce celkem Kč:									1 690 229,41	

Celkový rozdíil oproti SoD celkem Kč:									475 085,53	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--