

CES:

Číslo a název stavby: CL074042 Žandov, Valteřice - rekonstrukce přivaděče

DODATEK Č. 2 K SMLouvě O Dílo

Číslo zhotovitele:

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 23. 1. 2024 (dále jen „Smlouva“)
dále jen („Dodatek“)**I. Smluvní strany****1.1 Objednatel:**Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické : [REDACTED]
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. [REDACTED]
[REDACTED] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti,
k provádění technického dozoru investora, předání staveniště, přejímání provedených stavebních prací a
k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen „zástupce objednatel“).

1.2 Zhotovitel:Jostav spol. s r. o.

se sídlem : Studánecká 74, 463 03
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4222
zastoupená : Daliborem Zmekem, jednatelem
zástupce pro věci technické : [REDACTED]
IČ : 47785233
DIČ : CZ47785233
bankovní spojení : ČSOB, a.s, pob. Liberec, č.ú. 673526613/0300
telefon : [REDACTED]
fax : [REDACTED]

Vedením realizace stavby ve smyslu § 159 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, je zmocněn [REDACTED] Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je [REDACTED].

II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.2.1. Článek IV. „Cena za dílo“, odst. 4.1. SOD se mění následovně:

	Cena v Kč bez DPH	Sazba DPH v %	Cena v Kč vč. DPH
Dle Smlouvy o dílo	7 294 144,00	21	8 825 917,24
Změnový list č. 2/2024	716 526,45	21	866 997,00
Nově sjednaná cena díla	8 010 670,45	21	9 692 911,24

2.2.3. Článek XVI. Smlouvy Ochrana osobních údajů zní nově následovně:

„16. 1 Smluvní SVS informuje druhou smluvní stranu a její zástupce, že osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s Informacemi o zpracování osobních údajů dodavatelů a smluvních partnerů, které jsou dostupné na webu SVS v sekci GDPR (<https://www.svs.cz/cz/spolecnost/gdpr/>). V tomto dokumentu jsou také uvedeny informace o účelech a době zpracování, právních titulech a o právech, které v souvislosti se zpracováním osobních údajů subjektům údajů náleží.

16. 2 Každá ze smluvních stran informuje své případné zaměstnance a další subjekty údajů o zpracování osobních údajů druhou smluvní stranou. SVS zpracovává osobní údaje v souladu s Informacemi o zpracování osobních údajů dodavatelů a smluvních partnerů dle předchozího odstavce.“

2.2.4. Smlouva se doplňuje o nový Článek XVII. Protikorupční doložka v následujícím znění:

„17.1. Obě smluvní strany potvrzují, že měly možnost se seznámit s Deklarací protikorupčního jednání skupiny Severočeská voda, jejímž členem je SVS. Deklarace je dostupná na webu SVS v sekci Compliance (<https://www.svs.cz/cz/spolecnost/compliance/>).

17.2 Každá ze smluvních stran se zavazuje, že:

- neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti s obstaráváním věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného,
- nebude tolerovat žádné formy korupce, uplácení ani jiného neetického jednání či střetu zájmů a že podezření na takové jednání oznámí druhé smluvní straně, pokud druhá smluvní strana poskytne pro tento účel komunikační kanály a zaváže se, že nikdo nebude vystaven postihu ani znevýhodnění za to, že nahlásí podezření na korupční nebo jiné neetické jednání,
- neposkytne, nenabídne ani neslíbí neoprávněné výhody třetím osobám,
- úplatek nepřijme, ani si jej nedá slíbit, ať už pro sebe nebo pro jiného v souvislosti s obstaráním věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného,
- nebude ani u svých obchodních partnerů tolerovat jakoukoliv formu korupce či uplácení,
- zdrží se jiného jednání, které by mohlo být vnímáno jako přijetí úplatku, podplácení, nepřímé úplatkářství či jiný trestný čin spojený s korupcí dle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.

17.3 Podezření na korupční a neetické jednání či střet zájmů je možné oznamovat SVS prostřednictvím komunikačních kanálů, kterými jsou:

- Elektronická adresa: compliance@svs.cz,
- Korespondenční adresa: Compliance officer, Severočeská vodárenská společnost a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice,
- další způsoby, které SVS aktuálně využívá.

17.4 SVS se zavazuje, že nikdo nebude vystaven postihu ani znevýhodnění za to, že nahlásí podezření na korupční nebo jiné neetické jednání.

17.5 SVS má právo v případě, že druhá smluvní strana poruší jakoukoli povinnost uvedenou výše v této protikorupční doložce, dočasně přerušit plnění uzavřené smlouvy nebo ji okamžitě ukončit odstoupením nebo výpovědí s okamžitou účinností a bez vzniku jakékoli odpovědnosti vůči druhé smluvní straně.

17.6 Pro vyloučení pochybností se uvádí, že SVS si vyhrazuje právo zpřístupnit veškeré informace týkající se porušení této protikorupční doložky (či kteroukoli jejich část) orgánům činným v trestním řízení, regulacím orgánům, jiným vyšetřujícím orgánům či jiným třetím osobám, vyhrazuje si právo zahájit občanskoprávní řízení za účelem získání náhrady škod, které jí byly způsobeny v důsledku porušení tohoto ustanovení.“

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou přílohou Dodatku:

1. Změnový list č. 2/2024

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne

V Stráži nad Nisou, dne 5.12.2024

Objednatel:

Zhotovitel:

12-12-2024

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Severočeská vodárenská společnost a.s.

415 50 Teplice, Pítkovská 1689

IČO 43099469, DIČ CZ43099469

⑤

JOSTAV s.r.o.
Studánecká 74
RAŽ N. N.
7785233
5 159 290-1

Dalibor Zmeko
jednatel
Jostav spol. s r. o.

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 2/2024	
Zhotovitel:		Jostav spol. s r.o.			
Komu:		Severočeská vodárenská společnost a.s. 		Datum: 4. 12. 2024	
Název akce: CL 074 042 Žandov, Valteřice - rekonstrukce přivaděče					
Způsob odeslání/ předání/datum:		poštou	e-mailem	faxem	osobně X
Odkazy		na specifikaci:	ANO – příloha č. 3 výměry asfaltů ANO – příloha č. 5 zkoušky hutnění		
		na výkresy:	ANO – příloha č. 1 výkres oprav komunikace ANO – příloha č. 2 rozkres detailů oprav komunikace		
		na rozpočtové podklady:	ANO – příloha č. 4 změnový rozpočet		
		na jinou část smlouvy:	NE		
Popis a zdůvodnění změny:					
V projektové dokumentaci stavby bylo předpokládáno pouze s provizorní úpravou zpevněných povrchů komunikace v místech startovacích jam a propojů přípojek, neboť v době projekční přípravy měl správce komunikace (KSS LK) v plánu celoplošnou opravu silnice v obci Žandov-Valteřice. Od přípravy projektu po zahájení realizace však došlo k odkladu investice Libereckého kraje na neurčito z důvodu převodu finančních prostředků z plánovaných investic Libereckého kraje do fondu oprav povodňových škod, ke kterým došlo vlivem rozsáhlých povodní v době realizace stavby. Následně byl správcem komunikace vznesen požadavek na opravu asfaltových povrchů ve větším rozsahu – u všech zásahů („oken“), která vznikla při realizaci stavby byla vyžádána úprava do pravidelných tvarů, zároveň u všech zásahů bylo nutno zrealizovat přesahy (zámky) 50 cm na každou stranu od hrany výkopu a zároveň u jam, které byly u sebe blíže než 15 m bylo nutno provést asfaltovou výspravu jedním souvislým pruhem dle TP KSS LK. Pokládku asfaltů v daném rozsahu a typu zásahů (relativně malé čtverce a obdélníky) je nutno realizovat ručním způsobem – tyto výspravy nelze realizovat strojně (finišerem). Tento způsob realizace potvrdili všichni oslovení odborní dodavatelé (poddodavatelé). Z toho důvodu je nutno ve výkazu výměr stavby zrušit položku č. 577144211 a nahradit ji položkami č. 572340111 a č. 572341111, které odpovídají skutečnosti (vyspravení asfaltů po obdobných zásazích v komunikaci). Umístění startovacích a cílových jam a rovněž jejich četnost je ve skutečnosti větší, než se kterým počítá PD. V některých místech je nutno jámy realizovat častěji z důvodů např. stávajících propustků pod silnicí, se kterými projekt nepočítal. Hloubka uložení vodovodního potrubí a hloubka uložení některých propustků je v přímé kolizi, proto je nutné v takovém případě před propustkem provést cílovou jámu a za propustkem zase startovací jámu. Pod propustkem bude propoj dokopán ručně a potrubí bude pod ním propojeno. Umístění jam musí být upraveno dle možností protlakové soupravy a délky návinů daného potrubí. V PD je četnost jam velmi malá a jámy jsou plánovány příliš daleko od sebe – dle staničení PD nelze takto zrealizovat standardními technickými prostředky, 1 záťah je možné realizovat pouze v max. délce cca 96 m čisté délky. V křižovatkách je nutno zajistit bezpečnost a statiku potrubí provizorního vodovodu jeho zahloubením do vozovky, neboť v obci je velmi frekventovaná doprava a vede zde hlavní objízdná trasa. Proto není možné ponechat provizorní vodovod vedoucí napříč křižovatkami pouze na povrchu. Po dokončení vodovodu a zrušení provizorního vodovodu je nutné v těchto místech rovněž položit nové asfalty po překopecích.					
Důvod vícepráce/méněpráce / Důvod pro změnu	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci X	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti X
Počet připojených listů výkresů změny: 2					
Ocenění změny:					
Celkem + 716 526,45 + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):		
Dle Smlouvy o dílo 7 294 144,00 Kč + DPH			0 kalendářních dnů		
Změnový list č. 1/2024 termín 0,00 Kč + DPH					
Změnový list č. 2/2024 716 526,45 Kč + DPH					
8 010 670,45 Kč + DPH					

Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: **+ 716 526,45 Kč** bez DPH.

Navrhovanou změnou nedojde k prodloužení termínu dokončení díla.

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet, výměry, zkoušky): 1+2

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Datum 5.12.2024

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Jednotkové ceny vycházejí ze SoD, nové položky převzaty z ceníku URS.

Komentář k cenovému nárůstu:

Cenový nárůst dle tohoto Změnového listu představuje + 9,82 % z ceny díla dle SoD.

Komentář ke změně lhůty pro dokončení díla a její přiměřenosti:

Prodloužení termínu dokončení díla dle SoD bylo provedeno změnovým listem č. 1 a dodatkem č. 1 SoD s ohledem na povahu víceprací a méněprací.

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí změny

Datum 6.12.2024

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí změny

..... 5.12.2024

Vyjádření zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce) a/nebo jiné změny, které jsou předmětem tohoto Změnového listu, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně posouzení aplikovatelnosti zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na předmětnou změnu, a to zejména s ohledem na § 222 tohoto zákona, přičemž v daném případě se toto ustanovení nepoužije, a souhlasí s provedením této změny.

..... 09-12-2024

..... 10.12.2024

Toto **Přijetí změny** je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující k provedení změny. Dodatek SoD může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.