



**DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO  
"II/171 Sušice - Dražovice, oprava"**

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele: 8510001253

číslo tohoto dodatku zhotovitele:

číslo dodatku č. 1 objednatele: 8510001187

číslo dodatku č. 1 zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele: 8500008949

číslo smlouvy zhotovitele: 24044-01

realizace díla je spolufinancována ze SFDI

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst.4 ZZVZ.

**I. Smluvní strany**

1.1. Objednatel:

**Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.**

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň

statutární orgán: Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

e-mail: [redacted]

datová schránka: qbep485

telefon: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[redacted]  
[redacted]

(dále jen jako „objednatel“)

1.1. Zhotovitel:

**Silnice Klatovy a.s.**

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: oddíl B, vložka 221 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Vídeňská 190/I, 339 01 Klatovy

zastoupen/á: Ing. Janem Švecem, technicko-obchodní ředitel  
(oprávněn na základě plné moci)

IČO: 45357307 DIČ: CZ45357307

e-mail: [redacted]

telefon: [redacted]

datová schránka: tqasgee

kontaktní osoba ve věcech technických:

[redacted]

(dále jen jako „zhotovitel“)

## II. Úvodní ustanovení

Mezi smluvními stranami byla dne 09.05.2024 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla (stavby) s názvem: II/171 Sušice - Dražovice ,oprava (dále jen „SOD“).

## III. Změna SOD

- 3.1. S ohledem na nezbytnost a účelnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb podle SOD, které vyvstaly až v průběhu realizace díla ve smyslu ust. § 222 odst. 4 ZZVZ, se smluvní strany dohodly na tomto dodatku.
- 3.2. Změny se týkají zejména doměrků skutečně provedených ploch asfaltových vrstev a dlážděných rigolů dle GZSPS. Dále pak skutečně provedených úprav vodovodních a kanalizačních poklopů, provedení obrubníků, doplnění mostních svodidel na mostu ev.č. 171-017 dle dodatečného požadavku objednatele a provedení VDZ bílou barvou v obci Dražovice.
- 3.3. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn - změnový list č. 1 vč. rozpočtu ke změnovému listu č. 1. Změnový list č. 1 vč. rozpočtu ke změnovému listu tvoří přílohu tohoto dodatku.
- 3.4. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá
  - a) vícepracím v celkové hodnotě: 550 854,62 Kč bez DPH
  - b) méněpracím v celkové hodnotě: 241 545,72 Kč bez DPH
- 3.5. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:
  - 3.5.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. SOD, po změně provedené dle čl. 3.5.2. dodatku č. 2  
bez DPH: 34 479 013,33 Kč  
se tímto dodatkem zvyšuje o částku 309 308,90 Kč bez DPH.
  - 3.5.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:  
**bez DPH 34 788 322,23 Kč**
- 3.6. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

## IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti

- 4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.
- 4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.
- 4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů.

Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.

- 4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy.
- 4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.
- 4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující:
  - a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.
  - b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatele: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/>.
- 4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.

## V. Závěrečná ustanovení

- 5.1. Pro objednatele i zhotovitele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o., verze 1.2 platné od 20. 05. 2024, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/> (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.
- 5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra.
- 5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel.

- 5.5. Zhotovitel je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn objednatelem nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření.
- 5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně dohodly, že pokud zhotovitel nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném elektronickém certifikátu:
- může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný dodatek opatří autorizovanou konverzí dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky),
  - nebo může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný naskenovaný dodatek zašle elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky), zároveň však musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď osobně, nebo prostřednictvím poštovní přepravy na adresu sídla objednatele.
- 5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.
- 5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

## VI. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- **změnový list č. 2**
- **rozpočet ke změnovému listu č. 2**
- **plná moc**

objednatel:

zhotovitel:

---

**Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.**

Ing. Miroslav Doležal

generální ředitel

*podepsáno elektronicky*

---

**Silnice Klatovy a.s.**

Ing. Jan Švec

technicko-obchodní ředitel

(oprávněn na základě plné moci)

*podepsáno elektronicky*

Za administrativní správnost: XXXXXXXXXX

**Změnový list č. 2**

Předmět díla:	<b>II/171 Sušice - Dražovice, oprava</b>			
Objekt:	SO 101, SO 102, SO 103, SO 104, SO 106			
Objednatel:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň, IČ 72053119			
Zhotovitel:	Silnice Klatovy a.s., Vídeňská 190, 339 01 Klatovy, IČ 45357307			
TDS:	Antonín Beck, Meclov 187, 345 21 Meclov, IČ 73374181			
Projektant:	MACÁN PROJEKCE DS s.r.o., Tyršova 273, Chudenice, 339 01 Klatovy, IČ 28057198			
Popis změny:				
<b>Méněpráce:</b>				
<b>SO 101 - Komunikace</b>				
- pol. č. 35, 39 - nere realizované položky zahrnující provedení VDZ (zastávky BUS)				
- pol. č. 43, 44 - snížení výměry u položek zahrnujících vodorovnou dopravu sutí dle skutečnosti				
<b>SO 103 - Komunikace</b>				
- pol. č. 23, 27 - nere realizované položky zahrnující provedení VDZ (zastávky BUS)				
<b>SO 106 - Průtah Dražovice</b>				
- pol. č. 4, 11 - snížení výměr u položek souvisejících s provedením dlážděného rigolu dle GZSPS				
- pol. č. 26 - nere realizovaná položka z důvodu ponechání stávajících poklopů				
- pol. č. 31, 33 - nere realizované položky související s provedením VDZ před obchodem v obci Dražovice				
<b>Vícepráce:</b>				
<b>SO 101 - Komunikace</b>				
- pol. č. 1, 11, 12, 46 - navýšení výměr u položek zahrnujících provedenou plochu asfaltových vrstev dle GZSPS				
- pol. č. 4, 5, 6, 7, 13 - navýšení výměr u položek souvisejících s provedením dlážděného rigolu u propustku na začátku úseku				
- pol. č. 55 - nová položka zahrnující výškovou úpravu vodovodních poklopů dle skutečnosti				
- pol. 60 - nová položka související s provedením dlážděného rigolu u propustku na začátku úseku				
- pol. 61, 62 - nové položky zahrnující provedení chodníkového obrubníku před č.p. 413 k zajištění plynulého napojení z důvodu navýšení nivity komunikace				
<b>SO 102 - Komunikace</b>				
- pol. č. 1, 11, 12, 36 - navýšení výměr u položek zahrnujících provedenou plochu asfaltových vrstev dle GZSPS				
<b>SO 103 - Komunikace</b>				
- pol. č. 1, 7, 9, 33 - navýšení výměr u položek zahrnujících provedenou plochu asfaltových vrstev dle GZSPS				
- pol. č. 4, 5, 6, 10, 11 - navýšení výměr u položek souvisejících s provedením dlážděného rigolu dle GZSPS a provedením lože pod silniční obrubník před mostem ev.č. 171-017				
- pol. č. 60, 61, 62 - nové položky zahrnující provedení silničního obrubníku před mostem ev.č. 171-017				
- pol. č. 63 - nová položka zahrnující provedení svodidla na mostu ev.č. 171-017				
<b>SO 104 - Komunikace</b>				
- pol. č. 10, 11, 39 - navýšení výměr u položek zahrnujících provedenou plochu asfaltových vrstev dle GZSPS				
<b>SO 106 - Průtah Dražovice</b>				
- pol. č. 2, 6, 8, 36 - navýšení výměr u položek zahrnujících provedenou plochu asfaltových vrstev dle GZSPS				
- pol. č. 52, 53 - nové položky zahrnující provedení VDZ bílou barvou				
- pol. č. 54 - nová položka zahrnující výškovou úpravu vodovodních poklopů dle skutečnosti				
Údaje o změně	Změnu vyvolal:	objednatel; zhotovitel; dle skutečného stavu na stavbě		
	Jedná se o změnu:	zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 a 6 ZZVZ		
Údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenová změna za dodatek č.2 bez DPH		
	náklady na změnu bez DPH	309 308,90 Kč		
	Výše DPH sazba: 21%	64 954,87 Kč		
	náklady na změnu vč. DPH	374 263,77 Kč		
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	31 505 646,71 Kč		
	Cena díla po předchozích dodatcích bez DPH	34 479 013,33 Kč		
	Cena díla po dodatku č. 2 bez DPH	34 788 322,23 Kč		
	Cena díla po dodatku č. 2 vč. DPH	<b>42 093 869,90 Kč</b>		
Změny	Méněpráce celkem bez DPH	-241 545,72 Kč	309 308,90 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH	550 854,62 Kč		
	Koeficient "K" dle SOD	0,46		
Termín	Vliv změny na termín dokončení díla:	žádný		
Odsouhlasení změny	<b>Změnu odsouhlasil:</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>	
	Zhotovitel: [redacted]		[redacted]	
	TDS: [redacted]		[redacted]	
	Projektant: [redacted]		[redacted]	
	Objednatel: [redacted]		[redacted]	
Přílohy	Přílohy: Rozpočet ke Změnovému listu č.2			

## Rozpočet ke změnovému listu č. 2

Název díla: II/171 Sušice - Dražovice, oprava										
MĚNĚPRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozíl celk. ceny Kč
<b>SO 101 - Komunikace</b>										
§ 222 zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 ZVZV										
35	915131111	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé základní	m2	10,000	0,000	-10,000	225,00	2 250,00	0,00	-2 250,00
39	915231112	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisů bílé retroreflexní	m2	10,000	0,000	-10,000	575,00	5 750,00	0,00	-5 750,00
43	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze suchých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	3 422,188	2 857,118	-565,070	18,00	61 599,38	51 428,12	-10 171,26
44	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Přříplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	20 533,128	17 142,708	-3 390,420	1,10	22 586,44	18 856,98	-3 729,46
<b>Rozdíl oproti SoD celkem Kč:</b>										<b>-21 900,72</b>
<b>SO 103 - Komunikace</b>										
§ 222 zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 ZVZV										
23	915131111	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé základní	m2	10,000	0,000	-10,000	225,00	2 250,00	0,00	-2 250,00
27	915231112	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisů bílé retroreflexní	m2	10,000	0,000	-10,000	575,00	5 750,00	0,00	-5 750,00
<b>Rozdíl oproti SoD celkem Kč:</b>										<b>-8 000,00</b>
<b>SO 106 - Komunikace</b>										
§ 222 zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 ZVZV										
4	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	252,50	209,00	-43,50	8,00	2 020,00	1 672,00	-348,00
11	597161111	Rigol dlážděný do lože z betonu prostého tl. 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z lomového kamene tl. do 250 mm	m2	227,50	184,00	-43,50	1 780,00	404 950,00	327 520,00	-77 430,00
26	55241017	poklop šachtový litinový kruhový DN 600 bez ventilace tř D400 pro běžný provoz	kus	11,00	0,00	-11,00	4 897,00	53 867,00	0,00	-53 867,00
31	915231112	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisů bílé retroreflexní	m2	100,00	0,00	-100,00	575,00	57 500,00	0,00	-57 500,00
33	915621111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy	m2	100,00	0,00	-100,00	225,00	22 500,00	0,00	-22 500,00
<b>Rozdíl oproti SoD celkem Kč:</b>										<b>-211 645,00</b>
<b>Rozdíl oproti SoD celkem Kč:</b>										<b>-241 545,72</b>

## VÍCEPRÁCE - položky obsažené v SOD

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozíl celk. ceny Kč
<b>SO 101 - Komunikace</b>										
§ 222 zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 ZVZV										
1	113154333	Frézování živiného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2	25 042,500	25 745,000	702,500	15,50	388 158,75	399 047,50	10 888,75
4	132151254	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3	m3	163,500	167,200	3,700	142,00	23 217,00	23 742,40	525,40
5	162701105R	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na skládku včetně likvidace v souladu se zákonem o odpadech	m3	208,500	212,200	3,700	273,00	56 920,50	57 930,60	1 010,10
6	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	225,000	234,000	9,000	8,00	1 800,00	1 872,00	72,00
7	452312161	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí sedlové lože pod potrubí z betonu tř. C 25/30	m3	32,500	32,900	0,400	2 245,00	72 962,50	73 860,50	898,00
11	573231107	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,40 kg/m2	m2	20 292,500	20 995,000	702,500	6,50	131 901,25	136 467,50	4 566,25
12	577144141	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	25 042,500	25 745,000	702,500	190,00	4 758 075,00	4 891 550,00	133 475,00
13	564861111	Podklad ze štiřkocitrí ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	225,000	234,000	9,000	72,00	16 200,00	16 848,00	648,00
46	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živiným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	1 784,868	2 064,168	279,300	10,20	18 205,65	21 054,51	2 848,86
55	899132212	Výměna (výšková úprava) poklopu vodovodního samonivelačního nebo pevného šoupátkového	kus	4,000	7,000	3,000	1 527,20	6 108,80	10 690,40	4 581,60
60	597161111	Rigol dlážděný do lože z betonu prostého tl. 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z lomového kamene tl. do 250 mm	m2	0,000	4,000	4,000	1 780,00	0,00	7 120,00	7 120,00
61	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	0,000	10,000	10,000	321,00	0,00	3 210,00	3 210,00
62	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	0,000	10,200	10,200	103,00	0,00	1 050,60	1 050,60
<b>Rozdíl oproti SoD celkem Kč:</b>										<b>170 894,56</b>
<b>SO 102 - Komunikace</b>										
§ 222 zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 ZVZV										
1	113154333	Frézování živiného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2	13 800,00	14 187,00	387,00	15,50	213 900,00	219 898,50	5 998,50
11	573231107	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,40 kg/m2	m2	13 800,00	14 187,00	387,00	6,50	89 700,00	92 215,50	2 515,50
12	577144141	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	13 800,00	14 187,00	387,00	190,00	2 622 000,00	2 695 530,00	73 530,00
38	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živiným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	713,92	763,92	50,00	10,20	7 281,97	7 791,97	510,00
<b>Rozdíl oproti SoD celkem Kč:</b>										<b>82 554,00</b>

SO 103 - Komunikace											
§ 222 zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 ZZZV											
1	113154333	Frézování živčního podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m <sup>2</sup> bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m <sup>2</sup>	4 700,000	4 832,000	132,000	15,50	72 850,00	74 896,00	2 046,00	
4	132151254	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	11,660	13,310	1,650	142,00	1 655,72	1 890,02	234,30	
5	162701105R	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na skládku včetně likvidace v souladu se zákonem o odpadech	m <sup>3</sup>	133,660	135,310	1,650	273,00	36 489,18	36 939,63	450,45	
6	181951112	Úprava planě vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m <sup>2</sup>	278,000	282,500	4,500	8,00	2 224,00	2 260,00	36,00	
7	573231111	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,70 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	5 582,000	5 714,000	132,000	9,50	53 029,00	54 283,00	1 254,00	
9	577144141	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m <sup>2</sup>	4 700,000	4 832,000	132,000	190,00	893 000,00	918 080,00	25 080,00	
10	564851111	Podklad ze šetrkorditu ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m <sup>2</sup> , po zhutnění tl. 150 mm	m <sup>2</sup>	168,000	172,500	4,500	70,00	11 760,00	12 075,00	315,00	
11	597661112	Rigol dlážděný do lože z betonu prostého tl. 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z dlažebních kostek velkých	m <sup>2</sup>	168,000	170,000	2,000	2 120,00	356 160,00	360 400,00	4 240,00	
33	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živčným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	327,910	345,010	17,100	10,20	3 344,68	3 519,10	174,42	
60	452312161	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvláštních nároků na prostředí sedlové lože pod potrubí z betonu tř. C 25/30	m <sup>3</sup>	0,000	0,200	0,200	2 245,00	0,00	449,00	449,00	
61	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízení lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	0,000	5,000	5,000	352,00	0,00	1 760,00	1 760,00	
62	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	0,000	5,100	5,100	151,00	0,00	770,10	770,10	
63	911334611	Mostní svodidlo ocelové jednostranné úrovně zádržnosti H1	m	0,000	32,000	32,000	4 451,00	0,00	142 432,00	142 432,00	
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										179 241,27	

SO 104 - Komunikace											
§ 222 zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 ZZZV											
10	573231107	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,40 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	10 250,00	10 538,00	288,00	6,50	66 625,00	68 497,00	1 872,00	
11	577144141	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m <sup>2</sup>	10 250,00	10 538,00	288,00	190,00	1 947 500,00	2 002 220,00	54 720,00	
39	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živčným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	2 462,88	2 500,08	37,20	10,20	25 121,38	25 500,82	379,44	
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										56 971,44	

SO 106 - Průtah Dražovice											
§ 222 zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 ZZZV											
2	113154321	Frézování živčního podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m <sup>2</sup> bez překážek v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy do 30 mm	m <sup>2</sup>	3 430,00	3 485,00	55,00	21,80	74 774,00	75 973,00	1 199,00	
6	573231106	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	4 505,00	4 560,00	55,00	9,50	42 797,50	43 320,00	522,50	
8	577144141	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m <sup>2</sup>	678,00	773,00	95,00	190,00	128 820,00	146 870,00	18 050,00	
36	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živčným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	372,47	384,73	12,26	10,20	3 799,19	3 924,25	125,05	
52	915111111	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá základní	m	0,00	202,00	202,00	10,80	0,00	2 181,60	2 181,60	
53	915121111	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá základní	m	0,00	768,00	768,00	39,00	0,00	29 952,00	29 952,00	
54	899132212	Výměna (výšková úprava) poklopu vodovodního samonivelačního nebo pevného šoupátkového	kus	0,00	6,00	6,00	1 527,20	0,00	9 163,20	9 163,20	
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										61 193,35	

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										550 854,62	
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--

Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:										309 308,90	
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--

## PLNÁ MOC

Obchodní společnost **Silnice Klatovy a.s.**, IČ 45357307, se sídlem Vídeňská 190, Klatovy I, 339 01 Klatovy, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 221 (dále jen „společnost“) zastoupená Ing. Ladislavem Koláčným, předsedou představenstva společnosti

tímto zmocňuje pana Ing. Jana Švece, narozeného dne [redacted] (dále jen „zmocněnec“)

k zastupování společnosti při všech právních jednáních s právníky a fyzickými osobami v souvislosti s výkonem činnosti technicko-obchodního ředitele.

1. Zmocněnec je na základě této plné moci zejména oprávněn zastupovat společnost při všech právních jednáních s právníky a fyzickými osobami v souvislosti s účastí společnosti v zadávacích řízeních podle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a v souvislosti s účastí společnosti ve výběrových řízeních zadávaných mimo zákon č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.
2. Zmocněnec je na základě této plné moci dále oprávněn zastupovat společnost při jednáních s příslušnými úřady a orgány státní správy a orgány samosprávy (zejména s celními úřady, finančním úřadem, katastrálním úřadem, orgány zabývajícími se ochranou životního prostředí (např. ČIŽP), certifikačními orgány, Českou obchodní inspekcí a Českým báňským úřadem) a dalšími obchodními partnery společnosti.
3. Zmocněnec je na základě této plné moci také oprávněn zabezpečovat a koordinovat prodej asfaltových směsí, betonových směsí a kameniva externím odběratelům a jednat s nimi o prodejních cenách a uzavírat (resp. podepisovat) s nimi kupní smlouvy.
4. Zmocněnec je na základě této plné moci také oprávněn jednat s výrobcí stavebních strojů a zařízení, připravovat podklady pro nákup a podepisovat smlouvy o dodání strojů a zařízení (či jejich náhradních dílů), a to až do výše 1.000.000,- Kč bez DPH.
5. Zmocněnec je na základě této plné moci také oprávněn jednat s dodavateli vstupních surovin (zejména kameniva, asfaltu, cementu, vápence, nafty, topného oleje, LPG, elektrické energie a zemního plynu), uzavírat a podepisovat smlouvy o dodávkách jednotlivých komodit pro obalovny Svrčovec a Dobrušín.

Zmocněnec je na základě bodu 1. této plné moci zejména oprávněn podepsat za společnost nabídky v rámci zadávacích a výběrových řízení, včetně návrhu smlouvy přiloženého v těchto nabídkách a všech dalších dokumentů tvořících součást těchto nabídek nebo s nimi souvisejících, dále pak za společnost podat nabídky prostřednictvím elektronických nástrojů zadavatelů a následně se zadavateli jménem výše uvedené společnosti elektronicky komunikovat.

Zmocněnec je na základě bodu 1. a 2. této plné moci také oprávněn podávat návrhy a žádosti, přijímat návrhy, přijímat veškeré doručované písemnosti, odvolávat se proti nim, podávat námítky, jakož se i vzdávat práva na odvolání. Zároveň je oprávněn písemně objasňovat či doplňovat nabídky podané společností v rámci zadávacích a výběrových řízení na základě žádosti zadavatelů či písemně zdůvodňovat mimořádně nízké nabídkové ceny. Tato plná moc se tedy vztahuje také na podepsání dokumentů v souvislosti s případným podáním námitek či jiných opravných prostředků v rámci zadávacích řízení, včetně případného vzdání se práva podání námitek.

Zmocněnec je oprávněn (zejména v souvislosti s výsledkem zadávacích a výběrových řízení) uzavírat za společnost všechny smlouvy se zadavateli, resp. objednateli, (např. smlouvy o dílo, smlouvy o dodávkách apod.), a dále je oprávněn uzavírat za společnost všechny smlouvy s případnými dodavateli stavebních prací či dodávek a služeb (tj. poddodavateli). Zároveň je oprávněn k zastupování společnosti při ostatních souvisejících činnostech a k podepisování souvisejících dokumentů (např. objednávek, zápisů apod.).

Zmocněnec je na základě této plné moci dále oprávněn podepisovat prohlášení o shodě, prohlášení o vlastnostech a CE štítky. Dále zodpovídá za zpracování ceníků (vnitroceny, prodejní ceny) příslušných výrobků a výkonů a podepisuje je.

---

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou, a to od 11.12.2023 do 31.12.2024.

V Klatovech, dne 08.12.2023



Ing. Ladislav Koláčný, předseda představenstva společnosti Silnice Klatovy a.s.

---

Jako výše uvedený zmocněnec tuto plnou moc přijímám.

Ing. Jan Švec, technicko-obchodní ředitel  
Silnice Klatovy a.s.



Silnice Klatovy a.s.  
Vídeňská 190, 339 01 Klatovy  
zapsáno v OR - Krajský soud Plzeň  
oddíl B, vložka 221  
IČ: 45357307 DIČ: CZ45357307



**Ověření - legalizace**

Ověřuji, že pod pořadovým číslem 113YICT7 tuto listinu přede mnou vlastnoručně podepsala níže uvedená osoba, jejíž totožnost byla prokázána:  
Ladislav Koláčný, nar. [REDACTED]

[REDACTED]  
Klatovy, dne 11.12.2023



notářská tajemnice pověřená  
JUDr. Vlastimilem Heřmanem  
notářem v Klatovech



**Ověření - legalizace**

Ověřuji, že pod pořadovým číslem 1141C7TV tuto listinu přede mnou vlastnoručně podepsala níže uvedená osoba, jejíž totožnost byla prokázána:  
Jan Švec, nar. [REDACTED]

[REDACTED]  
Klatovy, dne 11.12.2023



notářská tajemnice pověřená  
JUDr. Vlastimilem Heřmanem  
notářem v Klatovech

