

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo č. 1182-2023-514101 ze dne 27. 10. 2023 („Smlouva“)

SMLUVNÍ STRANY

(1) **Česká republika – Státní pozemkový úřad**

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774

Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové

Zastoupená:

Ve smluvních záležitostech zastoupená:

V technických záležitostech zastoupená:

Pobočky Hradec Králové, Haškova 357/6, 500 02 Hradec Králové; Renata Festová, Pobočka Hradec Králové

Kontaktní údaje:

Tel.:

E-mail: hkralove.pk@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu:

DIČ: CZ01312774 (*není plátce DPH*)

(„Objednatel č. 1“)

(2) **Ředitelství silnic a dálnic s. p.**

se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4, IČO: 659 93 390

v zastoupení Ředitelství silnic a dálnic s. p., Závod Praha

Zastoupená:

Ve smluvních záležitostech zastoupená:

V technických záležitostech zastoupená:

D11

Kontaktní údaje:

Tel.:

E-mail:

ID datové schránky: zjq4rhz

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu:

DIČ: CZ65993390

(„Objednatel č. 2“)

(3) **Sdružení Geodézie Východní Čechy spol. s r.o. a AGROPROJEKCE LITOMYŠL spol. s r.o.**

Správce: Geodézie Východní Čechy spol. s r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem J. Purkyně 1174, 500 02 Hradec Králové, IČO: 45536058, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1583.

Zastoupená:

Ve smluvních záležitostech zastoupená:

V technických záležitostech zastoupená:

Kontaktní údaje:

Tel.:

E-mail:

ID datové schránky: xkh752j

Bankovní spojení: ČSOB, a.s. Hradec Králové

Číslo účtu:

DIČ: CZ45536058

a

Druhý společník: „AGROPROJEKCE LITOMYŠL, spol. s r.o.“

Společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Rokycanova 114, 566 01 Vysoké Mýto, IČO: 64255611, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 8321

Zastoupená:

Ve smluvních záležitostech zastoupená:

Kontaktní údaje:

Tel.:

E-mail: agroprojekce@agroprojekce.cz

ID datové schránky: gv6y8j4

Bankovní spojení: MONETA Money Bank a.s., Ústí nad Orlicí

Číslo účtu:

DIČ: CZ64255611

(„Zhotovitel“)

(Objednatel č. 1 a Objednatel č. 2 a Zhotovitel dále jako „**Smluvní strany**“ a každý z nich samostatně jako „**Smluvní strana**“)

1. PREAMBULE

Důvodem vyhotovení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je:

- změna názvu a právní formy u objednatele č. 2, kdy se od 1. 1. 2024 mění právní forma a název příspěvkové organizace Ředitelství silnic a dálnic ČR na státní podnik Ředitelství silnic a dálnic s. p. dle zákona č. 184/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích. Současně došlo v září 2024 ke změně adresy sídla objednatele č. 2.
- změna osoby jednající v technických záležitostech za objednatele č. 1. Do oprávněných osob v technických záležitostech byla přidána

- navýšení jednotkových položkových cen (Měrných jednotek) dle článku 3.6 Smlouvy na základě žádosti Zhotovitele ze dne 13. 11. 2024. Průměrná roční míra inflace za rok 2023 je stanovena Českým statistickým úřadem na 10,7 %, a proto může být, v souladu s čl. 3.6 Smlouvy, provedeno navýšení jednotkových položkových cen (Měrných jednotek) nejvýše o 10 %. Navýšení jednotkových položkových cen (Měrných jednotek) se dle čl. 3.6 Smlouvy týká těch částí Díla, které dosud nebyly provedeny a s jejímž provedením Zhotovitel není v prodlení. Konkrétně se tedy jedná o navýšení jednotkových položkových cen (Měrných jednotek) u všech dílčích částí hlavního celku 6.3 (Návrhové práce) a hlavního celku 6.4 (Mapové dílo).

2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1 Navýšení ceny dle článku 3.6 Smlouvy

Zhotovitel požádal dopisem ze dne 13. 11. 2024 v souladu s čl. 3 odst. 3.6 Smlouvy o navýšení jednotkových položkových cen za použití ročního indexu průměrné meziroční míry inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen uveřejňovaného Českým statistickým úřadem pro ty části Díla, které dosud nebyly provedeny a s jejímž provedením Zhotovitel není v prodlení.

Zhotovitel je oprávněn požádat o navýšení jednotkových položkových cen (Měrných jednotek), pokud Průměrná roční míra inflace přesáhne 3 % za předchozí rok.

Navýšení jednotkových položkových cen provedené dle čl. 3.6 Smlouvy může v každém kalendářním roce činit až 10 %.

Průměrná roční míra inflace v roce 2023 dosáhla 10,7 %.

V souladu se smluvním ujednáním dojde k navýšení jednotkových položkových cen o 10 %.

Konkrétně se tedy jedná o navýšení jednotkových položkových cen (Měrných jednotek) u všech dílčích částí hlavního celku 6.3 (Návrhové práce) a hlavního celku 6.4 (Mapové dílo).

Objednatel žádost schválil a s navýšením jednotkových položkových cen u dílčích částí díla hlavních celků 6.3. a 6.4 souhlasí.

Celková cena díla ve znění dodatku č. 1 se tímto navyšuje o 45 135 Kč bez DPH (54 613,35 Kč včetně DPH).

Současně dochází ke změně ceny díla uvedené v článku 3. Smlouvy následovně:

Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH	
Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH	
Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH	
Celková cena Díla bez DPH	978 345,00 Kč
DPH 21 %	205 452,45 Kč
Celková cena Díla včetně DPH	1 183 797,45 Kč

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 1, se nemění.
- 3.2 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel č. 1.
- 3.3 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
- 3.4 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je následující příloha:
Položkový výkaz činností – KoPÚ Kukleny – Dodatek č. 1

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad
Místo: Hradec Králové
Datum:

„elektronicky podepsáno“

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Místo: Praha
Datum:

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
02.01.2025 20:03:28

Sdružení Geodézie Východní Čechy spol. s r.o.
a AGROPROJEKCE LITOMYŠL spol. s r.o.
Místo: Hradec Králové
Datum:

Digitálně

Datum: 2024.11.29
08:27:52 +01'00'

Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kukleny včetně ucelené části k.ú. Plačice a Stěžery - Dodatek č. 1

Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku	Měrná jednotka	Počet Měrných jednotek	Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč dle SOD	Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč dle Dodatku č. 1	Cena bez DPH celkem v Kč dle Dodatku č. 1	Termín předání k akceptačnímu řízení
6.2	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“					
6.2.1						30.5.2024
6.2.2						30.7.2024
6.2.4						30.8.2024
6.2.5						30.8.2024
6.2.7						30.10.2024
6.2.8						30.10.2024
„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč						30.10.2024
6.3	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“					
6.3.1						
6.3.1 i) a)						
6.3.1 i) b)						30.8.2025
6.3.1 i) c)						
6.3.2 h)						
6.3.2 h) i)						na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) ii)						na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) iii)						na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2						30.06.2026
6.3.3						do 1 měsíce od výzvy Objednatele
6.3.4						do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5						
6.3.5 i)						do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5 ii)						do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5 iii)						do 3 měsíců od výzvy Objednatele
„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč						xxxxx
6.4	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“					
„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč						do 3 měsíců od výzvy Objednatele
„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč						xxxxx

Rekapitulace kalkulace ceny					
1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč					
2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč					
3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč					
Celková cena bez DPH v Kč				978 345,00	
DPH 21% v Kč				205 452,45	
Celková cena Díla včetně DPH v Kč				1 183 797,45	

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Místo: Hradec Králové

Datum:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Místo: Praha

Datum:

"elektronicky podepsáno"

Sdružení Geodézie Východní Čechy spol. s r.o. a AGROPROJEKCE LITOMYŠL spol. s r.o.

Místo: Hradec Králové

Datum:

Digitálně

Datum: 2024.11.29
08:28:09 +01'00'

2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem.

3) V případě, že se v době zadávání Veřejné zakázky nepředpokládá změna katastrální hranice, bude vždy uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná.

4) Závazné termíny plnění dílčích částí Hlavního celku budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Hlavního celku nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací.

7) Počet Měrných jednotek bude stanoven podle původní katastrální hranice.

11) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce.

12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována změna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu.