

název díla:	Oprava podlahových konstrukcí - kolektoru Ďáblice - 1.-3. st.		
smlouva číslo:	SODM - 48/2024	ze dne:	07.10.2024
zhotovitel:	Jubosa s r.o.		

ZMĚNOVÝ LIST č.: 1

Změnu navrhuje :	objednatel		
Důvody změny:	změna projektu:	Ne	
	dodatečný požadavek:	Ne	
	jiné důvody:	Ano	
Původní termín realizace do:	18.02.2025	Fyzicky provede :	zhotovitel
Nový termín realizace:	30.04.2025		
Popis změny, případně náčrtek :			
Při realizaci bylo zjištěno, že skutečná šířka chodby je v jednotlivých úsecích proměnná (2,4 - 1,8 m). Projektová dokumentace uvažovala chodbu šířky 1,8 m. Skutečné šířky chodeb byly porovnány s projektovou dokumentací a byl provdén výkaz víceprací. Jedná se o navýšení položek na bourání podlah, odvozu suti, geotextilii, výztuž a beton pro podlahovou konstrukci, viz Soupis víceprací - ZL1. Z důvodu navýšení objemu stavebních prací je posunut termín dokončení na 30. 4. 2025, viz harmonogram.			