

Změnový list			
Evidenční číslo a název Stavby: 3271125108 - I/31 HRADEC KRÁLOVÉ - KŘÍŽOVATKA MILETA Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 502.1 - PŘELOŽKA HORKOVODU EOP VĚTEV "C" Číslo a název podobjektu/rozpočtu: 502.1.2 - PŘELOŽKA HORKOVODU EOP VETĚV C - ETAPA II		Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 502.1.2/001	Číslo ZBV: 023.3
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 14.12.2023 (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s.p. se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4 Zhotovitel: Společnost M – SILNICE a Integra stavby, I/31 HK Mileta Popis Změny: V rámci Oznámení ze dne 28.08.2024 (č. j. 015/Mileta/ozn) Zhotovitel konstatoval požadavek ze strany budoucího správce přeložky horkovody (Elektrárny Opatovice, a.s.) na změnu způsobu montáže potrubí. V rámci projektové dokumentace bylo uvažováno s ručním pěněním kladeného potrubí, nicméně k dosažení maximální požadované kvality spojů a kladení potrubí v souladu s Technickými připojovacími podmínkami provozovatele (konkrétně bod 6.3.3 Materiál pro potrubní vedení), je vyžadováno pěnění strojní. Předmětná změna byla projednána a odsouhlasena v rámci uskutečněného jednání dne 05.08.2024. Současně byl dne 29.08.2024 vydán Pokyn Správce stavby k provedení těchto změn. Změna se týká položek č. 100, 101 a 102.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	
0,00	381 350,00	381 350,00	
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:			
Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis
Supervize	jméno	datum	podpis
Správce stavby	jméno	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice státního podniku 10-11.6)		jméno	datum
		podpis	Ředitelství silnic a dálnic s. p. 23.01.2025 10:50:54
Zhotovitel	jméno	datum	podpis

3.6.20.5

Evidenční list vyhrazené změny

Evidenční číslo a název Stavby:
3271125108 - I/31 HRADEC KRÁLOVÉ - KŘÍŽOVATKA MILETA
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
SO 301.1 - ODVODNĚNÍ SOKOLSKÉ ULICE
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
301.1.1 - ODVODNĚNÍ SOKOLSKÉ ULICE - ETAPA I

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
301.1.1/001

Číslo ZBV:
024.1

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 14.12.2023 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s.p. se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost M – SILNICE a Integra stavby, I/31 HK Mileta

Popis Změny:

Potřeba provedení těchto změn vznikla na základě upřesnění provedených prací v rámci zpracování RDS. Navržené změny nemají vliv na výslednou kvalitu díla a neovlivňují požadavky dokumentace PDPS. Jedná se o změny, které si Objednatel vyhradil jako změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, přičemž zákonné podmínky jsou splněny. Vyhrazené změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky, mění se pouze rozsah stavebních prací, které byly uvedeny v původní smlouvě. Dle výše uvedených skutečností lze konstatovat, že podmínky § 100 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek byly splněny.

Změna se týká položek č. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 36, 66, 69

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-315 219,38	396 166,23	80 946,85

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Supervize	jméno	datum	podpis
Správce stavby	jméno	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Dílečně podepsal

Objednatel (oprávněná osoba Objednatel dle § 24
Směrnice státního podniku 10-S-11.6)

jméno

datum

podpis

Ředitelství silnic a dálnic s.p.
24.01.2025 08:44:09

Zhotovitel

jméno

datum

podpis

Dílečně podepsal
Datum: 20250119
17:04:58 v01107

3.6.20.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:
3271125108 - I/31 HRADEC KRÁLOVÉ - KŘÍŽOVATKA MILETA
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
SO 301.1 - ODVODNĚNÍ SOKOLSKÉ ULICE
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
301.1.1 - ODVODNĚNÍ SOKOLSKÉ ULICE - ETAPA I

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
301.1.1/001

Číslo ZBV:
024.3

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 14.12.2023 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s.p. se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost M – SILNICE a Integra stavby, I/31 HK Mileta

Popis Změny:

AD.1 - Již v rámci beranění štětovnic (dočasných) pro výstavbu jámy retenční nádrže RN02 pro SO 301.1 bylo zástupci provozovatele inženýrské sítě, GASNET Služby, s.r.o., upozorněno na nepříznivé vibrace, které mají dopad na sousedící potrubí plynovodu. Proto na základě jejich požadavku bylo rozhodnuto, že dočasně beraněné štětovnice budou v zemi ponechány jako trvalé. O těchto skutečnostech byla vedena korespondence Zhotovitele i Správce stavby a jsou doloženy v dokladové části ZBV.

Změna se týká položek č. 17 a 101

AD.2 - V rámci upřesnění a zpracování dokumentace RDS došlo k úpravě návrhu retenčních nádrží RN1 a RN2 s ohledem na dodavatele jednotlivých prefabrikátů. Návrh retenčních nádrží respektuje veškeré parametry vyplývající z dokumentace PDPS. S ohledem na úpravy podoby RN vzešly další dílčí úpravy související s výše uvedeným.

- Zhloubení obou RN o cca 0,65 – 0,70 m
- Trasové úpravy nátoku do RN1
- Protažení stoky A, zkrácení stoky A1
- Posun šachty 301/A/05
- Zhloubení čerpací stanice (mokrá jímka o 0,41 m, suchá jímka o 0,14 m)
- Změna DN výtoku ČS z DN 100 na DN 125 s ohledem na snížení rychlosti čerpání v rámci ponížení přítoku do stávající kanalizace spol. VAK HK

Byly doplněny obrubníkové odvodňovací žlaby a uliční vpusti v místě průsečné křižovatky ulic Sokolská x Zborovská. Odvodňovací prvky byly doplněny v místě směrovacích/dělicích ostrůvků dle vrstevnicového plánu nového stavu.

Dále byl doplněn vyústní kus obrubníkového odvodňovacího žlabu na konci úseku v levém jízdním pásu na základě vrstevnicového plánu SO 101 + došlo k posunu uliční vpusti v pravém jízdním páse ve směru staničení z důvodu napojení vyústního kusu obrubníkového odvodňovacího žlabu do šachty kanalizace.

Došlo k posunu šterbinových žlabů v místě autobusových zálivů do prostoru zastávek a posunu uliční vpusti UV 301.1/A/17 u vodovodní odkalovací šachty (SO 352).

Všechny výše projednané změny byly odsouhlaseny na výrobním výboru ze dne 27.03.2024 za účasti Objednatele, Zhotovitele, TDI a budoucího správce majetku.

Navržené změny vyplývají z rozdílné podrobnosti zpracování PDPS a RDS, kdy RDS již v sobě zohledňuje technologické postupy zhotovitele v návaznosti na dořešení všech souvisejících detailů, podrobné dimenzování konstrukčních částí a technické zásady pro provádění prací.

Změna se týká položek č. 18, 21, 31, 34, 35, 43, 44, 58, 59, 60, 61, 62, 68, 102, 103, 104, 105, 106

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-843 948,00	1 224 591,84	380 643,84

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis	Digitálně podepsal Datum: 2024.03.17 17:24:40 UID: 100
Supervize	jméno	datum	podpis	
Správce stavby	jméno	datum	podpis	Digitálně podepsal Datum: 2024.03.17 17:24:40 UID: 100

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

3.6.20.7

Změnový list			
Evidenční číslo a název Stavby: 3271125108 - I/31 HRADEC KRÁLOVÉ - KŘÍŽOVATKA MILETA Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 301.1 - ODVODNĚNÍ SOKOLSKÉ ULICE Číslo a název podobjektu/rozpočtu: 301.1.1 - ODVODNĚNÍ SOKOLSKÉ ULICE - ETAPA I		Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 301.1.1/001	Číslo ZBV: 024.3
Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice státního podniku 10-S-11.6)		Digitálně podepsal Ředitelství silnic a dálnic s. p. 24.01.2025 08:43:47	
jméno		datum	podpis
Zhotovitel		datum	podpis
jméno			