

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „**občanský zákoník**“)

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565
Zastoupený: MVDr. Václavem Gargulákem, generálním ředitelem
IČ: 708 90 013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXX
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXX
Zástupce ve věcech technických: XXXXXXXXXXXX
Tel: XXXXXXXXXXXX
Email: XXXXXXXXXXXX

(dále též jen „Objednatel“)

2. Zhotovitel:

RYBÁK – PROJEKTOVÁNÍ STAVEB, spol. s r.o.

Sídlo: Havlíčkova 139/25a, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu C, vložce 25818
Zastoupený: Ing. Vítem Rybákem, jednatelem
IČ: 253 25 680
DIČ: CZ25325680
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXX
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXX
Zástupce ve věcech technických: XXXXXXXXXXXX
Tel: XXXXXXXXXXXX
Email: XXXXXXXXXXXX

(dále též jen „Zhotovitel“)

Společně v dalším textu rovněž jen „Smluvní strany“

II. Předmět dodatku

- Mezi Smluvními stranami byla dne 28. 3. 2024 uzavřena smlouva o dílo, jejímž předmětem je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele dílo (projekční práce) s názvem „**VD Brno, oprava mostovky a železobetonových konstrukcí**“ - PD, číslo smlouvy objednatele 655/2024-SML (dále též jen „Smlouva“).
- V průběhu provádění projekčních prací byly zjištěny následující skutečnosti odlišné od zadání rozsahu stavby, které bylo podkladem výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu na uvedené projekční práce.
V rámci vyjadřovací činnosti byla zjištěna přítomnost veřejného vodovodu ve správě Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., která nebyla Objednateli doposud známa. Vodovod se nachází uvnitř tělesa mostovky a byl potvrzen na základě podrobného průzkumu správcem vodovodu, kdy byly také nalezeny šachty ukryté pod asfaltovým krytem vozovky před a za hrází.

3. Vzhledem k uvedené skutečnosti není možné realizovat projekt v rozsahu dle původního zadání rozsahu stavby. Vodovod bude nutné přeložit v parametrech požadovaných správcem. Jelikož dle platné normy nesmí být v konstrukci mostovky, která je součástí hráze, tlakové potrubí, je nutné provést jiné technické řešení oproti stávajícímu. Tato přeložka vyžaduje zpracování projektové dokumentace vodovodu osobou s potřebnou odborností, a dále změnu technického řešení zábradlí z důvodu vedení nového vodovodu. Bude se jednat o dílčí projektovou dokumentaci představující vícepráce ve výši 188 000 Kč bez DPH a vyžadující prodloužení termínů pro provádění Díla.
4. V souvislosti se shora uvedenými změnami rozsahu provádění díla se Smluvní strany dohodly na prodloužení termínu pro dokončení díla a dále na zvýšení celkové ceny díla o částku 188 000,00 Kč bez DPH
5. Na základě výše uvedeného se mění ustanovení čl. III. odst. 1. Smlouvy a nově zní takto:

III. Termíny a místo plnění Díla

1. Zhotovitel se Dílo zavazuje provést v těchto termínech:

Původní znění:

1. Zhotovitel se Dílo zavazuje provést v těchto termínech:

<i>termín podání kompletní žádosti o vydání příslušného povolení stavby (tj. okamžik, kdy budou stavebnímu úřadu doručeny všechny nezbytné a vyžádané doklady)</i>	<i>do 22. 11. 2024</i>
<i>termín dokončení a předání dokumentace DPS</i>	<i>do 31. 12. 2024</i>

Nové znění:

<i>termín podání kompletní žádosti o vydání příslušného povolení stavby (tj. okamžik, kdy budou stavebnímu úřadu doručeny všechny nezbytné a vyžádané doklady)</i>	<i>do 30. 4. 2025</i>
<i>termín dokončení a předání dokumentace DPS</i>	<i>do 30. 5. 2025</i>

6. Na základě výše uvedeného se dále mění ustanovení čl. IV. odst. 1. Smlouvy a nově zní takto:

IV. Cena Díla

Původní znění:

1. Smluvní strany sjednávají pevnou cenu Díla pro rozsah plnění dle Smlouvy, a to ve výši:

<i>DPS</i>	<i>60 000,00 Kč</i>
<i>CELKEM (cena Díla)</i>	<i>434 000,00 Kč</i>

Změna:

<i>cena víceprací bez DPH</i>	<i>188 000,00 Kč</i>
-------------------------------	----------------------

Hodnota změny závazku ze smlouvy o dílo je ve výši 188 000,00 Kč bez DPH, což představuje 43,32% změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

Nové znění, upravená cena včetně víceprací:

<i>DPS</i>	<i>248 000,00 Kč</i>
<i>CELKEM (cena Díla)</i>	<i>622 000,00 Kč</i>

III. Závěrečná ustanovení

1. Všechna ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

2. Objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen "zákon o registru smluv"). V případě, že dle zákona o registru smluv podléhá smlouva uveřejnění ve smyslu tohoto zákona, jsou Smluvní strany srozuměny s tím, že Objednatel tuto Smlouvu uveřejní, a to požadovaným způsobem v zákonem stanovené lhůtě.
3. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Plnění, která odpovídají předmětu Smlouvy ve znění tohoto dodatku, a která si Smluvní strany poskytnou od uzavření tohoto dodatku do dne jeho účinnosti, se považují za plnění poskytnutá podle Smlouvy ve znění tohoto dodatku.

V Brně dne:13.2.2025

Ve Brně dne:3.2.2025

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
Povodí Moravy, s.p.
MVDr. Václav Gargulák
generální ředitel

.....
RYBÁK – PROJEKTOVÁNÍ STAVEB, spol s r.o.
Ing. Vít Rybák
jednatel