

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele: SOD/OMM-0522/2024, č. zhotovitele: MIROS24300328

uzavřený podle ustanovení § 1901 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění:

Zhotovitel: **MI Roads a.s.**
Sídlo: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
IČ: 17331099
DIČ: CZ17331099
Číslo účtu: 123-6606630207/0100
Zastoupen: Ing. Zdeňkem Ludvíkem, předsedou správní rady a Ing. Markem Steinerem, členem správní rady
Právní forma, registrace: akciová společnost, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 27461
Datová schránka: 4cviz5t

(dále též jen jako „zhotovitel“)

a

Objednatel: **Město Jaroměř**
Sídlo: nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř
IČ: 00272728
DIČ: CZ00272728
Číslo účtu: 4626131369/0800
Zastoupené Bc. Janem Borůvkou, starostou
Datová schránka: sbwbzd5

(dále též jen jako „objednatel“)

společně dále též jako „smluvní strany“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na tomto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele: SOD/OMM-0522/2024, č. zhotovitele: MIROS24300328 (dále jen jako „dodatek“)

Čl. I.

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku na změnu termínu plnění.
2. Původní znění čl. IV. odst. 1. smlouvy:
 1. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré práce a povinnosti uvedené v čl. III. v časovém období daném:
 - termínem zahájení stavebních prací: do 5 dnů od předání staveniště;
 - termínem dokončení díla: do 3 měsíců od předání staveniště (dokončením stavebních prací a předáním celého díla)
3. Smluvní strany se dohodly, že čl. IV. odst. 1. smlouvy se **nahrazuje a nově zní:**

1. *Zhotovitel se zavazuje provést veškeré práce a povinnosti uvedené v čl. III. v časovém období daném:*
 - *termínem zahájení stavebních prací na části díla – V Hruštičkách: do 5 dnů od předání staveniště pro tuto část díla;*
 - *termínem dokončení části díla – V Hruštičkách: do 3 měsíců od předání staveniště pro tuto část díla (dokončením stavebních prací a předáním části díla – V Hruštičkách)*
 - *termínem zahájení stavebních prací na části díla – Polcovský Dvůr: do 5 dnů od předání staveniště pro tuto část díla;*
 - *termínem dokončení díla – Polcovský Dvůr: do 3 měsíců od předání staveniště pro tuto část díla (dokončením stavebních prací a předáním části díla – Polcovský Dvůr)*
4. Nedojde-li k předání staveniště pro část díla „Polcovský Dvůr“ z jakéhokoli důvodu tak, aby konečný termín pro dokončení této části díla byl nejpozději 30. 6. 2025, dohodly se smluvní strany na tom, že zhotovitel v takovém případě není povinen tuto část díla provést, pokud objednateli písemně oznámí, že tuto část díla nebude provádět. V takovém případě se o tuto část díla snižuje rozsah díla. Pokud zhotovitel objednateli písemně neoznámí, že tuto část díla nebude provádět, má právo požadovat navýšení ceny prací provedených po 30. 6. 2025, a to o výši změny cenové hladiny určené podle následujících pravidel. Cena prací provedených po 30. 6. 2025 se zvýší tak, že se cena prací jinak určená na základě přílohy smlouvy „Cenová nabídka včetně oceněného výkazu výměr“ navýší o změnu cenové hladiny mezi kalendářním čtvrtletím, pro které byla omezena platnost nabídky zhotovitele (tj. třetí čtvrtletí roku 2024) a kalendářním čtvrtletím, ve kterém byla provedena ta která práce. Za ukazatel změny cenové hladiny přitom bude sloužit „Index cen stavebních děl podle klasifikace CZ-CC“ vyhlášený Českým statistickým úřadem pro jednotlivá kalendářní čtvrtletí, a to s tím, že bude využíván index pro kód CC-CZ = 2 – Inženýrská díla. Pokud by došlo k nahrazení zvoleného cenového indexu jiným indexem vyhlášeným Českým statistickým úřadem, bude použitý tento nový index. Při zrušení zvoleného cenového indexu bude použitý index podobný.
5. Ujednání o navýšení ceny prací provedených po 30. 6. 2025 dle odst. 4 tohoto článku dodatku je ujednáním speciálním k čl. V odst. 4 první větě a čl. V odst. 7 první větě smlouvy a takové navýšení není považováno bez dalšího za vícepráci. Budou-li současně v období po 30. 6. 2025 prováděny vícepráce, bude ocenění těchto víceprací dle předpokladů čl. V odst. 11 první věty smlouvy též zvýšeno, a to podle předpokladů odst. 4 tohoto článku dodatku. S ohledem na to, že vyhodnocení případného navýšení ceny prací je závislé na zveřejnění cenového indexu Českým statistickým úřadem, sjednávají současně smluvní strany možnost předložení samostatné faktury pouze na navýšení ceny prací o změnu cenové hladiny, a to bez zbytečného odkladu po zveřejnění příslušného cenového indexu. Čl. IV smlouvy tak musí být vykládán s přihlédnutím k této možnosti.
6. Objednatel je povinen převzít samostatně též část díla „V Hruštičkách“. Ode dne převzetí této části díla běží pro tuto část díla záruční doba v délce 60 měsíců. Ve zbývajícím rozsahu tím nejsou ujednání čl. XII smlouvy dotčena.

Čl. II.

1. Smluvní strany se dohodly, že Město Jaroměř bezodkladně po uzavření tohoto dodatku odešle dodatek k řádnému uveřejnění do registru smluv. O uveřejnění dodatku Město Jaroměř bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.

2. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li dodatek zveřejněn ani 3 měsíce od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku.
3. Smluvní strany se dohodly, že povinnost uveřejnit prostřednictvím registru smluv úplný obsah smlouvy se nevztahuje na technickou předlohu, návod, výkres, projektovou dokumentaci, model, způsob výpočtu jednotkových cen, vzor a výpočet.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku prostřednictvím registru smluv ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zveřejnění dodatku v registru provede výhradně objednatel.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení. V případě jeho vyhotovení v elektronické formě ve formátu .pdf, obdrží každá smluvní strana oboustranně elektronicky podepsaný datový soubor tohoto dodatku.
6. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
7. Tento dodatek byl schválen na jednání rady města dne 08.01.2025 pod číslem usnesení 0031-01-2025-OMM-RM.

V Praze dne

V Jaroměři dne

Ing. Zdeněk
Ludvík

Digitálně podepsal
Ing. Zdeněk Ludvík
Datum: 2025.02.06
05:25:01 +01'00'

.....
Zhotovitel:

Ing. Zdeněk Ludvík, předseda správní rady

.....

Objednatel:

Bc. Jan Borůvka, starosta

Ing. Marek
Steiner

Digitálně podepsal
Ing. Marek Steiner
Datum: 2025.02.04
07:59:46 +01'00'

.....
Zhotovitel:

Ing. Marek Steiner, člen správní rady