

Dodatek č. 1

k dílčí smlouvě číslo: 04PU-002111 ze dne 22.7.2024,
uzavřené na základě Rámcové dohody č. 04PU-001347
na realizaci veřejné zakázky: „Sít' STC kraj – oblast JIHOZÁPAD, výspravy AHV 2022 - BN
AHV 6“
(dále jen „**Dodatek č. 1**“)

Tento Dodatek č. 1 byl sepsán
mezi:

1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „**ŘSD**“)

a

2. Společnost „STC AHV JZ, ČNES+PDC“

Správce: ČNES dopravní stavby, a.s.

se sídlem Kladno, Kročehlavy, Milady Horákové 2764, 272 01
IČO: 47781734
DIČ: CZ47781734
zápis v obch. rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 4964
právní forma: akciová společnost
jako správce společnosti „STC AHV JZ, ČNES+PDC“

a

Společník 1: PDC SIMOST s.r.o.

se sídlem: Jižní náměstí 32/15, Dolní Heršpice, 619 00 Brno
IČO: 25309684
DIČ: CZ25309684
zastoupeno:
jako společník společnosti „STC AHV JZ, ČNES+PDC“

bankovní spojení:

zastoupen:

(dále jen „**Dodavatel**“)

(ŘSD a Dodavatel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

Preamble

1. Smluvní strany uzavřely dne 22.7.2024 dílčí smlouvu na základě uzavřené Rámcové dohody ze dne 20.2.2023 v souvislosti s realizací veřejné zakázky „**Sít' STC kraj – oblast JIHOZÁPAD – výspravy AHV 2022**“ (dále jen „**Dílčí smlouva**“ a „**Rámcová dohoda**“). Z důvodu zvýšení objemu Plnění (tj. opravných prací, tedy provedení výprav asfaltových hutněných vrstev, frézování a těsnění spár vozovky) způsobeného zjištěním menšího množství trhlin asfaltových hutněných vrstev vozovek, než bylo předpokládáno, se Smluvní strany dohodly na změně Ceny plnění sjednané v Příloze č. 1 Dílčí smlouvy.
2. Předmětná změna splňuje podmínky uvedené v ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a nepředstavuje tedy podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
3. Smluvní strany na základě výše uvedeného proto dále uzavírají tento Dodatek č. 1 v souladu s čl. 16.2 Rámcové dohody, kterým se mění Příloha č. 1 následovně:

I.

Předmět Dodatku č. 1

1. Důsledkem navýšení objemu Plnění došlo ke změně objemu prací a celkové Ceny plnění uvedené v Příloze č. 1 – Položkový rozpočet Plnění v souladu s odstavcem č. 4 Dílčí smlouvy. Příloha č. 1 Dílčí smlouvy se nahrazuje Přílohou č. 1, která je součástí tohoto Dodatku č. 1.

Původní celková Cena dle Dílčí smlouvy:	36 042 371,62 Kč bez DPH
Částka Dodatku č. 1:	1 152 427,60 Kč bez DPH
Nová celková Cena:	37 194 799,22 Kč bez DPH

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Ostatní ustanovení Dílčí smlouvy nedotčené tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve formě elektronického originálu s elektronickými podpisy oprávněných osob smluvních stran.

4. Smluvní strany po přečtení Dodatku č. 1 prohlašují, že byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran a souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz tohoto připojují své podpisy.

Příloha č. 1 - Aktualizovaná Příloha č. 1 – Položkový rozpočet Plnění

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 1 K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
08.04.2025 13:32:40



Digitálně podepsal
Datum: 2025.04.02 08:53:00 +0200

Podpisový list elektronického schvalování ZBV

Evidenční číslo a název Stavby:

Síť STC kraj - oblast JIHOZÁPAD - výspravy AHV 2022 (median), 04PU-002111 BN
AHV 6 ISPROFIN/ISPROFOND: 500 116 0009

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Síť STC kraj - oblast JIHOZÁPAD - výspravy AHV 2022 (median)

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

Síť STC kraj - oblast JIHOZÁPAD - výspravy AHV 2022 (median)

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

000/1

Číslo ZBV:

1

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4 - Krč

IČ: 65993390

Zhotovitel:

Společnost "STC AHV JZ, ČNES + PDC"

ČNES dopravní stavby, a.s.

Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno - Kročehlavy

IČ: 477 81 734

Finanční rekapitulace ZBV č. 1

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1	0,00	1 152 427,60	1 152 427,60

Podpisy vyjadřující souhlas se Změnou :

Zhotovitel:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění

Příloha č. 9 - Rozpis ocenění změn

Podpis

Digitální podpis
Datum: 2025 04 02 08:53:38 +0200

Projektant (Autorský dozor):

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění (za technické řešení změny)

Podpis

Stavební dozor:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění

Podpis

Správce stavby:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění

Příloha č. 9 - Rozpis ocenění změn

Podpis

Supervize:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění

Příloha č. 9 - Rozpis ocenění změn

Podpis

Ředitel věcně příslušného útvaru

Příloha č. 4 - Průvodní list zařazení změny do skupiny

Příloha č. 9 - Rozpis ocenění změn

Podpis

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle §24 Směrnice GR č. 18/2017 v platném znění):

Souhlas se změnou

Podpis

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	1
Evidenční číslo a název Stavby:	Síť STC kraj - oblast JIHOZÁPAD - výspravy AHV 2022 (median), 04PU-002111 BN AHV 6 ISPROFIN/ISPROFOND: 500 116 0009
Číslo a název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Síť STC kraj - oblast JIHOZÁPAD - výspravy AHV 2022 (median)
Číslo a název podobjektu / rozpočtu:	Síť STC kraj - oblast JIHOZÁPAD - výspravy AHV 2022 (median)
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	Síť STC kraj - oblast JIHOZÁPAD - výspravy AHV 2022 (median)

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
	Počet listů/od listu č.	
Průvodní list zařazení změny do skupiny	1/3	
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (pro celou ZBV)	1/4	
Rozpis ocenění změn položek (Skupina 3)	1/5	
Změnový list (Skupina 3)	1/6	
Přehled zařazení změn do Skupin	1/7	
PR01 Zaměření skutečného provedení stavby	57/8	
PR02 Předávací protokol	4/65	

Průvodní list zařazení změny do skupiny**pro ZBV číslo: 1**

Údaje v Kč bez DPH

Věcně příslušný útvar: ŘSD SP, Správa Praha
 Název stavby: Síť STC kraj - oblast JIHOZÁPAD - výspravy AHV 2022 (median), 04PU-002111 BN
 AHV 6 ISPROFIN/ISPROFOND: 500 116 0009
 Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: Síť STC kraj - oblast JIHOZÁPAD - výspravy AHV 2022 (median)
 Název SO/PS: Síť STC kraj - oblast JIHOZÁPAD - výspravy AHV 2022 (median)
 Číslo podobjektu/rozpočtu: Síť STC kraj - oblast JIHOZÁPAD - výspravy AHV 2022 (median)
 Název podobjektu/rozpočtu: Síť STC kraj - oblast JIHOZÁPAD - výspravy AHV 2022 (median)

Údaje jsou zpracovány ke dni vzniku Změny:

Přijatá smluvní částka (bez Rezervy a DPH):	36 042 371,62 Kč;
Celková cena SO/PS dle Smlouvy:	36 042 371,62 Kč
Orientač. cena navrhovaných Změn záporných:	0,00 Kč, 0 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Orientační cena navrhovaných Změn kladných:	1 152 427,60 Kč, 3,20 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Aktuální orientační smluvní částka:	37 194 799,20 Kč, 103,20 % z Přijaté smluvní částky

Stručný popis Změny

Popis původního řešení (např. dle PDPS).

Popis návrhu Změny.

Porovnání původního řešení s navrhovaným.

Posouzení možnosti vzniku řetězení Změn.

Popis možnosti vzniku Smluvních kompenzačních nároků.

Skutečný rozsah prací bylo možné zjistit až při samotné realizaci stavby při, které byla zastižena lokální degradace krytu a podkladních vrstev vozovky (síťové praskliny, propady a neúnosné podkladní vrstvy. S přihlédnutím k výše uvedeným zastiženým skutečnostem došlo k nutnosti navýšení stavebních prací, které zhotovitel nemohl před samotnou realizací stavební díla předvídat, tyto práce byly geodeticky zaměřeny (viz Zaměření skutečného provedení stavby č. 700620/24 ze dne 4.11.2024).

Vzhledem k důvodu vzniku předmětných změn se jedná o změny, které nevznikly „řetězením změn“ podle § 6 Směrnice státního podniku 10-S-11.6 ver. 1.0. K datu podpisu nejsou známy skutečnosti, které by nasvědčovaly tomu, že předmětné změny vyvolávají vznik Smluvních kompenzačních nároků (Claimů) – závazků Objednatele vůči Zhotoviteli v důsledku nesplnění některé ze smluvních povinností, právních skutečností nebo vyvolávají „řetězení změn“ v budoucnu nebo na dalších stavebních objektech.

JEDNÁ SE O ZMĚNU NEPODSTATNOU DLE § 222, Odst. (3) ZZVZ:
 (NEHODÍCÍ SE ŠKRTNĚTE A HODÍCÍ SE PODTRHNĚTE)

ANO / NE**ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 3 - Nepředvídané změny (dle § 222, odst. (6) ZZVZ):**

Cena navrhovaných Změn záporných: 0,00

Cena navrhovaných Změn kladných: 1 152 427,60

Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných: 1 152 427,60

Uveďte důvody pro zařazení do této Skupiny.

Skutečný rozsah prací, bylo možno určit až při samotné realizaci kdy byla zastižena lokální degradace krytu a podkladních vrstev.

V souladu se zněním Směrnice státního podniku 10-S11.6 (18/2017) ver. 1.0 došlo k ověření, zda práce ve Změně splňují náležitosti Vyhrazené změny – (Skupina 1) podle § 7 Směrnice, Záměna položek (Skupina 2) podle § 9 Směrnice, se závěrem, že Práce ve Změně splňují podmínky nepředvídanosti – Změny z nepředvídaných důvodů (Skupina 3) podle § 10 Směrnice. Z tohoto důvodu byla Změna zařazena do Skupiny 3 – Změny z nepředvídaných důvodů podle § 10 Směrnice.

Tyto změny bylo možno zjistit až v průběhu provádění prací, na základě podrobného geodetického zaměření, z tohoto důvodu je zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Dle výpočtu hodnoty změny nebo celkovém nárůstu se původní hodnota závazku rozumí cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku upravená v souladu s ustanovením o změně ceny, obsahuje-li smlouva na veřejnou zakázku taková ustanovení. Celkový cenový nárůst související se změnami podle odstavců 5 a 6 při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku. Předmětná změna splňuje podmínky uvedené v ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a nepředstavuje tedy podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

ZPRACOVATEL (za ŘSD ČR):

Jméno, funkce: Podpis: datum:

SCHVALOVATEL - ŘEDITEL VĚCNĚ PŘÍSLUŠNÉHO ÚTVARU:

Jméno: Podpis: datum:

ZÁPIS**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro celou ZBV číslo: 1**

Název Stavby:	Síť STC kraj - oblast JIHOZÁPAD - výspravy AHV 2022 (median), 04PU-002111 BN AHV 6 ISPROFIN/ISPROFOND: 500 116 0009	
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	Síť STC kraj - oblast JIHOZÁPAD - výspravy AHV 2022 (median)	
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	BN AHV 6	
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:	Síť STC kraj - oblast JIHOZÁPAD - výspravy AHV 2022 (median)	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
36 042 371,62

Poznámka:

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	36 042 371,62	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	0,00	1 152 427,60	1 152 427,60	3,20%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=(15/1)*100
stavební/montážní práce	0,00	37 194 799,22	1 152 427,60	3,20%

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:

**Síť STC kraj - oblast JIHOZÁPAD - výspravy AHV 2022 (median),
04PU-002111 BN AHV 6 ISPROFIN/ISPROFOND: 500 116 0009**

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Síť STC kraj - oblast JIHOZÁPAD - výspravy AHV 2022 (median)

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

Síť STC kraj - oblast JIHOZÁPAD - výspravy AHV 2022 (median)

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

000/1

Číslo ZBV:

1.3

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 25.7.2024 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s. p. se sídlem Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4 - Krč

Zhotovitel: Společnost "STC AHV JZ, ČNES + PDC", správce: ČNES dopravní stavby, a.s., se sídlem Milady Horákové 2764. 272 01 Kladno - Kročehlavy

Popis Změny:

Skutečný rozsah prací bylo možné zjistit až při samotné realizaci stavby při, které byla zastižena lokální degradace krytu a podkladních vrstev vozovky (síťové praskliny, propady a neúnosné podkladní vrstvy) tyto práce byly geodeticky zaměřeny.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	1 152 427,60	1 152 427,60

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

jméno

datum

podpis

Supervize

jméno

datum

podpis

Správce stavby

jméno

datum

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele
dle § 24 SSP 10-S-11.6 v platném znění)

jméno

datum

podpis

Zhotovitel

jméno

datum

podpis

Digitálně podepsán
Datum: 2025.04.02 08:58:39
AD:STC