

## DOHODA O ZÁNÍKU ZÁVAZKU

uzavřená dle ust. § 1981 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,  
ze smlouvy o dílo

**„Kabelové rozvody – krematorium v Českých Budějovicích“**




číslo smlouvy objednatele: 2023000805  
číslo smlouvy zhotovitele: 2301  
číslo veřejné zakázky: 23061

### I.

#### 1. Objednatel:

název: statutární město České Budějovice  
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice  
zastoupený: Ing. Petrem Marošem, náměstkem primátorky města  
ve věcech technických: Ing. Ladislavem Čížkem, technikem investičního odboru  
IČO: 002 44 732  
DIČ: CZ 002 44 732  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
číslo účtu: 4209522/0800  
kontaktní údaje: tel.: 386 802 216  
e-mail: cizekl@c-budejovice.cz  
ID: kjgb4yx

#### 2. Zhotovitel:

název: DW STAVBY BRNO s.r.o.  
sídlo: Nádražní 156, Hrušovany nad Jevišovkou 671 67  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka 119612  
zastoupený: Danielem Weisem  
ve věcech technických: Radkem Mikulkou  
IČO: 09619801  
DIČ: CZ09619801  
bankovní spojení:   
číslo účtu:   
kontaktní údaje: 

### II. Účel a předmět dohody

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 18. 5. 2023 uzavřely Smlouvu o dílo, v této dohodě dále označována jako „smlouva“, jejímž předmětem byl závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo pod názvem „Kabelové rozvody, krematorium v Českých Budějovicích“ dle jeho zadání projektovou dokumentací a dle podmínek ve smlouvě. Závazkem objednatele pak bylo za řádně dokončené a předané dílo uhradit zhotoviteli dohodnutou cenu.
2. Dne 19. 7. 2023 bylo zhotoviteli řádně předáno staveniště, následně byly zahájeny stavební práce za účelem provedení díla. Zpočátku probíhaly práce dle projektové dokumentace a dle harmonogramu, v rámci provedení díla bylo zapotřebí uskutečnit (v koordinaci se společností EG.D. a.s.) bezproudí a

přesunutí zařízení z původního odběrného místa na nové. Termín bezproudí byl v dostatečném předstihu oznámen provozovateli Pohřebního ústavu města České Budějovice, příspěvková organizace. Provozovatel s uvedeným termínem bezproudí souhlasil a byly z jeho strany uskutečněny potřebné kroky (nebyly naplánované žádné smuteční obřady, neprobíhalo projednávání nových obřadů, zaměstnanci měli plánovanou činnost v omezeném režimu atp.). V uvedený den a čas zahájení bezproudí na místo určené zhotovitel nedorazil, resp. dorazil až se značným zpožděním, kdy zaměstnanci společnosti EG.D. a.s., kteří měli v koordinaci se zhotovitelem bezproudí spustit, již nebyly na místě stavby přítomni, a navíc neměl zhotovitel ani potřebné vybavení pro provedení plánovaných prací. Tyto skutečnosti považuje objednatel za porušení povinností zhotovitele a na základě vzájemné dohody se zhotovitelem bylo sjednáno ukončení uzavřené smlouvy o dílo.

3. Smluvní strany tímto činí nesporným, že část předmětu díla byla zhotovitelem provedena a objednatel provedené práce zhotoviteli uhradí. Neprovedené práce či neprovedené práce v plném rozsahu upravuje příloha č. 1 této dohody. Neprovedené práce díla nebudou fakturovány a částečně provedené práce budou fakturovány pouze v rozsahu dle jejich skutečného provedení dle Přílohy č. 1 této dohody.
4. Vzhledem ke skutečnostem uvedeným v odstavci 3 tohoto článku se smluvní strany dohodly, že část zbývajících závazků se ruší a tato není nahrazována závazkem novým.

### III. Vymezení příslušných částí závazku

1. Zhotovitel provedl část díla v souladu s uzavřenou smlouvou a přílohou č. 1 – položkový rozpočet, zároveň došlo v rámci provádění prací, z důvodu skutečné situace na staveništi, k vynuceným změnám realizace díla oproti smlouvě a současně zhotovitel neprovedl část položek v plném rozsahu. Všechny tyto neprovedené položky a neprovedené položky v plném rozsahu upravuje příloha č. 1 této dohody.
2. Zhotovitel část díla v souladu s uzavřenou smlouvou neprovedl a z důvodu závažného porušení jeho povinností bylo rozhodnuto o uzavření dohody o zániku závazku. Neprovedené práce dle položkového rozpočtu se tímto odečítají od smluvní ceny.

Název	Cena bez DPH
<b>Smlouva o dílo</b>	<b>646 488,50 Kč</b>
Práce neprovedené v plném rozsahu dle smlouvy a položkového rozpočtu, resp. přílohy č. 1 této dohody	- 73 195,40 Kč
Neprovedené práce dle smlouvy a položkového rozpočtu, resp. přílohy č. 1 této dohody	- 91 146,00 Kč
<b>Celková cena po odečtení změn dle této dohody o zániku závazku</b>	<b>482 147,10 Kč</b>

3. Dnem účinnosti této dohody zanikají veškerá práva a povinnosti smluvních stran vyplývající ze smlouvy, s výjimkou nároků na náhradu škody a zaplacení smluvní pokuty, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení smlouvy, která dle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

### IV. Závěrečná ustanovení

1. Tato dohoda nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran této dohody. Účinnosti tato dohoda nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb.
2. Tato dohoda je smluvními stranami vyhotovena v šesti (6) originálních provedeních, z nichž dva (2) stejnopisy obdrží zhotovitel a čtyři (4) stejnopisy obdrží objednatel.
3. V otázkách neupravených touto dohodou se použijí ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že za podmínek vyplývajících ze zákona č. 340/2015 Sb., v platném

znění, podléhá tato dohoda, stejně jako smlouva, uveřejnění v registru smluv, přičemž uveřejnění dle tohoto zákona zajistí objednatel způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. Smluvní strany si ujednávají, že objednatel je oprávněn bez omezení provést uveřejnění úplného znění této dohody včetně smlouvy v registru smluv i v případě, že povinnost k jejímu uveřejnění ze zákona dle předchozí věty nevyplývá, jakož i uveřejnění na oficiálních webových stránkách statutárního města České Budějovice. Smluvní strany berou dále na vědomí, že objednatel je povinen tuto dohodu či skutečnosti z ní vyplývající uveřejnit nebo poskytnout třetím osobám, pokud takový postup vyplývá z příslušných právních předpisů. Pro účely uveřejňování či poskytování dle předchozích vět smluvní strany současně shodně prohlašují, že žádnou část této dohody nepovažují za své obchodní tajemství bránící jeho uveřejnění či poskytnutí.

5. Nedílnou součástí této dohody je Příloha č. 1.
6. Smluvní strany této dohody souhlasně prohlašují, že si dohodu přečetly, že je výrazem jejich svobodné a vážné vůle a že ji neuzavírají v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek pro kteroukoliv z nich, což stvrzují svými podpisy.


V Českých Budějovicích, dne 12 -05- 2025



Ing. Petr Maroš,  
náměstek primátorky města  
statutární město České Budějovice

V Hrušovanech nad Jevišovkou, dne

DW STAVBY B  
Nádražní  
Hrušovany nad Jev  
IČ:09819801 DIČ:



Daniel Weis  
jednatel společnosti  
DW STAVBY BRNO s.r.o.

<b>REKAPITULACE PROVEDENÝCH PRACÍ</b>	
1. Elektroinstalace	204,930.92
2. Rozvaděče	47,083.68
3. Ukončení vodičů	3,900.00
4. Hromosvod,	26,712.80
5. Zemní práce	122,369.70
6. HZS	77,150.00
<b>Součet bez DPH</b>	<b>482,147.10</b>

<b>SOUPIS NEPROVÁDĚNÝCH POLOŽEK (v plném rozsahu)</b>							
p.č.	Popis	Jedn.	Množ.	Montáže		materiál	
				jed.cena	celkem	jed.cena	celkem
	<b>1. Elektroinstalace</b>						
1	Kabel CYKY 3Jx2,5	m	50	25.00	1,250.00	29.00	1,450.00
6	Plný kabelový žlab 200/100, včetně podpěr, držáků, výložníků a příslušenství	m	20	100.00	2,000.00	100.00	2,000.00
	Mezisoučet				3,250.00		3,450.00
	<b>Celkem</b>						<b>6,700.00</b>
	<b>2. Rozvaděče</b>						
8	Kabelová skříň SS100, do zdi	ks	1	2,000.00	2,000.00	10,127.00	10,127.00
10	Kabelová skříň SR322	ks	1	2,000.00	2,000.00	26,919.00	26,919.00
	Mezisoučet				4,000.00		37,046.00
	<b>Celkem</b>						<b>41,046.00</b>
	<b>3. Ukončení vodičů</b>						
11	Ukončení vodičů v rozvaděči – do 3x2,5	ks	10	550.00	5,500.00		
	Mezisoučet				5,500.00		0.00
	<b>Celkem</b>						<b>5,500.00</b>
	<b>5. Zemní práce</b>						
23	Beton	m <sup>3</sup>	3	2800.00	8,400.00		
26	Oprava obrub	ks	6	100.00	600.00		
	Mezisoučet				9,000.00		
	<b>Celkem</b>						<b>9,000.00</b>
	<b>6. HZS</b>						
36	Demontáž stávající kabelové skříně	hod	3	450.00	1,350.00		
37	Stavební připomoci (zazdění skříní, oprava omítek, prostupy, apod)	kpl	1	1500.00	1,500.00	1,000.00	1,000.00

38	Úprava a napojení rozvaděče obřadní síně	hod	4	450.00	1,800.00		
39	Demontáže spojené se zrušením a odpojením stáv kabelů	hod	6	450.00	2,700.00		
40	Zajištění bezproudí, provizorní pilíře NN, provizorní napojení	kpl	1	500.00	500.00	500.00	500.00
41	Koordinace s EGD	hod	10	450.00	4,500.00		
42	Zajištění ochrany kořenového systému stromů	kpl	1	4800.00	4,800.00		
43	Fotodokumentace (dokumentace uložení kabelů)	ks	1	2000.00	2,000.00		
46	Zakreslení skutečného provedení el.instalace	hod	15	550.00	8,250.00		
	Mezisosoučet				27,400.00		1,500.00
	<b>Celkem</b>						<b>28,900.00</b>

#### SOUPIS ČÁSTEČNĚ NEPROVÁDĚNÝCH POLOŽEK

p.č.	Popis	Jedn.	Množ.	Montáže		materiál	
				jed.cena	celkem	jed.cena	celkem
20	Výkop rýhy vč. záhozu a souvisejících prací 50/120 včetně úpravy povrchu, hutnění, úprava	m	26	650.00	16,900.00		
21	Folie výstražná PVC š = 33	m	26	7.90	205.40		
25	Frézování asfaltu tl.10cm	m	51	600.00	30,600.00		
29	Vyspravení ryh asfaltem tl.10cm (opětovná úprava do původního stavu asfaltu)	m <sup>2</sup>	2.5	3500.00	8,750.00		
33	Odvoz sutí, včetně poplatků, uložení apod	t	3	580.00	1,740.00		
	Mezisosoučet				58,195.40		
	<b>Celkem</b>						<b>58,195.40</b>
	<b>6. HZS</b>						
49	Zařízení staveniště	%	3	5000.00	15,000.00		
	Mezisosoučet				15,000.00		
	<b>Celkem</b>						<b>15,000.00</b>