



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 10. 12. 2024
který uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

Čl. I.
Smluvní strany

Objednatel: Mikroregion Ivančicko
se sídlem: Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice
IČ: 71187081
DIČ: CZ71187081
zastoupený: Mgr. Jana Heřmanová, předsedkyně správního výboru
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č. účtu: 27-9386140217/0100
kontaktní osoba: Ing. Bohumil Smutný, manažer a tajemník Mikroregionu Ivančicko
(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.
se sídlem: Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 - Vysočany
IČ: 26177005
DIČ: CZ26177005
daňový režim: PLÁTCE
zapsaný v obchodním rejstříku: vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556
jednající: Michal Altrichter, ředitel oblasti Jih, na základě plné moci
jednající ve věcech technických: Ing. Pavel Armutidis, manažer regionu Jižní Morava
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
č. účtu: 117825233/0300
kontaktní osoba: Ing. Pavel Armutidis, manažer regionu Jižní Morava
(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „smluvní strany“)

Čl. II.
Úvodní ujednání

1. Smluvní strany společně uzavírají v souladu s čl. XX. odst. 4 ve spojení s čl. VI. odst. 5 písm. b) a d) Smlouvy o dílo ze dne 10. 12. 2024, uzavřené za účelem realizace veřejné zakázky s názvem „**Cyklistická trasa Ivančice – Dolní Kounice – I. etapa**“ (dále jen „**smlouva**“), tento **dodatek č. 1**.
2. Realizace veřejné zakázky je spolufinancována z Integrovaného regionálního operačního programu, **reg. č. projektu: CZ.06.06.01/00/22_066/0004115**, název projektu: **Cyklistická trasa Ivančice-Dolní Kounice I, úsek Moravské Bránice-Dolní Kounice**.
3. Smluvní strany prohlašují, že změnou smlouvy nedochází k takové změně smluvních podmínek, která by vedla k podstatné změně závazku ze smlouvy, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by

- mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně, měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele, nebo vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.
4. Změny uvedené ve změnovém listu č. 4, č. 5 a č. 6 jsou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu § 222 odst. 4 zákona, změny uvedené ve změnovém listu č. 1, č. 2 a č. 3 jsou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu §222 odst. 6 zákona.

Čl. III. Předmět dodatku

1. Tímto dodatkem č. 1 dochází ke změně smlouvy, a to v rozsahu sjednaných prací a sjednané ceny za dílo dle smlouvy (méněpráce a vícepráce) z důvodu uvedeného v čl. VI. odst. 5 písm. b) a d) smlouvy. Podrobný popis změn je uveden ve změnových listech č. 1 - č. 6, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1.
2. Smluvní strany se dohodly na zvýšení ceny za dílo z důvodu víceprací specifikovaných v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1.
3. Tímto dodatkem č. 1 se mění článek VI. odstavec 1 smlouvy. Původní text se ruší a nahrazuje se novým textem o tomto znění:

Celková cena za splnění předmětu této smlouvy, tedy za řádně provedené a bezvadné dílo, je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení Objednatele a dodatku č. 1 a činí:

<i>Cena za dílo bez DPH v Kč dle smlouvy o dílo</i>	<i>32 881 800,00</i>
<i>Cena víceprací v Kč bez DPH dle dodatku č. 1</i>	<i>29 320,01 Kč</i>
<i>Cena za dílo celkem bez DPH v Kč dle dodatku č. 1</i>	<i>32 911 120,01 Kč</i>
<i>Sazba DPH v %</i>	<i>21%</i>
<i>Částka DPH v Kč</i>	<i>6 911 335,20 Kč</i>
<i>Cena za dílo včetně DPH v Kč</i>	<i>39 822 455,21 Kč</i>

Čl. IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v nezměněné podobě.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Tento dodatek č. 1 byl vyhotoven v elektronické podobě, každá smluvní strana obdrží jeden elektronický originál.
4. Smluvní strany si tento dodatek č. 1 řádně přečetly a na důkaz toho, že jsou srozuměny s jeho obsahem, tento dodatek č. 1 svobodně a vážně podepisují.
5. Přílohy a nedílné součásti dodatku č. 1:
 - a. Příloha č. 1 – Změnové listy č. 1 – č. 6 vč. položkových rozpočtů
6. Uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bylo na základě pravomoci svěřené valnou hromadou (schůze č. 93, usnesení 4b ze dne 4. 6. 2024) schváleno nadpoloviční většinou hlasů členů Správního výboru Mikroregionu Ivančicko dne 6. 5. 2025, pod číslem usnesení 2.

V Ivančicích dne _____

V Jihlavě dne _____

Mgr. Jana
Heřmanová

Digitálně podepsal
Mgr. Jana Heřmanová
Datum: 2025.05.14
10:39:40 +02'00'

Objednatel
Mgr. Jana Heřmanová,
předsedkyně správního výboru

Michal
Altrichter

Digitálně podepsal
Michal Altrichter
Datum: 2025.05.15
09:50:30 +02'00'

Zhotovitel
Michal Altrichter,
ředitel oblasti Jih

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 1
Projekt:	Cyklistická trasa Ivančice – Dolní Kounice, I. etapa	
Zhotovitel:	COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 - Vysočany	
Objednatel:	Mikroregion Ivančicko, Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice	
Předmět změny: Změna PD – sanace břehové hrany po povodních v km 3,240 Popis a zdůvodnění změny: Na KD č.1 v rámci pochůzky stavby bylo zjištěno, že v km 3,240 došlo v délce cca 20 m k podemletí břehu řekou, které zasahuje do stavby cyklotrasy. Projektantem byl zpracován návrh na sanaci břehové hrany s rozšířením svahu násypu lomovým kamenem a s kamennou patkou, svah násypu a kamenná patka stabilizovány lomovým kamenem hm. 100-200 kg, sklon svahu max. 1:1,5. Změna vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Zařazení změny dle ZZVZ: Touto změnou se nemění celková povaha veřejné zakázky a hodnotou splňuje požadavky § 222, odst. 6 ZZVZ. Příloha: Položkový rozpočet změn		
Počet připojených listů specifikací: 0	Počet připojených výkresů: 1	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč	170 126,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
170 126,00 Kč	<u>Nemá vliv</u>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Za objednatele: Mgr. Jana Heřmanová Digitálně podepsal Mgr. Jana Heřmanová Datum: 2025.05.14 10:40:33 +02'00' Mgr. Jana Heřmanová, předsedkyně správního výboru Mikroregion Ivančicko Datum:		Za zhotovitele: Michal Altrichter ředitel oblasti Jih, COLAS CZ, a.s. Datum: Michal Altrichter Digitálně podepsal Michal Altrichter Datum: 2025.05.07 09:49:57 +02'00'
Za technický dozor investora: Ing. Petr Řídký Digitálně podepsal Ing. Petr Řídký Datum: 2025.05.01 12:51:25 +02'00' Ing. Petr Řídký Datum:		Za zhotovitele - stavbyvedoucí: Ing. Petr Jeleček Digitálně podepsal Ing. Petr Jeleček Datum: 2025.05.06 14:13:46 +02'00' Ing. Petr Jeleček Datum:

Stavba: 241132185-00 - Cyklistická trasa Ivančice - Dolní Kounice - I. etapa, VCP a MNP**Položkový rozpočet**

Stavba: 241132185-00 - Cyklistická trasa Ivančice - Dolní Kounice - I. etapa, VCP a MNP						
241132185-00 - Cyklistická trasa Ivančice - Dolní Kounice - I. etapa, VCP a MNP						170 126,00
ZL_1 - Změna PD - sanace břehové hrany po povodních v km 3,240						170 126,00
SO 101 - Místní komunikace						170 126,00
HSV - Práce a dodávky HSV						170 126,00
4 - Vodorovné konstrukce						170 126,00
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Jednotková cena	Celkem
029A	462511270	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového bez proštěrkování z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg	M3	121,00	1 406,00	170 126,00

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 2
Projekt:	Cyklistická trasa Ivančice – Dolní Kounice, I. etapa	
Zhotovitel:	COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 - Vysočany	
Objednatel:	Mikroregion Ivančicko, Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice	

Předmět změny:

Změna PD – změna technologie stabilizace podloží komunikace

Popis a zdůvodnění změny:

Na KD č.5 zhotovitel na základě provedených laboratorních zkoušek zemní pláň, požádal o změnu provádění sanace podloží.

Projektem je navržena sanace aktivní zóny kamenivem ŠD frakce 0/63 na max. hl. 300 mm. Vzhledem k okolním vlivům, kdy je zemní těleso a podloží neustále podmáčeno vlivem blízkosti vodního toku zhotovitel nedoporučuje provádět sanaci štěrkodrtí, protože vlivem podmáčení hrozí z dlouhodobého hlediska možnost zahleňování této vrstvy což by mohlo mít za následek ztrátu únosnosti podloží a tím by mohli vznikat vady typu trvalých deformací. Zhotoviteli se jeví jako lepší varianta přistoupit ke zlepšení aktivní zóny stabilizací podkladu hydraulickým pojivem. Uvedená změna je z hlediska ekologie podstatná, nedojde k významnému navýšení odpadu, životní prostředí nebude zbytečně zatěžováno nadměrným návozem a odvozem materiálů, zkrátí se doba provádění výstavby a dojde i k nemalé finanční úspoře.

K této změně zhotovitel předložil následující:

Provedené laboratorní zkoušky:

- Odběr zeminy na provedení zatřídění dle ČSN 736133 (vhodnost použití – namrzavost)
- CBR původní zeminy
- CBR zlepšené zeminy
- Statická zatěžovací zkouška na původní ZP (dále jen SZZ)

Zkouškou SZZ byla zjištěna nevyhovující únosnost stávající zemní pláň.. Rozborem zeminy bylo zjištěno že se jedná o písčitou hlínu (F3MS) s indexem plasticity $I_p = 5,0$, dle čáry zrnitosti je zemina namrzavá až nebezpečně namrzavá a podmíněčně vhodná k použití do násypu a podloží. Byla provedena zkouška únosnosti CBR původní zeminy s výsledkem 5% což je do podloží nevyhovující, zeminu tedy nelze použít bez úpravy/zlepšení.

Vzhledem k vlastnostem zeminy a okolního prostředí bylo navrženo zlepšení cementem v množství dávkování 4%, zkouška CBR byla již s vyhovujícím výsledkem.

Ze stanovených výsledků zkoušek byl stanoven návrh stabilizace podloží cementem 4%, na tl. 400 mm, kde se vytvoří souvislá pevná deska, která i vlivem vlhkosti bude konzistentní a zachová si stálost mechanických vlastností.

Změna vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

Zařazení změny dle ZZVZ:

Touto změnou se nemění celková povaha veřejné zakázky a hodnotou splňuje požadavky § 222, odst. 6 ZZVZ.

Příloha: Položkový rozpočet změn

Počet připojených listů specifikací: 0	Počet připojených výkresů: 0
Cena méněprací bez DPH: - 5 035 078,12 Kč	Cena víceprací bez DPH: 4 755 276,00 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: - 279 802,12 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: <u>Nemá vliv</u>
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Za objednatele: Mgr. Jana Heřmanová Digitálně podepsal Mgr. Jana Heřmanová Datum: 2025.05.14 10:41:04 +02'00' Mgr. Jana Heřmanová, předsedkyně správního výboru Mikroregion Ivančicko Datum:	Za zhotovitele: Michal Altrichter ředitel oblasti Jih, COLAS CZ, a.s. Digitálně podepsal Michal Altrichter Datum: 2025.05.07 09:51:33 +02'00' Michal Altrichter Datum:
Za technický dozor investora: Ing. Petr Řídký Digitálně podepsal Ing. Petr Řídký Datum: 2025.05.01 12:51:53 +02'00' Ing. Petr Řídký Datum:	Za zhotovitele - stavbyvedoucí: Ing. Petr Jeleček Digitálně podepsal Ing. Petr Jeleček Datum: 2025.05.06 14:14:27 +02'00' Ing. Petr Jeleček Datum:

Stavba: 241132185-00 - Cyklistická trasa Ivančice - Dolní Kounice - I. etapa, VCP a MNP

Položkový rozpočet

Stavba: 241132185-00 - Cyklistická trasa Ivančice - Dolní Kounice - I. etapa, VCP a MNP						
241132185-00 - Cyklistická trasa Ivančice - Dolní Kounice - I. etapa, VCP a MNP						-279 802,12
ZL_2 - Změna PD - změna technologie stabilizace podloží komunikace						-279 802,12
SO 101 - Místní komunikace						-200 238,12
HSV - Práce a dodávky HSV						-200 238,12
2 - Zakládání						-200 238,12
21 - Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování v						-200 238,12
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Jednotková cena	Celkem
021A	122251105	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3	M3	-3 400,37	90,00	-306 033,12
022A	162751114	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 6 000 do 7 000 m	M3	-3 400,37	150,00	-510 055,20
023A	171201231.1	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	-6 120,66	10,00	-61 206,62
024A	171251201.1	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	M3	-3 400,37	10,00	-34 003,68
025A	181912112	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním	M2	-11 334,56	21,00	-238 025,76
026A	564581111	Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny s rozprostřením, vlhčením, a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm	M2	-11 334,56	44,00	-498 720,64

027A 58344197	šterkodrt' frakce 0/63	t	-7 820,85	250,00	-1 955 211,50	
02 - Stabilizace cementem					3 403 018,40	
Odbyt						
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Jednotková cena	Celkem
N1 561301117R00	Stabilizace podkladu hydraul.pojivem tl. do 400 mm	M2	11 334,56	145,00	1 643 511,20	
N2 58522114.R	Cement směsný CEM II/A-M (S-V) 42,5 R	t	333,24	5 280,00	1 759 507,20	
SO 102 - Místní komunikace					-79 564,00	
HSV - Práce a dodávky HSV					-79 564,00	
2 - Zakládání					-79 564,00	
21 - Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování v					-79 564,00	
Odbyt						
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Jednotková cena	Celkem
016A 122251105	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3	M3	-1 351,20	90,00	-121 608,00	
017A 162751114	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 6 000 do 7 000 m	M3	-1 351,20	150,00	-202 680,00	
018A 171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	-2 432,16	10,00	-24 321,60	
019A 171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	M3	-1 351,20	10,00	-13 512,00	
020A 181912112	Úprava pláň vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním	M2	-4 504,00	21,00	-94 584,00	
021A 564581111	Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny s rozprostřením, vlhčením, a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm	M2	-4 504,00	44,00	-198 176,00	
022A 58344197	šterkodrt' frakce 0/63	t	-3 107,76	250,00	-776 940,00	
02 - Stabilizace cementem					1 352 257,60	
Odbyt						

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Jednotková cena	Celkem
N1	561301117R00	Stabilizace podkladu hydraul.pojivem tl. do 400 mm	M2	4 504,00	145,00	653 080,00
N2	58522114.R	Cement směsný CEM II/A-M (S-V) 42,5 R	t	132,42	5 280,00	699 177,60

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 3
Projekt:	Cyklistická trasa Ivančice – Dolní Kounice, I. etapa	
Zhotovitel:	COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 - Vysočany	
Objednatel:	Mikroregion Ivančicko, Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice	
Předmět změny: Změna PD – propustek DN 300 v délce 6 m včetně nátoky a vyústění v km Popis a zdůvodnění změny: Na KD č.4 zhotovitel upozornil na vyústění dešťové kanalizace z bývalého areálu KAMENA Brno, kterým při dešti vytéká větší množství vody (zřejmě se jedná o odvodnění zpevněných ploch v areálu). V místě není navrženo snížení nivelety cyklostezky. Převod dešťové vody bude proveden plastovým potrubím DN 300, SN10 pod cyklostezkou, s nátokovým a výústním objektem z kamene do betonu. Změna vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Zařazení změny dle ZZVZ: Touto změnou se nemění celková povaha veřejné zakázky a hodnotou splňuje požadavky § 222, odst. 6 ZZVZ. Příloha: Položkový rozpočet změn		
Počet připojených listů specifikací: 0	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč	54 451,41 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
54 451,41 Kč	<u>Nemá vliv</u>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Za objednatele: Mgr. Jana Heřmanová Digitálně podepsal Mgr. Jana Heřmanová Datum: 2025.05.14 10:42:07 +02'00' Mgr. Jana Heřmanová, předsedkyně správního výboru Mikroregion Ivančicko Datum:		Za zhotovitele: Michal Altrichter ředitel oblasti Jih, COLAS CZ, a.s. Datum: Michal Altrichter Digitálně podepsal Michal Altrichter Datum: 2025.05.07 09:50:28 +02'00'
Za technický dozor investora: Ing. Petr Řídký Digitálně podepsal Ing. Petr Řídký Datum: 2025.05.01 12:52:14 +02'00' Ing. Petr Řídký Datum:		Za zhotovitele - stavbyvedoucí: Ing. Petr Jeleček Digitálně podepsal Ing. Petr Jeleček Datum: 2025.05.06 14:15:00 +02'00' Ing. Petr Jeleček Datum:

Stavba: 241132185-00 - Cyklistická trasa Ivančice - Dolní Kounice - I. etapa, VCP a MNP

Položkový rozpočet

Stavba: 241132185-00 - Cyklistická trasa Ivančice - Dolní Kounice - I. etapa, VCP a MNP						
241132185-00 - Cyklistická trasa Ivančice - Dolní Kounice - I. etapa, VCP a MNP						54 451,41
ZL_3 - Změna PD - propustek DN 300 v délce 6m včetně nátoky a vyústění v km						54 451,41
SO 102 - Místní komunikace						54 451,41
HSV - Práce a dodávky HSV						54 451,41
1 - Zemní práce						12 952,36
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Jednotková cena	Celkem
003A	132251101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	M3	9,95	1 060,00	10 547,00
004A	162751114	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 6 000 do 7 000 m	M3	9,95	150,00	1 492,50
008A	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	M3	9,95	10,00	99,50
009A	181351113	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	M2	4,50	22,00	99,00
010A	181451131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	M2	4,50	12,00	54,00
011A	00572410	osivo směs travní parková	KG	0,09	145,00	13,05
012A	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	M2	11,73	22,00	258,06
N1	182101101R00	Svahování v zářezích v hor. 1 - 4	M2	4,50	86,50	389,25

4 - Vodorovné konstrukce						23 853,48
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Jednotková cena	Celkem
048A	465513157	Dlažba nátoky a vyústění z upraveného lomového žulového kamene s vyspárováním maltou MC 25, šíře spáry 15 mm do betonového lože C 25/30 tloušťky 200 mm, plochy přes 10 m2	M2	7,78	3 066,00	23 853,48
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání						12 711,32
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Jednotková cena	Celkem
N2	919571111R00	Zřízení propustky z plastových trub do DN 300 mm	M	6,00	1 380,00	8 280,00
N3	936561111R00	Podkladní a krycí vrstva z kameniva, propustků	M3	2,40	1 844,00	4 431,32
998 - Přesun hmot						4 934,26
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Jednotková cena	Celkem
N4	998276201R00	Přesun hmot, trub.vedení plast. obsypaná kamenivem	t	24,80	199,00	4 934,26

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 4
Projekt:	Cyklistická trasa Ivančice – Dolní Kounice, I. etapa	
Zhotovitel:	COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 - Vysočany	
Objednatel:	Mikroregion Ivančicko, Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice	
Předmět změny: Změna PD – odvoz pařezů na skládku určenou investorem Popis a zdůvodnění změny: Změna vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Zařazení změny dle ZZVZ: Touto změnou se nemění celková povaha veřejné zakázky a hodnotou splňuje požadavky § 222, odst. 4 ZZVZ (změna „de minimis“). Příloha: Položkový rozpočet změn		
Počet připojených listů specifikací: 0	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč	144 433,50 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
144 433,50 Kč	<u>Nemá vliv</u>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Za objednatele: Mgr. Jana Heřmanová Digitálně podepsal Mgr. Jana Heřmanová Datum: 2025.05.14 23:53:13 +02'00' Mgr. Jana Heřmanová, předsedkyně správního výboru Mikroregion Ivančicko Datum:		Za zhotovitele: Michal Altrichter ředitel oblasti Jih, COLAS CZ, a.s. Michal Altrichter Digitálně podepsal Michal Altrichter Datum: 2025.05.07 09:52:04 +02'00' Datum:
Za technický dozor investora: Ing. Petr Řídký Digitálně podepsal Ing. Petr Řídký Datum: 2025.05.01 12:52:38 +02'00' Ing. Petr Řídký Datum:		Za zhotovitele - stavbyvedoucí: Ing. Petr Jeleček Digitálně podepsal Ing. Petr Jeleček Datum: 2025.05.06 14:15:27 +02'00' Ing. Petr Jeleček Datum:

Stavba: 241132185-00 - Cyklistická trasa Ivančice - Dolní Kounice - I. etapa, VCP a MNP

Položkový rozpočet

Stavba: 241132185-00 - Cyklistická trasa Ivančice - Dolní Kounice - I. etapa, VCP a MNP						
241132185-00 - Cyklistická trasa Ivančice - Dolní Kounice - I. etapa, VCP a MNP						144 433,50
ZL_4 - Změna PD - odvoz pařezů na skládku určenou investorem						144 433,50
SO 001 - Příprava staveniště						122 734,00
HSV - Práce a dodávky HSV						122 734,00
1 - Zemní práce						122 734,00
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Jednotková cena	Celkem
N1	162201411R00	Vod.přemístění kmenů listnatých, D 30 cm do 1000 m	KUS	24,00	771,00	18 504,00
N2	162201422R00	Vodorovné přemístění pařezů D 50 cm do 1000 m	KUS	54,00	568,00	30 672,00
N3	162201453R00	Vodorovné přemístění pařezů D 70 cm do 2000 m	KUS	38,00	1 021,00	38 798,00
N4	162301923R00	Příplatek za dalších 5000m - pařezy D 70cm	KUS	38,00	145,00	5 510,00
N5	162201454R00	Vodorovné přemístění pařezů D 90 cm do 2000 m	KUS	20,00	1 270,00	25 400,00
N6	162301924R00	Příplatek za dalších 5000m - pařezy D 90cm	KUS	20,00	192,50	3 850,00
SO 002 - Příprava staveniště						21 699,50
HSV - Práce a dodávky HSV						21 699,50
1 - Zemní práce						21 699,50
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Jednotková cena	Celkem
N1	162301421R00	Vodorovné přemístění pařezů D 30 cm do 5000 m	KUS	19,00	171,50	3 258,50
N2	162301422R00	Vodorovné přemístění pařezů D 50 cm do 5000 m	KUS	7,00	636,00	4 452,00
N3	162301423R00	Vodorovné přemístění pařezů D 70 cm do 5000 m	KUS	5,00	1 119,00	5 595,00
N4	162301424R00	Vodorovné přemístění pařezů D 90 cm do 5000 m	KUS	6,00	1 399,00	8 394,00

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 5
Projekt:	Cyklistická trasa Ivančice – Dolní Kounice, I. etapa	
Zhotovitel:	COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 - Vysočany	
Objednatel:	Mikroregion Ivančicko, Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice	
Předmět změny: Změna PD – ostatní a vedlejší náklady Popis a zdůvodnění změny: Změna vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Zařazení změny dle ZZVZ: Touto změnou se nemění celková povaha veřejné zakázky a hodnotou splňuje požadavky § 222, odst. 4 ZZVZ (změna „de minimis“). Příloha: Položkový rozpočet změn		
Počet připojených listů specifikací: 0	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
- 35 000,00 Kč	35 000,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
0,00 Kč	Nemá vliv	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Za objednatele: Mgr. Jana Heřmanová Digitálně podepsal Mgr. Jana Heřmanová Datum: 2025.05.14 23:54:27 +02'00' Mgr. Jana Heřmanová, předsedkyně správního výboru Mikroregion Ivančicko Datum:		Za zhotovitele: Michal Altrichter ředitel oblasti Jih, COLAS CZ, a.s. Digitálně podepsal Michal Altrichter Datum: 2025.05.07 09:50:52 +02'00' Michal Altrichter Datum:
Za technický dozor investora: Ing. Petr Řídký Digitálně podepsal Ing. Petr Řídký Datum: 2025.05.01 12:53:08 +02'00' Ing. Petr Řídký Datum:		Za zhotovitele - stavbyvedoucí: Ing. Petr Jeleček Digitálně podepsal Ing. Petr Jeleček Datum: 2025.05.06 14:15:49 +02'00' Ing. Petr Jeleček Datum:

Stavba: 241132185-00 - Cyklistická trasa Ivančice - Dolní Kounice - I. etapa, VCP a MNP

Položkový rozpočet

Stavba: 241132185-00 - Cyklistická trasa Ivančice - Dolní Kounice - I. etapa, VCP a MNP						
241132185-00 - Cyklistická trasa Ivančice - Dolní Kounice - I. etapa, VCP a MNP						0,00
ZL_5 - Změna PD - ostatní a vedlejší náklady						0,00
SO 000 - Ostatní a vedlejší náklady						0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady						0,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce						0,00
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Jednotková cena	Celkem
013A	011224000	Dendrologický průzkum	KPL	-1,00	35 000,00	-35 000,00
N1	011303010	Protipovodňový a havarijný plán	KPL	1,00	35 000,00	35 000,00

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 6
Projekt:	Cyklistická trasa Ivančice – Dolní Kounice, I. etapa	
Zhotovitel:	COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 - Vysočany	
Objednatel:	Mikroregion Ivančicko, Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice	
Předmět změny: Změna PD – odpočet poplatku za skládku Popis a zdůvodnění změny: Změna vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Zařazení změny dle ZZVZ: Touto změnou se nemění celková povaha veřejné zakázky a hodnotou splňuje požadavky § 222, odst. 4 ZZVZ (změna „de minimis“). Příloha: Položkový rozpočet změn		
Počet připojených listů specifikací: 0	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
- 59 888,78 Kč	0,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
- 59 888,78 Kč	Nemá vliv	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Za objednatele: Mgr. Jana Heřmanová Digitálně podepsal Mgr. Jana Heřmanová Datum: 2025.05.14 23:55:17 +02'00' Mgr. Jana Heřmanová, předsedkyně správního výboru Mikroregion Ivančicko Datum:		Za zhotovitele: Michal Altrichter ředitel oblasti Jih, COLAS CZ, a.s. Datum: Digitálně podepsal Michal Altrichter Datum: 2025.05.07 09:52:32 +02'00'
Za technický dozor investora: Ing. Petr Řídký Digitálně podepsal Ing. Petr Řídký Datum: 2025.05.01 12:53:34 +02'00' Ing. Petr Řídký Datum:		Za zhotovitele - stavbyvedoucí: Ing. Petr Jeleček Digitálně podepsal Ing. Petr Jeleček Datum: 2025.05.06 14:16:12 +02'00' Ing. Petr Jeleček Datum:

Stavba: 241132185-00 - Cyklistická trasa Ivančice - Dolní Kounice - I. etapa, VCP a MNP

Položkový rozpočet

Stavba: 241132185-00 - Cyklistická trasa Ivančice - Dolní Kounice - I. etapa, VCP a MNP						
241132185-00 - Cyklistická trasa Ivančice - Dolní Kounice - I. etapa, VCP a MNP						-59 888,78
ZL_6 - Změna PD - odpočet poplatku za skládku						-59 888,78
SO 001 - Příprava staveniště						-8 949,40
HSV - Práce a dodávky HSV						-8 949,40
997 - Přesun sutě						-8 949,40
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Jednotková cena	Celkem
053A	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	-894,94	10,00	-8 949,40
SO 002 - Příprava staveniště						-6 200,20
HSV - Práce a dodávky HSV						-6 200,20
997 - Přesun sutě						-6 200,20
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Jednotková cena	Celkem
033A	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	-620,02	10,00	-6 200,20
SO 101 - Místní komunikace						-30 199,66
HSV - Práce a dodávky HSV						-30 199,66
1 - Zemní práce						-30 190,46
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Jednotková cena	Celkem

009A 171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	-3 019,05	10,00	-30 190,46	
997 - Přesun sutě					-9,20	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Jednotková cena	Celkem
078A 997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	-0,92	10,00	-9,20	
SO 102 - Místní komunikace					-14 500,59	
HSV - Práce a dodávky HSV					-14 500,59	
1 - Zemní práce					-14 499,59	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Jednotková cena	Celkem
007A 171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	-1 449,96	10,00	-14 499,59	
997 - Přesun sutě					-1,00	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Jednotková cena	Celkem
069A 997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	-0,10	10,00	-1,00	
SO 701 - Oplocení					-38,93	
HSV - Práce a dodávky HSV					-38,93	
1 - Zemní práce					-38,93	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Jednotková cena	Celkem

014A 171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	-3,89	10,00	-38,93
----------------	--	---	-------	-------	--------