

Dodatek č. 2

smlouvy o dílo na provedení prací na stavbě

„Rekonstrukce a zateplení B a C vč. přemístění ergoterapie v Hrabyni“

č. zhotovitele: DZ 24015062/OVA

I. Smluvní strany

Objednatel: Rehabilitační ústav Hrabyně
Sídlo: 747 67 Hrabyně 204
Zastoupený: MUDr. Jiřím Havrlantem, MHA, ředitelem
Rehabilitačního ústavu Hrabyně
Bankovní ústav: ČNB
Číslo účtu: 19136821/0710
IČO: 00601233
DIČ: CZ00601233

Osoby oprávněné za objednatele:

- k jednání ve věcech smluvních: [redacted]
- k rozhodování ve věcech technických: [redacted], tel.: [redacted],
e-mail: [redacted]

a

Zhotovitel: Metrostav DIZ s.r.o.
Sídlo: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
Zastoupená: Ing. Karlem Volfem, předsedou sboru jednatelů a
Ing. Tomášem Erhardem, jednatelem
Adresa pro doručování: Metrostav DIZ s.r.o., oblast 1, Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07
č.ú.: 115-2529270237/0100
Swift: KOMBCZPPXXX
IBAN: CZ31 0100 0001 1525 2927 0237
IČ: 250 21 915
DIČ: CZ25021915

Zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 93177

Osoby oprávněné za zhotovitele:

- k jednání ve věcech smluvních a podpisu smlouvy a dodatků k ní:
[redacted]
[redacted]
[redacted]
- k rozhodování ve věcech technických s právem odsouhlasení fakturovaných
částek, realizace a převzetí díla:
[redacted]
tel.: [redacted], e-mail: [redacted]
- k rozhodování ve věcech realizace: [redacted]
tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

uzavřeli tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek“).

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly k dnešnímu dni na této změně Smlouvy o dílo ze dne 16.04.2024, ve znění dodatku č. 1 ze dne 06.12.2024, č. zhotovitele DZ 24015062/OVA, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na akci pod názvem „Rekonstrukce a zateplení B a C vč. přemístění ergoterapie v Hrabyni“:

1. V důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, vyvstala potřeba dodatečných prací, které nebyly obsaženy ve Smlouvě (dále jen „vícepráce“) a tyto dodatečné práce jsou zároveň nezbytné pro provedení původních prací podle Smlouvy. Zároveň se Smluvní strany dohodly na neprovedení některých původně sjednaných prací (dále jen „méněpráce“). Předmětem tohoto dodatku je úprava předmětu Smlouvy o vícepráce a méněpráce a s tím související změna ceny díla a změna dílčích termínů a konečného termínu.

2. V návaznosti na provedení víceprací a méněprací se dosavadní ustanovení čl. 6.1 odst. 6.1.1 Výše ceny za dílo ruší a nahrazuje novým textem:

6.1.1 Cena za dílo je sjednána ve výši:

6.1.1.1 Cena 115 889 050,61 Kč bez DPH

6.1.1.2 Cena slovy: stopatnáctmilionů osmsetosmdesátdevěttisíc padesátkorunčeských a šedesátjedna haléřů.

3. Přesná specifikace víceprací a méněprací, tedy navýšení ceny o 16 201 733,75 Kč bez DPH a s tím související snížení ceny o 1 901 044,58 Kč bez DPH je zaznamenáno ve změnových listech č. 23 – 46, které tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 2 (dále jen Příloha č. 1).

4. Rekapitulace výše ceny za dílo:

<i>Cena dle smlouvy o dílo:</i>	<i>90 720 081,42 Kč</i>
<i>Navýšení ceny dle dodatku č. 1:</i>	<i>10 868 280,02 Kč</i>
<i>Navýšení ceny dle dodatku č. 2:</i>	<i>14 300 689,17 Kč</i>
<i>Celková nová výše ceny za dílo:</i>	<i>115 889 050,61 Kč</i>

5. Čl. I. odst. „Osoby oprávněné za objednatele“ se ruší a nahrazuje se odst. novým v následujícím znění:

Osoby oprávněné za objednatele:

- k jednání ve věcech smluvních: [REDACTED]
- k rozhodování ve věcech technických: [REDACTED] tel.: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
- k převzetí dílčích částí díla: [REDACTED] tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

6. V souladu s ustanovením čl. 5.3 odst. 5.3.3 se Příloha č. 2 Harmonogram provádění prací ruší a nahrazuje Přílohou č. 2 tohoto Dodatku č. 2 Harmonogram provádění prací – aktualizace. Ke změně harmonogramu dochází z důvodu nemožnosti realizace v termínech dle původního harmonogramu z důvodů neležících ve sféře odpovědnosti zhotovitele, objednateli tak nevznikly žádné sankční nároky spojené se skutečnými termíny dokončení etap, předcházející uzavření tohoto dodatku.
7. Projekt je spolufinancován z 6. výzvy Národního plánu obnovy. Název projektu: Rozvoj rehabilitační péče pro pacienty po kritických stavech v RÚ Hrabyně, reg. číslo: CZ.31.7.0/0.0/0.0/22_060/0007761. Činnosti a aktivity jsou financovány Evropskou unií z nástroje RRF (Recovery and Resilience Facility - Nástroje pro oživení a odolnost) prostřednictvím Národního plánu obnovy ČR.
8. Smluvní strany se zavazují, že na účetních a daňových dokladech budou uvedeny výdaje pouze z jednoho projektu.

III. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
 - (1) Změnové listy č. 23 - 46
 - (2) Harmonogram provádění prací - aktualizace
3. Dodatek č. 2 je podepsán v jednom vyhotovení elektronicky.
4. Tento dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. zhotovitele DZ 24015062/OVA ze dne 16.04.2024, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 06.12.2024, nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.

V Praze dne

V Hrabyni dne

Za zhotovitele:

Za objednatele:

.....
Ing. Karel Volf
předseda sboru jednatelů
Metrostav DIZ s.r.o.

.....
MUDr. Jiří Havrlant, MHA
ředitel
Rehabilitační ústav Hrabyně

.....
Ing. Tomáš Erhard
jednatel
Metrostav DIZ s.r.o.