



DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO
"Kř. II/171 a III/19020 Strážov, stavební úprava"

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele: 8510001276

číslo tohoto dodatku zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele: 8500008639

číslo smlouvy zhotovitele: 24015-01

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 3 ZZVZ.

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň

statutární orgán: Ing. Jiří Velíšek, generální ředitel

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

e-mail: [redacted]

datová schránka: qbep485

telefon: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]

(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Silnice Klatovy a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: oddíl B, vložka 221 vedenou u KS v Plzni

sídlo: Vídeňská 190/I, 339 01 Klatovy

zastoupen/á: Ing. Janem Švecem, technicko-obchodním ředitelem
(oprávněn na základě plné moci)

IČO: 45357307 DIČ: CZ45357307

e-mail: [redacted]

telefon: [redacted]

datová schránka: tqasgee

kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]

dále jen „zhotovitel“

II. Úvodní ustanovení

Mezi smluvními stranami byla dne 04.03.2025 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla (stavby) s názvem: Kř. II/171 a III/19020 Strážov, stavební úprava (dále jen „SOD“).

III. Změna SOD

3.1. S ohledem na skutečnost, že při realizaci díla byla zjištěna nutnost provedení přeložek inženýrských sítí (konkr. přeložka sdělovacího vedení společnosti CETIN a jednoho sloupu NN společnosti ČEZ), které nebyly součástí projektové dokumentace a nebylo s nimi uvažováno, požádal zhotovitel o prodloužení termínu dokončení stavby o jeden (1) měsíc, což je doba, po kterou byla jeho činnost na stavbě omezena. Žádost o prodloužení termínu je součástí zápisu z kontrolního dne stavby č. 4 ze dne 7. 5. 2025. Zápis z tohoto KD tvoří přílohu tohoto dodatku. Uvedená změna je v souladu s předem vyhrazenou změnou dle čl. XIV. odst. 14.3. písm. a) SOD, kde je uvedeno, že „*Objednatel si dle § 100 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) předem vyhrazuje změnu závazku z této smlouvy a to následujícím způsobem:*

a) V případě vzniku překážek ze strany dotčených orgánů státní správy, ze strany vlastníků dotčených parcel, vlastníků (správců) inženýrských sítí, popř. vlastníků dotčených objektů, bránících zhotoviteli v plnění jeho závazku, kterým zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl zabránit, se o dobu trvání těchto překážek prodlužuje doba plnění.“

3.2. Původní ujednání čl. IV., odst. 4.2. SOD o konečném termínu pro provedení díla

„Konečný termín pro provedení díla, tj. předání a převzetí dokončeného kompletního díla včetně všech dokladů: nejpozději do čtyř (4) měsíců od předání staveniště.

Dílo musí být však dokončeno (stavební práce musí být dokončeny) do tří (3) měsíců od předání staveniště a následně poběží lhůta v délce jednoho (1) měsíce na předání dokladů požadovaných objednatelem.“

se mění následovně:

„Konečný termín pro provedení díla, tj. předání a převzetí dokončeného kompletního díla včetně všech dokladů: nejpozději do pěti (5) měsíců od předání staveniště.

Dílo musí být však dokončeno (stavební práce musí být dokončeny) do čtyř (4) měsíců od předání staveniště a následně poběží lhůta v délce jednoho (1) měsíce na předání dokladů požadovaných objednatelem.“

3.3. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti

4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.

4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako

subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.

- 4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.
- 4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy.
- 4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.
- 4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující:
 - a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.
 - b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatele: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/>.
- 4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.

V. Závěrečná ustanovení

- 5.1. Pro objednatele i zhotovitele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o., verze 1.2 platné od 20. 05. 2024, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/> (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.
- 5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí.

Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra.

- 5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel.
- 5.5. Zhotovitel je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn objednatelem nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření.
- 5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně dohodly, že pokud zhotovitel nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném elektronickém certifikátu:
- může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný dodatek opatří autorizovanou konverzí dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky),
 - nebo může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný naskenovaný dodatek zašle elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky), zároveň však musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď osobně, nebo prostřednictvím poštovní přepravy na adresu sídla objednatele.
- 5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.
- 5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

VI. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- Příloha č. 1 – Zápis z KD č. 4

objednatel:

zhotovitel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Ing. Jiří Velíšek

generální ředitel

podepsáno elektronicky

Silnice Klatovy a.s.

Ing. Jan Švec

technicko-obchodní ředitel

(oprávněn na základě plné moci)

podepsáno elektronicky

Za administrativní správnost: _____



ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KONTROLNÍHO DNE

DATUM KONÁNÍ: 7.5.2025	NÁZEV STAVBY: „KŘ. II/171 A III/19020 STRÁŽOV, STAVEBNÍ ÚPRAVA“	ČÍSLO ZÁPISU 4
Místo a čas konání: Městský úřad Strážov - staveniště, KD zahájen ve 12:00 hod.		
Přítomni: Viz. prezenční listina.		
Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. Koterovská 162, 326 00 Plzeň IČ 72053119, DIČ CZ 72053119 Odpovědná osoba: Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel Odpovědná osoba ve věcech technických: [REDAKCE] Č. smlouvy o dílo objednatele/zhotovitele: 8500008639/24015-01, ze dne 4.3.2024 Město Strážov Strážov č.p. 71, 340 21 Janovice nad Úhlavou IČ 00256102, DIČ CZ 00256102 Odpovědná osoba: Ing. Josef Rousek, starosta městyse Odpovědná osoba ve věcech technických: Ing. Josef Rousek Č. smlouvy o dílo objednatele/zhotovitele: ---/24015-02, ze dne 4.3.2024	Technický dozor stavebníka: GPL - INVEST spol. s r.o., Kněžskodvorská 2632, 370 04 České Budějovice IČ 26070766, DIČ CZ 26070766 Odpovědná osoba ve věcech technických: [REDAKCE] Kordinátor BOZP: INGEM a.s. Barrandova 404/28 326 00 Plzeň Odpovědná osoba ve věcech technických: [REDAKCE]	
Zhotovitel: Silnice Klatovy a.s. Vídeňská 190/I, 339 01 Klatovy IČ 45357307, DIČ CZ 45357307 Odpovědná osoba [REDAKCE]	Projektant projektové dokumentace DSP a DPS: DOPAS s.r.o. Mahenova 494/3 150 00 Praha 5 - Košíře IČ 01443780, DIČ CZ 01443780 Odpovědná osoba: [REDAKCE]	

KONTROLA ÚKOLŮ Z PŘEDCHOZÍHO KD č.3 ze dne 24.4.2025:

- S ohledem na nutnost dořešení překládky sdělovacích vedení společnosti CETIN v rozsahu stavby, je možné, že bude nutné prodloužit termín dokončení stavby. Bude rozhodnuto, podle termínu překládky kabelů spol. CETIN (předpoklad provádění od 22.4.2025). **Překládka provedena pod opěrnou zeď u č.p. 162.**

KONTROLA PLNĚNÍ HARMONOGRAMU A POSTUPU PRACÍ:

HMG bude předložen na příštím KD, po dořešení termínů překládky sdělovacích kabelů spol. CETIN.

Práce probíhají v souladu s HMG.

FAKTURACE STAVBY:

Měsíc 04/2025	SÚS PK 243 882,01 Kč bez DPH	Město Strážov 300 273,54 Kč bez DPH
------------------	---------------------------------	--

ZMĚNY OPROTI PD:

Objednatel SÚS PK:

Přelozka kabelového sdělovacího vedení mimo komunikaci.



ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KONTROLNÍHO DNE

Objednatel Město Strážov:

Přeložka sloupu vedení NN mimo chodník.

Opěrná zeď před nemovitostí p.č. st. 25/1 k.ú. Strážov, bude z důvodu zachování vjezdu do garáže přerušena v dl. cca 4 m.

Úprava stávající VŠ před domem č.p. 173 a přepojení septiku.

DÁLE BYLO DOHODNUTO:

1. Je dokončována podezdívka plotu u bytového domu, provedeno odtěžení konstrukčních vrstev komunikace, je prováděna opěrná zeď u č.p. 162 a plot u č.p. 103.
2. Byl upřesněn materiál pro opěrnou zeď u č.p. 162.
3. Byla provedena přeložka sloupu NN včetně přepojení (5.5.2025).
4. Objednatelé žádají na příštím kontrolním dni účast AD.
5. Zhotovitel požádal z důvodu přeložek kabelového vedení spol. CETIN a sloupu NN o prodloužení termínu dokončení stavby o 1 měsíc, tj. do 17.7.2025.

Případné nesouhlasy se zněním záznamu prezentujte elektronickou poštou do tří pracovních dnů po obdržení záznamu. Po této době je záznam přijat jako oficiální dokument. Vždy na následujícím KD bude zápis podepsán oprávněnými osobami smluvních stran dle SoD.

Zaznamenal a zapsal dne 7.5.2025: [redacted]

Termín příštího KD:

Příští KD se bude konat dne 21.5.2025 (středa), od 08.00 hodin. Sraz účastníků na stavbě. /

Za objednatele:

Organizace:

Město Strážov

SÚS PK, p.o.

Jméno

Podpis

Datum:

7.5.2025

Za zhotovitele:

Organizace:

Silnice Klatovy a.s.

Jméno

Podpis

Datum:

17.5.2025

Za technický dozor stavebníka:

Organizace:

GPL-INVEST s.r.o.

Jméno

Podpis

Datum:

17.5.2025

Ostatní účastníci:

Organizace:

Jméno

Podpis:

Datum:

Viz. prezenční listina (PL).

Rozdělovník: dle PL



PREZENČNÍ LISTINA

NÁZEV STAVBY: **KŘ. II/171 A III/19020 STRÁŽOV, STAVEBNÍ ÚPRAVY**
OBJEDNATEL: **SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PLZEŇSKÉHO KRAJE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE A MĚSTO STRÁŽOV**
DATUM: **7.5.2025**
VĚC: **ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE STAVBY Č. 4**

JMÉNO, PŘÍJMENÍ:	NÁZEV ORGANIZACE:	TELEFON:	E-MAIL:	PODPIS:
	SÚS PK			
	SÚS PK			
	Město Strážov			
	GPL-INVEST s.r.o.			
	GPL-INVEST s.r.o.			
	DOPAS s.r.o.			
	Silnice Klatovy a.s.			
	Silnice Klatovy a.s.			
	INGEM a.s.			