

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby

Název zakázky: „Výstavba PZS (P6577) v km 23,642 TÚ Prostějov hl.n. – Třebovice v Čechách“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem Stavební správy východ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ

Nerudova 1

779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-2978/2024

číslo jednací: 6436/2025-SŽ-SSV-ÚŘ

ISPROFOND/SUBISPROFIN: 3273514800/5713530104

a

HRP servis, s.r.o.

se sídlem: Zlatá Hora 1413, 684 01 Slavkov u Brna

IČO: 26930781, DIČ: CZ26930781

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka C 46123

bank. spojení:xxx

zastoupena: Radkem Plachým, jednatelem společnosti

Korespondenční adresa:

HRP servis, s.r.o., Zlatá Hora 1413, 684 01 Slavkov u Brna

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 24/R/Pla/86

I. PŘEDMĚT DODATKU

1. Vzhledem ke skutečnosti, že po zhotovení Díla dle schválené dokumentace bylo v rámci zkušebního provozu zjištěno riziko poškození některých dopravních prostředků (autobusů), je nutné navrhnout a zhotovit úpravu sklonu napojení komunikace k přejezdu. Z uvedeného důvodu se smluvní strany dohodly na prodloužení Lhůty pro dokončení stavebních prací do 31.12.2025 a s tím souvisejícím prodloužení Celkové lhůty pro dokončení Díla do 28.2.2026.

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na změně čl. 3.7 Smlouvy a Přílohy č. 5 Harmonogram postupu prací. Aktualizovaná Příloha č. 5 ve znění dodatku č. 1 je nedílnou součástí tohoto dodatku a v plném rozsahu nahrazuje předcházející Přílohu č. 5.

Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

Článek 3., bod 3.7 zní nově takto:

*„3.7 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 Smlouvy ve znění dodatku č. 1 (dále jen „**Harmonogram postupu prací**“), který je rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:*

Zahájení stavebních prací: dnem předání Staveniště dle odst. 2.1.1 Přílohy č. 2 b) Smlouvy, tj. dne 19.4.2024.

Celková lhůta pro dokončení Díla: do 28.2.2026 (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).

Lhůta pro dokončení stavebních prací: do 31.12.2025 (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

Následná úprava směrového a výškového uspořádání koleje, která se týká SK 00-00-02.1 Železniční svršek a spodek, následná úprava, bude provedena do 7 měsíců ode dne podpisu Zápisu o předání a převzetí SK 00-00-02 Železniční svršek a spodek. Po provedení úpravy směrového a výškového uspořádání koleje bude sepsán Zápis o odevzdání a převzetí následné úpravy směrového a výškového uspořádání koleje.

Předání posouzení interoperability, včetně zajištění všech souvisejících dokladů, podle ust. § 49b zákona 266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, předání osvědčení o bezpečnosti zpracovaného nezávislým posuzovatelem podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009, předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby a kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby bude provedeno nejpozději do 28.2.2026.

Lhůty stanovené v podčl. 1.11.5.1 Kapitoly 1 TKP staveb státních drah a lhůty stanovené v odst. 2.10 a 2.11 Obchodních podmínek se v případě této Smlouvy nepoužijí."

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaná Příloha č. 5 Harmonogram postupu prací ve znění dodatku č. 1, která v plném rozsahu nahrazuje předchozí Přílohu č. 5 Harmonogram postupu prací.
2. Tento dodatek je sepsán v jednom vyhotovení v elektronické formě. Tento dodatek je uzavřen zaručeným elektronickým podpisem obou smluvních stran. Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

3. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

.....9.6.2025.....

Ing. Miroslav Bocák

ředitel Stavební správy východ
Správa železnic, státní organizace

.....5.6.2025.....

Radek Plachý

jednatel společnosti
HRP servis, s.r.o.

Příloha č. 5 ve znění dodatku č. 1
Harmonogram postupu prací