

Aquaponický skleník Třeboň na p.č. 1697/7 v k.ú. Třeboň

Změnový list č.3 – VZT , chlazení

Stav dle projektu – viz projekt VZT a chlazení výkres č.1,2,3

Skutečnost na stavbě – zařízení č.1 provedena pouze část týkající se velínu m.č.1.07, chov ryb a akvaristika vyřešeny jiným způsobem viz skutečné provedení – potrubí a samostatné ventilátory. Zařízení č.2 provedeno dle PD. Zařízení č.3. a 4 provedeno dle PD. Veškeré změny zakresleny do PD skutečného provedení.

Provedeno porovnání všech komponentů a rozvodů s VV na skutečnost.

Zdůvodnění provedené změny – Před montáží odbornou firmou proběhla konzultace ohledně vhodnosti navržených jednotek do prostředí, které je v akvaristice a chovu ryb. Bylo doporučeno tyto jednotky neosazovat a větrání, ohřev a chlazení řešit jinou technologií. Zařízení č.1 bylo navrženo chybně a nefunkčně, PD bylo nutno předělat.

Danou změnou dochází ke snížení ceny o 105 705,58 Kč,- bez DPH.

Za Investora

ředitel SŠRV

Ing. Aleš Vondrka

Za Generálního dodavatele

Sdružení Protom a Hora

Martin Procházka

Ing. Jan Hora

Za TDI

IPD- Myšy s.r.o.

Ing. Michal Jiří

IČO: 26094312 • DIČ: CZ26094312

Sídlo: Jemčina 3, 379 01 Třeboň

Provozovny: Pražská 884, 379 01 Třeboň II •