



DODATEK Č. 1.

KE SMLOUVĚ O DÍLO ČÍSLO ZSTSP-D/002/2024

„Stavební úpravy za účelem vybudování odborných učeben a komunitní tělocvičny u ZŠ T. Šobra Písek – dílčí část DEMOLICE a PŘÍSTAVBA“

Uzavřený mezi smluvními stranami

I. Základní škola Tomáše Šobra a Mateřská škola Písek Šobrova 2070

Se sídlem: Šobrova 2070, 397 01 Písek

IČO: 70943168

DIČ: není plátce DPH

Zastoupená: Mgr. Bc. Jaroslavem Volfem, ředitelem školy

Zapsaná v OR – spisová značka Pr 153 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

ID datové schránky: 56rmtfn

Kontaktní osoba: Mgr. Bc. Jaroslav Volf,

Tel/e-mail:

(dále jen *Objednatel*)

a

II. HOCHTIEF CZ a.s.

Se sídlem: Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5

IČO: 46678468

DIČ: CZ46678468

Zastoupená: Ing. Tomášem Korandou (předseda představenstva)

Davidem Alonsem Rodríguezem (člen představenstva)

Zapsaná v OR – spisová značka B 6229 vedená u Městského soudu v Praze



Bankovní spojení:

Číslo účtu:

ID datové schránky: p49cezi

Kontaktní osoba: Ing. Michal Takács, ředitel závodu JIH

Tel/e-mail:

(dále jen „*Zhotovitel*“)

(společně dále jen „*Smluvní strany*“)

Prohlášení Smluvních stran

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o DÍLO č. ZSTSP-D/002/2024 ze dne 18. 12. 2024 (dále jen Dodatek), který mění Smlouvu o DÍLO č. ZSTSP-D/002/2024 ze dne 18. 12. 2024 (dále jen Smlouva) v níže uvedených odstavcích v důsledku nepředvídaných okolností v souvislosti s prováděním geotermálních vrtů. Vzniklá situace zcela jednoznačně a nevyvratitelně naplňuje znaky nepodstatné změny dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Skutečnosti, které vedly ke změně termínu, jsou průběžně doloženy ve vedeném elektronickém stavebním deníku, včetně zápisů zhotovitele, potvrzení technického dozoru stavebníka a záznamů z kontrolních dnů. Tyto dokumenty byly zohledněny při posouzení změny a rozhodnutí Objednatele o jejím akceptování. Nejsou však nedílnou součástí tohoto Dodatku a slouží výhradně jako interní podklad.

I. Předmět dodatku

1. V souladu s odst. 1.2.1.3. Smlouvy o DÍLO se mění termín realizace DÍLA uvedený v odstavci 2.1.1.5. Smlouvy a tím i jeho znění takto:

Původní text odstavce 2.1.1.5. Smlouvy o DÍLO:

„ukončení části DÍLA zakládání Stavby – spodní část Přístavby (vrty-piloty, geotermální vrty a výkopy vč. výstroje, výkopy základů stavby, pažení, armování a další stavební příprava před betonáží – rozvody páteřní infrastruktury objektu Přístavby) do 100 dnů od ukončení části plnění DÍLA dle odst. 2.1.1.4. této Smlouvy;“

se nahrazuje novým textem

„ukončení části DÍLA zakládání Stavby – spodní část Přístavby (vrty-piloty, geotermální vrty a výkopy vč. výstroje, výkopy základů stavby, pažení, armování a další stavební příprava před betonáží – rozvody páteřní infrastruktury objektu Přístavby) do 107 dnů od ukončení části plnění DÍLA dle odst. 2.1.1.4. této Smlouvy;“

2. Podle znění odstavce 1.2.1.3. Smlouvy o DÍLO se v souvislosti se změnou termínu uvedenou v bodu 1 Dodatku automaticky o počet dnů vyvolaných touto změnou posouvají začátky všech následujících závazných uzlových a dílčích termínů, které na uvedenou změnu navazují, tj. dle

odstavce 2.1.1.6, 2.1.1.7, 2.1.1.8, 2.1.1.9. Termín uvedený v odstavci 2.1.1.10 se tímto upravuje přičtením počtu dnů, o které došlo k posunutí termínů podle bodu 1 Dodatku.

II. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami prostřednictvím elektronického podpisu a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem zůstávají nadále v platnosti v povodním znění a jsou závazné i ve vztahu k tomuto Dodatku.
3. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady města Písek č. **348/25** ze zasedání konaného dne 5.6.2025.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek před podpisem přečetly, souhlasí s jeho obsahem a na důkaz svobodné a vážné vůle jej uzavírají a připojují své podpisy.

V Písku

V Praze

za Objednatele

za Zhotovitele