

## **DODATEK č. 3**

**ke**

## **SMLOUVĚ**

Číslo smlouvy objednatele: 02PT-007494

Číslo smlouvy zhotovitele: 23-198

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003

Název související veřejné zakázky: **D0 stavba 515 - zkapacitnění, VD-ZDS, TP, AD bez BIM**

ze dne 29.05.2023 ve znění Dodatku č. 1 -2 (dále jako „Smlouva“):

### **1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.**

se sídlem: Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4  
IČO: 659 93 390  
DIČ: CZ65993390  
právní forma: státní podnik  
bankovní spojení:  
datová schránka:  
zastoupeno:  
osoba oprávněná k podpisu smlouvy:  
kontaktní osoba ve věcech smluvních:  
e-mail:  
tel:  
kontaktní osoba ve věcech technických:  
e-mail:  
tel:  
(dále jen „objednatel“)

a

### **2. PRAGOPROJEKT/APIS – RD PP střední a BIM 2020**

#### **PRAGOPROJEKT, a.s.**

se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 00 Praha 4  
IČO: 452 72 387  
DIČ: CZ45272387  
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1434  
právní forma: akciová společnost  
bankovní spojení:  
zastoupen dle ORŽ:

při elektronickém podpisu tohoto Dodatku zastoupen

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

*jako Správce společnosti PRAGOPROJEKT/APIS – RD PP střední a BIM 2020*

a

**Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o.**

se sídlem: Praha 4, Michle, Ohradní 1443/24b  
IČO: 618 53 267  
DIČ: CZ61853267  
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 31260  
zastoupen:  
jako společník společnosti **PRAGOPROJEKT/APIS – RD PP střední a BIM 2020**  
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

## PREAMBULE

### Vzhledem k tomu, že:

- Smluvní strany uzavřely dne 29.05.2023 Smlouvu, jejímž předmětem je zpracování dokumentace VD-ZDS včetně TP a AD (po dobu realizace) rozšíření SOKP 515 na 2x3 jízdní pruhy. Začátek rozšíření je cca v km 16,240 za MÚK Slivenec v místě přídatných pruhů. Dále trasa pokračuje směrem k dálnici D5 a prochází MÚK Ořech, MÚK Jinočany a MÚK Chrástany. V souladu se závazným stanoviskem EIA úsek zkapacitnění začíná těsně před MÚK Slivenec (km 15,7) a končí před MÚK Třebonice (km 22,5). Délka úseku dálnice D0 515 je cca 6,8 km,
- plnění dle Smlouvy je rozděleno na I. a II. etapu,
- z důvodu průběhu přípravy stavby a vzhledem k předpokládanému komplikovanému průběhu majetkoprávního vypořádání pro hlavní trasu, mají smluvní strany zájem rozdělit nyní II. etapu plnění na dvě části, tak aby bylo případně možno realizovat SO související s nadjezdy (SO 223 a 224) nezávisle na hlavní trase
- rozdělení II. etapy na 2 části bude mít dopad do ceny plnění, protože zahrnuje navíc i nové položky,
- nejde o podstatnou změnu Smlouvy ve smyslu §222 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů,

dohodli se objednatel a zhotovitel níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s bodem 23.1 VOP ve znění ZOP příslušné „Rámcové dohody na projektové práce pro střední zakázky staveb pozemních komunikací a jejich realizaci zejména metodou BIM 2020“ (číslo RD 01ST-000780) na uzavření tohoto Dodatku č. 3.

### Článek I.

#### Předmět dodatku

1. S ohledem na skutečnosti uvedené v Preambuli tohoto Dodatku se smluvní strany dohodly na úpravě předmětu smlouvy dle čl. I. Smlouvy v tom smyslu, že II. etapa plnění se rozděluje na část II.a) a část II.b), přičemž podrobná specifikace těchto jednotlivých částí je uvedena v Příloze č. 1 tohoto Dodatku – Soupis prací dle Tabulky č. 2.
2. V souladu s rozšířením plnění dle přechozího odstavce se objednatel a zhotovitel dále dohodli na úpravě čl. II., odst. 1. Smlouvy – Cena za poskytování služeb, v tom smyslu, že se celková cena navyšuje o **1.219.040,- Kč bez DPH**. Podrobná specifikace cenového navýšení je uvedena v Příloze č. 1 tohoto Dodatku – Soupis prací dle Tabulky č. 2.

#### **REKAPITULACE:**

Celková cena plnění dle Smlouvy .....	25.703.435,- Kč bez DPH
Navýšení dle Dodatku č. 1 .....	955.330,- Kč bez DPH
Navýšení dle Dodatku č. 2.....	1.879.600,- Kč bez DPH
<u>Navýšení dle Dodatku č. 3 .....</u>	<u>1.219.040,- Kč bez DPH</u>

Celková cena dle Smlouvy ve znění Dodatků č. 1-3 .....29.757.405,- Kč bez DPH  
(navýšení o 15,77 %)

3. S ohledem na rozdělení II. etapy na dvě části se Smluvní strany dále dohodly na úpravě čl. III., odst. 1. Smlouvy – Doba a místo plnění, a to v následujícím rozsahu:

<b>II.a Etapa</b>	
Koncept VD-ZDS	do 5 měsíců od výzvy objednatele k zahájení prací
Koncept čistopisu VD-ZDS	do 1 měsíce od doručení souhrnných připomínek Objednatele ke konceptu VD-ZDS
Čistopis VD-ZDS	do 3 týdnů od předání souhrnného písemného stanoviska objednatele ke konceptu čistopisu VD-ZDS
Technická pomoc	na výzvu objednatele
Výkon technické pomoci - výkon AD	na výzvu objednatele v průběhu realizace stavby
<b>II.b Etapa</b>	
Koncept VD-ZDS	do 7 měsíců od výzvy objednatele k zahájení prací
Koncept čistopisu VD-ZDS	do 1 měsíce od doručení souhrnných připomínek Objednatele ke konceptu VD-ZDS
Čistopis VD-ZDS	do 3 týdnů od předání souhrnného písemného stanoviska objednatele ke konceptu čistopisu VD-ZDS
Technická pomoc	na výzvu objednatele

Výkon technické pomoci - výkon AD	na výzvu objednatele v průběhu realizace stavby
-----------------------------------	---

4. Smluvní strany se dohodly na tom, že vystavovat faktury za plnění rozdělené do jednotlivých etap dle tohoto Dodatku je zhotovitel oprávněn provádět v souladu s platebními podmínkami dle Smlouvy, po předání jednotlivých dílčích částí plnění a po uzavření tohoto Dodatku č. 3.

## **Článek II.**

### **Závěrečná ustanovení**

1. Smluvní strany prohlašují, že se podmínkami tohoto Dodatku řídily ještě před jeho uzavřením a veškerá svá vzájemná plnění poskytnutá do dne nabytí účinnosti tohoto Dodatku považují za plnění poskytnutá podle Smlouvy.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 a 2, nedotčená tímto Dodatkem č. 3, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
3. Dodatek č. 3 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů oběma smluvními stranami.
4. Dodatek č. 3 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
5. Dodatek č. 3 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

### **Přílohy:**

Příloha č. 1 - Soupis prací dle Tabulky č. 2

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal

Datum: 2025.06.27  
13:02:34 +02'00'

PD - D0, stavba 515 Slivenec - Třebonice, zkapacitnění, VD-ZDS/TP/AD bez BIM

<b>Celkem navýšeno</b>				<b>1 219 040</b>
------------------------	--	--	--	------------------

SO 4xx, které jsou ve vlastnictví ČEZ nebo CETIN zhotovitel nezpracovává. Tyto objekty zajišťuje pro objednatele jiný zhotovitel. Zhotovitel tyto vyjmenované objekty pouze zahrne do projektové dokumentace, ale nezpracovává pro ně samostatnou VD.ZDS.