

Změnový list číslo 163																									
Identifikace akce																									
Název akce:	Výstavba Multifunkční sportovní a kulturní haly v Brně																								
Číslo akce SMVS:	-																								
Objednatel:	I. Statutární město Brno II. ARENA BRNO, a. s. III. Brněnské komunikace a.s. IV. Teplárny Brno, a.s.																								
Zastoupen:	Objednatelem																								
Zhotovitel:	HOCHTIEF CZ a.s., Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5																								
SPST:	Společnost INVIN, RUBY, INFRAM a CM																								
Projektant:	Projektová dokumentace 1 - Arch.Design, s.r.o. a A PLUS a.s. Projektová dokumentace 2 - PK OSSENDORF s.r.o.																								
Předmět změnového listu																									
Úprava požární izolace s odolností 45 min																									
Část díla dotčená změnovým listem																									
SO 101 Hala ASŘ, D.1.4.02 Vzduchotechnika																									
Popis změny, popis technického řešení																									
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :																									
Projektová dokumentace 1 uvažovala s izolací s požární odolností 45 min. určené pro oboustranné namáhání.																									
Nové řešení :																									
Změnou dojde k provedení izolace s požární odolností 45 min. s jednostrannou odolností. Záměna izolací proběhne v instalačních šachtách a kolektoru na ose 36.																									
Zdůvodnění změny :																									
Během postupu výstavby a projednávání a projekce RPD bylo navrženo provedení izolace VZT potrubí s požární odolností 45 min. s jednostrannou odolností vzhledem k tomu, že Původní řešení se ukázalo jako nadbytečné a provedení Nového řešení přinese ekonomickou úsporu. Na základě výše uvedeného je řešená změna nepodstatnou změnou závazku podle § 222 odst. 4 ZZVZ.																									
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :																									
Má vliv na výkresovou dokumentaci.																									
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD :																									
Záznam o změně je uveden v zápisu z KD ze dne 06.05.2025, pod bodem 82/3.																									
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :																									
Vliv na termín: ne																									
Vliv na kvalitu: změny nemají vliv na výslednou kvalitu díla																									
Vliv na cenu: dochází ke snížení ceny díla dle Přílohy 1 ZL 163																									
Přílohy:																									
1. Rozpočet změny																									
<table border="1"> <tr> <td>Odpočty z ceny díla - §222 odst. 4 ZZVZ (Kč bez DPH):</td> <td>-4 006 980,00 Kč</td> </tr> <tr> <td>Odpočty z ceny díla - §222 odst. 5 ZZVZ (Kč bez DPH):</td> <td>0,00 Kč</td> </tr> <tr> <td>Odpočty z ceny díla - §222 odst. 6 ZZVZ (Kč bez DPH):</td> <td>0,00 Kč</td> </tr> <tr> <td>Odpočty z ceny díla - §222 odst. 7 ZZVZ (Kč bez DPH):</td> <td>0,00 Kč</td> </tr> <tr> <td>Přípočty z ceny díla - §222 odst. 4 ZZVZ (Kč bez DPH):</td> <td>1 773 000,00 Kč</td> </tr> <tr> <td>Přípočty z ceny díla - §222 odst. 5 ZZVZ (Kč bez DPH):</td> <td>0,00 Kč</td> </tr> <tr> <td>Přípočty z ceny díla - §222 odst. 6 ZZVZ (Kč bez DPH):</td> <td>0,00 Kč</td> </tr> <tr> <td>Přípočty z ceny díla - §222 odst. 7 ZZVZ (Kč bez DPH):</td> <td>0,00 Kč</td> </tr> <tr> <td>Odpočty z ceny díla - celkem (Kč bez DPH):</td> <td>-4 006 980,00 Kč</td> </tr> <tr> <td>Přípočty z ceny díla - celkem (Kč bez DPH):</td> <td>1 773 000,00 Kč</td> </tr> <tr> <td>Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:</td> <td>-2 233 980,00 Kč</td> </tr> <tr> <td>Celkový vliv na změnu ceny díla s DPH:</td> <td>-2 703 115,80 Kč</td> </tr> </table>		Odpočty z ceny díla - §222 odst. 4 ZZVZ (Kč bez DPH):	-4 006 980,00 Kč	Odpočty z ceny díla - §222 odst. 5 ZZVZ (Kč bez DPH):	0,00 Kč	Odpočty z ceny díla - §222 odst. 6 ZZVZ (Kč bez DPH):	0,00 Kč	Odpočty z ceny díla - §222 odst. 7 ZZVZ (Kč bez DPH):	0,00 Kč	Přípočty z ceny díla - §222 odst. 4 ZZVZ (Kč bez DPH):	1 773 000,00 Kč	Přípočty z ceny díla - §222 odst. 5 ZZVZ (Kč bez DPH):	0,00 Kč	Přípočty z ceny díla - §222 odst. 6 ZZVZ (Kč bez DPH):	0,00 Kč	Přípočty z ceny díla - §222 odst. 7 ZZVZ (Kč bez DPH):	0,00 Kč	Odpočty z ceny díla - celkem (Kč bez DPH):	-4 006 980,00 Kč	Přípočty z ceny díla - celkem (Kč bez DPH):	1 773 000,00 Kč	Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	-2 233 980,00 Kč	Celkový vliv na změnu ceny díla s DPH:	-2 703 115,80 Kč
Odpočty z ceny díla - §222 odst. 4 ZZVZ (Kč bez DPH):	-4 006 980,00 Kč																								
Odpočty z ceny díla - §222 odst. 5 ZZVZ (Kč bez DPH):	0,00 Kč																								
Odpočty z ceny díla - §222 odst. 6 ZZVZ (Kč bez DPH):	0,00 Kč																								
Odpočty z ceny díla - §222 odst. 7 ZZVZ (Kč bez DPH):	0,00 Kč																								
Přípočty z ceny díla - §222 odst. 4 ZZVZ (Kč bez DPH):	1 773 000,00 Kč																								
Přípočty z ceny díla - §222 odst. 5 ZZVZ (Kč bez DPH):	0,00 Kč																								
Přípočty z ceny díla - §222 odst. 6 ZZVZ (Kč bez DPH):	0,00 Kč																								
Přípočty z ceny díla - §222 odst. 7 ZZVZ (Kč bez DPH):	0,00 Kč																								
Odpočty z ceny díla - celkem (Kč bez DPH):	-4 006 980,00 Kč																								
Přípočty z ceny díla - celkem (Kč bez DPH):	1 773 000,00 Kč																								
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	-2 233 980,00 Kč																								
Celkový vliv na změnu ceny díla s DPH:	-2 703 115,80 Kč																								
Za zhotovitele:	Za zhotovitele:																								

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MSKP, Multifunkční hala Brno - Změnové listy
Objekt: 7 - Dodatek č. 7

Soupis: ZL 163 - Požární izolace s odolností 45 min

Místo:

Datum: 05.05.2025

Zadavatel: SMB, ARENA, BKOM, TB

Projektant: Arch.Design, s.r.o.,
APLUS, a.s.

Zhotovitel: HOCHTIEF CZ a. s

Zpracovatel: HOCHTIEF CZ a. s

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-2 233 980,00

D PSV Práce a dodávky PSV

-2 233 980,00

D 751 Vzduchotechnika

-2 233 980,00

1	K	AHU 1.901	Požární izolace s odolností 45 min.	m2	-2 955,000	1 356,00	-4 006 980,00	SOD
---	---	-----------	-------------------------------------	----	------------	----------	---------------	-----

P

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Požární odolnost 45 min. Oboustranné namáhání (i - o).

VV D.1.4.02

VV -2955

-2 955,000

2	K	SF 8.901	Požární izolace s odolností 45 min.	m2	2 955,000	600,00	1 773 000,00	SOD
---	---	----------	-------------------------------------	----	-----------	--------	--------------	-----

P

Poznámka k položce:
Poznámka k položce:
Odolnost izolace (provedení) - min. dle PBR. Jednostranná odolnost.
Požární odolnost 45 min.

VV 2955

2 955,000