



**DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO  
"III/18716 Mlázovy – Hradiště, oprava"**

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele: 8510001304

číslo tohoto dodatku zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele: 8500010104

číslo smlouvy zhotovitele: 25044-01

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy, resp. při analogickém použití ust. § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

**I. Smluvní strany**

1.1. Objednatel:

**Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.**

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň

statutární orgán: Ing. Jiří Velíšek, generální ředitel

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

e-mail: [REDACTED]

datová schránka: qbep485

telefon: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

dále jen „objednatel“

1.2. Zhotovitel:

**Silnice Klatovy a.s.**

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: oddíl B, vložka 221 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Vídeňská 190/I, 339 01 Klatovy

zastoupená: Ing. Janem Švecem, technicko-obchodním ředitelem  
(oprávněným na základě plné moci)

IČO: 45357307 DIČ: CZ45357307

telefon: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

datová schránka: tqasgee

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

dále jen „zhotovitel“

## II. Úvodní ustanovení

Mezi smluvními stranami byla dne 30.05.2025 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla (stavby) s názvem: III/18716 Mlázovy - Hradiště, oprava (dále jen „SOD“). SOD byla uzavřena v poptávkovém řízení, tj. v řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu nikoli v zadávacím řízení ve smyslu ZZVZ.

## III. Změna SOD

- 3.1. S ohledem na nezbytnost a účelnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb podle SOD, které vyvstaly až v průběhu realizace díla, se strany dohodly na tomto dodatku.
- 3.2. Změny, které nemohly být ani při jednání s náležitou péčí předvídaný a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, se týkají navýšení rozsahu prací u vyrovnávací vrstvy za účelem vyrovnání příčného a podélného profilu před pokládkou obrusné vrstvy. Dále vyvstala nutnost snížení rozsahu plochy úpravy dle zaměření skutečného provedení stavby.
- 3.3. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn - změnový list č. 1 vč. rozpočtu ke změnovému listu č. 1. Změnový list č. 1 vč. rozpočtu ke změnovému listu tvoří přílohu tohoto dodatku.
- 3.4. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá
  - a) vícepracím v celkové hodnotě: 2 646 259,20 Kč bez DPH
  - b) méněpracím v celkové hodnotě: 1 212 825,00 Kč bez DPH
- 3.5. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:
  - 3.5.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. SOD  
bez DPH: 4 836 570,00 Kč  
se tímto dodatkem zvyšuje o částku 1 433 434,20 Kč bez DPH.
  - 3.5.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:  
**bez DPH 6 270 004,20 Kč**
- 3.6. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

## IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti

- 4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.
- 4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.
- 4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech

bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.

- 4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy.
- 4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.
- 4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující:
  - a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.
  - b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatele: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/>.
- 4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.

## V. Závěrečná ustanovení

- 5.1. Pro objednatele i zhotovitele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o., verze 1.2 platné od 20. 05. 2024, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/> (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.
- 5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra.

- 5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel.
- 5.5. Zhotovitel je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn objednatelem nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření.
- 5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel č. 1 obdrží dvě vyhotovení.
- 5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.
- 5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

## VI. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- změnový list č. 1
- rozpočet ke změnovému listu č. 1
- plná moc Ing. Jan Švec

*objednatel:*

*zhotovitel:*

---

**Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.**  
Ing. Jiří Velíšek  
generální ředitel  
*podepsáno elektronicky*

---

**Silnice Klatovy a.s.**  
Ing. Jan Švec  
technicko-obchodní ředitel  
(oprávněn na základě plné moci)  
*podepsáno elektronicky*



*Za administrativní správnost:* \_\_\_\_\_

## PLNÁ MOC

Obchodní společnost Silnice Klatovy a.s., IČ 45357307, se sídlem Vídeňská 190, Klatovy I, 339 01 Klatovy, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 221 (dále jen „společnost“) zastoupená Ing. Ladislavem Koláčným, předsedou představenstva společnosti

tímto zmocňuje pana Ing. Jana Švece, narozeného dne [redacted] (dále jen „zmocněnec“)

k zastupování společnosti při všech právních jednáních s právníky a fyzickými osobami v souvislosti s výkonem činnosti technicko-obchodního ředitele.

1. Zmocněnec je na základě této plné moci zejména oprávněn zastupovat společnost při všech právních jednáních s právníky a fyzickými osobami v souvislosti s účastí společnosti v zadávacích řízeních podle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a v souvislosti s účastí společnosti ve výběrových řízeních zadávaných mimo zákon č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.
2. Zmocněnec je na základě této plné moci dále oprávněn zastupovat společnost při jednáních s příslušnými úřady a orgány státní správy a orgány samosprávy (zejména s celními úřady, finančním úřadem, katastrálním úřadem, orgány zabývajícími se ochranou životního prostředí (např. ČIŽP), certifikačními orgány, Českou obchodní inspekcí a Českým báňským úřadem) a dalšími obchodními partnery společnosti.
3. Zmocněnec je na základě této plné moci také oprávněn zabezpečovat a koordinovat prodej asfaltových směsí, betonových směsí a kameniva externím odběratelům a jednat s nimi o prodejních cenách a uzavírat (resp. podepisovat) s nimi kupní smlouvy.
4. Zmocněnec je na základě této plné moci také oprávněn jednat s výrobcí stavebních strojů a zařízení, připravovat podklady pro nákup a podepisovat smlouvy o dodání strojů a zařízení (či jejich náhradních dílů), a to až do výše 2.000.000,- Kč bez DPH.
5. Zmocněnec je na základě této plné moci také oprávněn jednat s dodavateli vstupních surovin (zejména kameniva, asfaltu, cementu, vápence, nafty, topného oleje, LPG, elektrické energie a zemního plynu), uzavírat a podepisovat smlouvy o dodávkách jednotlivých komodit pro obalovny Svrčovec a Dobršín.

Zmocněnec je na základě bodu 1. této plné moci zejména oprávněn podepsat za společnost nabídky v rámci zadávacích a výběrových řízení, včetně návrhu smlouvy přiloženého v těchto nabídkách a všech dalších dokumentů tvořících součást těchto nabídek nebo s nimi souvisejících, dále pak za společnost podat nabídky prostřednictvím elektronických nástrojů zadavatelů a následně se zadavateli jménem výše uvedené společnosti elektronicky komunikovat.

Zmocněnec je na základě bodu 1. a 2. této plné moci také oprávněn podávat návrhy a žádosti, přijímat návrhy, přijímat veškeré doručované písemnosti, odvolávat se proti nim, podávat námítky, jakož se i vzdávat práva na odvolání. Zároveň je oprávněn písemně objasňovat či doplňovat nabídky podané společností v rámci zadávacích a výběrových řízení na základě žádosti zadavatelů či písemně zdůvodňovat mimořádně nízké nabídkové ceny. Tato plná moc se tedy vztahuje také na podepsání dokumentů v souvislosti s případným podáním námitek či jiných opravných prostředků v rámci zadávacích řízení, včetně případného vzdání se práva podání námitek.

Zmocněnec je oprávněn (zejména v souvislosti s výsledkem zadávacích a výběrových řízení) uzavřít za společnost všechny smlouvy se zadavateli, resp. objednateli, (např. smlouvy o dílo, smlouvy o dodávkách apod.), a dále je oprávněn uzavřít za společnost všechny smlouvy s případnými dodavateli stavebních prací či dodávek a služeb (tj. poddodavateli). Zároveň je oprávněn k zastupování společnosti při ostatních souvisejících činnostech a k podepisování souvisejících dokumentů (např. objednávek, zápisů apod.).

Zmocněnec je na základě této plné moci dále oprávněn podepisovat prohlášení o shodě, prohlášení o vlastnostech a CE štítky. Dále zodpovídá za zpracování ceníků (vnitroceny, prodejní ceny) příslušných výrobků a výkonů a podepisuje je.

---

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou, a to od 01.01.2025 do 31.12.2025.

V Klatovech, dne 19.12.2024

Ing. Ladislav Koláčný, předseda představenstva společnosti Silnice Klatovy a.s.

---

Jako výše uvedený zmocněnec tuto plnou moc přijímám.

Ing. Jan Švec, technicko-obchodní ředitel  
Silnice Klatovy a.s.

**Ověření - legalizace**

Ověřuji, že pod pořadovým číslem 11MLKJQS tuto listinu přede mnou vlastnoručně podepsala níže uvedená osoba, jejíž totožnost byla prokázána:

Ladislav Koláčný, nar. [REDACTED]

[REDACTED]  
Klatovy, dne 19.12.2024



[REDACTED]  
notářská tajemnice pověřená  
JUDr. Vlastimilem Heřmanem  
notářem v Klatovech



**Ověření - legalizace**

Ověřuji, že pod pořadovým číslem 11MMBD3N tuto listinu přede mnou vlastnoručně podepsala níže uvedená osoba, jejíž totožnost byla prokázána:

Jan Švec, nar. [REDACTED]

[REDACTED]  
Klatovy, dne 19.12.2024



[REDACTED]  
notářská tajemnice pověřená  
JUDr. Vlastimilem Heřmanem  
notářem v Klatovech



## Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – na žádost

Dokument 169232288-8528-241220100004.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem 169232288-8528-241220100004. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: 2

Vstup neobsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup.

Konverzi provedl subjekt: Heřman Vlastimil - notář, IČ: 25800990

Pracoviště: JUDr. Heřman Vlastimil - notář

Datum vyhotovení: 20.12.2024

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: ████████████████████

---

### Poznámka:

*Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovaci-dolozky>.*



169232288-8528-241220100004

**Změnový list č. 1**

|   |   |   |                 |                               |
|---|---|---|-----------------|-------------------------------|
| Předmět díla:   | <b>III/18716 Mlázovy - Hradiště, oprava</b>   |   |                 |                               |
| Objednatel:   | Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň, IČ 72053119 |   |                 |                               |
| Zhotovitel:   | Silnice Klatovy a.s., Vídeňská 190, 339 01 Klatovy, IČ 45357307                         |   |                 |                               |
| TDS:  | Antonín Beck, Meclov 187, 345 21 Meclov, IČ 73374181                                    |   |                 |                               |
| Popis změny:  |   |   |                 |                               |
| <b>Méněpráce:</b>   |   |   |                 |                               |
| - pol. č. 3 - snížení výměry u vyrovnávací vrstvy tl. od 20 do 40 mm dle skutečného stavu<br>- pol. č. 2, 4, 5, 8 - snížení výměr u položek souvisejících se snížením plochy úpravy dle GZSPS |   |   |                 |                               |
| <b>Vícepráce:</b>   |   |   |                 |                               |
| - pol. č. 12 - nová položka zahrnující vyrovnávací vrstvu v tl. od 40 do 60 mm dle skutečného stavu, důvodem je nutnost vyrovnání příčného a podélného profilu                                |   |   |                 |                               |
| údaje o změně   | Změnu vyvolal:  | zhotovitel; dle skutečného stavu na stavbě                              |                 |                               |
|   | Jedná se o změnu:   | zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ |                 |                               |
| údaje o ceně díla   | ocenění změny předložil: Zhotovitel   | Cenová změna za dodatek č.X bez DPH                                     |                 |                               |
|   | náklady na změnu bez DPH  | 1 433 434,20 Kč   |                 |                               |
|   | Výše DPH sazba: 21%   | 301 021,18 Kč   |                 |                               |
|   | náklady na změnu vč. DPH  | 1 734 455,38 Kč   |                 |                               |
|   | Cena díla bez DPH (dle SOD)   | 4 836 570,00 Kč   |                 |                               |
|   | Cena po přechozích dodatcích bez DPH  | 4 836 570,00 Kč   |                 |                               |
|   | Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH   | 6 270 004,20 Kč   |                 |                               |
|   | Cena díla po dodatku č. 1 vč. DPH   | <b>7 586 705,08 Kč</b>  |                 |                               |
| Změny   | Méněpráce celkem bez DPH  | -1 212 825,00 Kč  | 1 433 434,20 Kč | Celková hodnota změny bez DPH |
|   | Vícepráce celkem bez DPH  | 2 646 259,20 Kč   |                 |                               |
|   | Koeficient "K" dle SOD  | 0,54  |                 |                               |
| Termín  | Vliv změny na termín dokončení díla:  | žádný   |                 |                               |
| Odsouhlasení změny  | <b>Změnu odsouhlasil:</b>   | <b>datum</b>  | <b>podpis</b>   |                               |
|   | Zhotovitel: [redacted]  |   | [redacted]      |                               |
|   | TDS [redacted]  |   | [redacted]      |                               |
|   | Objednatel: [redacted]  |   | [redacted]      |                               |
| Přílohy   | Přílohy:<br>Rozpočet ke Změnovému listu č.1   |   |                 |                               |



## Rozpočet ke změnovému listu č. 1

Název díla: III/18716 Mlázovy - Hradiště, oprava

### MĚNĚPRÁCE

| poř. číslo pol.   | kód položky | popis položky   | měrná jedn. | množství ve smlouvě | množství po změně | rozdíl množství | cena/ měř. jednotku Kč | celk.cena ve smlouvě Kč | celk.cena po změně Kč | rozdíl celk. ceny Kč |
|---|-------------|---|-------------|---------------------|-------------------|-----------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|
| § 222 zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ |             |   |             |                     |                   |                 |                        |                         |                       |                      |
| 2   | 569931132   | Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění asfaltovým recyklátem tl. 100 mm   | m2          | 2 600,000           | 2 530,000         | -70,000         | 82,00                  | 213 200,00              | 207 460,00            | -5 740,00            |
| 3   | 572141111   | Vyrovnání povrchu dosavadních krytů s rozprostřením hmot a zhutněním asfaltovým betonem ACO (AB) tl. od 20 do 40 mm   | m2          | 14 490,000          | 4 255,000         | -10 235,000     | 111,00                 | 1 608 390,00            | 472 305,00            | -1 136 085,00        |
| 4   | 573231107   | Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,40 kg/m2   | m2          | 28 980,000          | 28 270,000        | -710,000        | 10,00                  | 289 800,00              | 282 700,00            | -7 100,00            |
| 5   | 577144141   | Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm   | m2          | 14 490,000          | 14 135,000        | -355,000        | 179,00                 | 2 593 710,00            | 2 530 165,00          | -63 545,00           |
| 8   | 938909311   | Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosů s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného | m2          | 14 490,000          | 14 135,000        | -355,000        | 1,00                   | 14 490,00               | 14 135,00             | -355,00              |
| Rozdíl oproti SoD celkem Kč:  |             |   |             |                     |                   |                 |                        |                         |                       | -1 212 825,00        |

### VÍCEPRÁCE - nové položky neobsažené v SOD

| poř. číslo pol.   | kód položky | popis položky  | měrná jedn. | množství  | jednotková cena dle URS v Kč | koeficient "K" dle SOD | jednotková cena upravená dle SOD Kč | celková cena v Kč |
|---|-------------|--|-------------|-----------|------------------------------|------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| § 222 zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ |             |  |             |           |                              |                        |                                     |                   |
| 12  | 572141112   | Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO tl přes 40 do 60 mm | m2          | 9 880,000 | 496,00                       | 0,54                   | 267,84                              | 2 646 259,20      |
| Rozdíl oproti SoD celkem Kč:  |             |  |             |           |                              |                        |                                     | 2 646 259,20      |
| Rozdíl oproti SoD celkem Kč:  |             |  |             |           |                              |                        |                                     | 2 646 259,20      |
| Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:  |             |  |             |           |                              |                        |                                     | 1 433 434,20      |