

DODATEK č. 2

ke Smlouvě o dílo SODM-2/2025 ze dne 7.2.2025

Název díla: *Oprava technologického vybavení kolektoru Nové Butovice 4.20 (VÚ7, VÚ8)*

Číslo smlouvy Objednatele: SODM-2/2025

Číslo smlouvy Zhotovitele: 24SML00042

Projekt číslo: 7000

který uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

I. Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské náměstí 2, 110 00 Praha 1

IČO: 00064581

DIČ: CZ00064581

bankovní spojení: PPF banka a.s., Praha 1

číslo účtu: 059029-0005157998/6000

zastoupené na základě mandátní smlouvy č. MAN/23/08/003874/2007 ze dne 15. března 2007 společností:

Kolektory Praha, a.s.

se sídlem: Pešlova 341, 190 00 Praha 9 – Vysočany

IČO: 26714124

DIČ: CZ26714124

zastoupeny: Ing. Petrem Švecem, předsedou představenstva

Mgr. Janem Vidímem, místopředsedou představenstva

zapsány v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7813

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických včetně oprávnění k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby (dále jen „*Technický zástup Objednatele*“): Ing. Ivo Marek

(dále jen „**Objednatel**“)

II. Elektrizace Praha spol. s r.o.

Zastoupený: Petrem Benešem, jednatelem

Se sídlem: Pod Krocínkou 257/17, 190 00 Praha 9

IČO: 61456489

DIČ: CZ61456489

Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. C 27808

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

Číslo účtu: 5020011017/5500

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Libor Knespl

Stavbyvedoucí: Libor Knespl

Osoby oprávněné k převzetí staveniště a podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Libor Knespl

(dále jen „**Zhotovitel**“)

I. Předmět Dodatku

- I.1. Předmětem tohoto dodatku č. 2 je změna závazku ze Smlouvy o dílo SODM-2/2025 uzavřené dne 07.02.2025 (dále jen „**Smlouva**“) v rozsahu změnových listů (ZL) č. 2.
- I.2. Změna závazku v rozsahu ZL č. 2 je realizována dle § 222 odst. 5 ZZVZ. Důvodem této změny jsou potřeby zadavatele na vícepráce viz ZL č. 2. Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly předvídány v původním projektu. Tyto stavební práce jsou pro řádné dokončení a fungování díla nezbytné, přičemž zejména z technických a ekonomických důvodů není možné, aby tyto práce byly realizovány jiným dodavatelem, než je Zhotovitel.

Dodatečná plnění nezbytná k dokončení závazku činí 21 051,22 Kč bez DPH, věcně související neprovedená plnění činí 0,00 Kč bez DPH. **Hodnota změny závazku ze Smlouvy v rozsahu ZL č. 2** stanovená jako saldo dodatečného plnění nezbytného k dokončení závazku a věcně souvisejícího neprovedeného plnění činí **21 051,22 Kč bez DPH**.

Oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr změny závazku v rozsahu ZL č. 2 tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 2.

- I.3. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly, že článek III, odst. III.1 Smlouvy se mění a nově zní takto:

Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo, byla sjednána na **základě výsledku výběrového řízení Veřejné zakázky** a dohody smluvních stran a činí **5 680 303,39 Kč**.

- I.4. Smluvní strany konstatují, že, s výjimkou skutečností dle tohoto dodatku č. 2 a skutečností zapsaných ke dni podpisu tohoto dodatku č. 2 ve stavebním deníku, jim nejsou ke dni podpisu tohoto dodatku č. 2 známy žádné další skutečnosti, které by odůvodňovaly nutnost více či méně prací, resp. takové změny, které by měly dopad do ceny za realizaci předmětu plnění Smlouvy.

II. Prodloužení termínu plnění

- II.1. Smluvní strany se současně tímto dodatkem č. 2 dohodly na prodloužení termínu realizace Díla. K prodloužení termínu realizace Díla dochází v souladu s čl. IV.3. Smlouvy. Prodloužení termínu je dále odůvodněno vícepracemi.
- II.2. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo ve lhůtě nejpozději do **23. září 2025** a nejpozději poslední den lhůty řádně a úplně dokončené Dílo předat Objednateli.
- II.3. Smluvní strany se dohodly v souvislosti s výše uvedeným prodloužením termínu realizace Díla a důvody vedoucími k tomuto prodloužení na aktualizaci časového harmonogramu stavby, který tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku č. 2. Zhotovitel je povinen realizovat Dílo v souladu s tímto aktualizovaným časovým harmonogramem.

III. Závěrečná ustanovení

- III.1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.
- III.2. Následující přílohy tvoří nedílnou součást tohoto dodatku č. 2:
- Příloha č. 1 – Oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr změny závazku v rozsahu ZL č. 2
 - Příloha č. 2 – Aktualizovaný časový harmonogram
- III.3. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZoRS**“). Uveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel a o uveřejnění bude Zhotovitele informovat do 2 pracovních dnů od uveřejnění dodatku č. 2 v registru smluv prostřednictvím zprávy na e-mail: elektrizace@elektrizace.cz. Za informaci

Zhotovitele se považuje i doručení zprávy na e-mail Zhotovitele generované registrem smluv.

III.4. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě.

V Praze dne el. podpisu

V Praze dne dle el. podpisu

.....
Elektrizace Praha spol. s r.o.
Petr Beneš
jednatel
(podepsáno elektronicky)

.....
Hlavní město Praha
v zastoupení
Kolektory Praha, a.s.
Ing. Petr Švec
předseda představenstva
(podepsáno elektronicky)

.....
Hlavní město Praha
v zastoupení
Kolektory Praha, a.s.
Mgr. Jan Vidím
místopředseda představenstva
(podepsáno elektronicky)