

Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo

„Rekonstrukce objektu pro služby sociální péče – Strmá 3“
ze dne 26.06.2024 ev. č. S/0258/2024/OI

čl. I.

Smluvní strany

1. Statutární město Ostrava městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

se sídlem: Přemyslovců 224/63, 709 36 Ostrava-Mariánské Hory
zastoupen: Mgr. Patrik Hujdus, LL.M., starosta městského obvodu
IČO: 008 45 451, evidenční číslo 10
DIČ: CZ00845451
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 20028-1649321399/0800
Zmocněnec k jednání ve věcech technických: zaměstnanec odboru investičního
Tel.:
Email:
(dále jen „objednatel“)

2. OSBAU, s.r.o.

se sídlem: Radvanická 2269, 735 41 Petřvald
zastoupena: Tomáš Hrtánek, jednatel
IČO: 02117436
DIČ: CZ02117436
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 57221
bankovní spojení: Komerční banka a. s.
číslo účtu: 107-5569120237/0100
osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby
tel. / email:
(dále jen „zhotovitel“)

čl. II.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 26.06.2024 smlouvu o dílo ev. č. S/0258/2024/OI „Rekonstrukce objektu pro služby sociální péče – Strmá 3“ a dne 19.12.2024 strany uzavřely dodatek č. 1, kterým byl změněn termín dokončení díla. Dále byl dne 24.04.2025 uzavřen dodatek č. 2, kterým se mění cena díla, a dne 03.06.2025 dodatek č. 3, kterým se mění termín dokončení díla.
2. Předmětem tohoto dodatku je změna předmětu díla z důvodu skutečností zjištěných v průběhu realizace díla a tomu odpovídající změna ceny díla. Změny předmětu díla jsou popsány ve změnovém listu č. 4, které jsou nedílnou přílohou tohoto dodatku.
3. Předmětem tohoto dodatku je dále změna termínu dokončení z důvodu návaznosti stavebních prací na dodání nového technického řešení odvodnění stavby od projektanta.

čl. III

Změna smlouvy

1. Čl. III bod 2. smlouvy se doplňuje o odrážku „– a v souladu se změnovým listem č. 4,“
2. V čl. V bodu 1. smlouvy se uvedená cena mění dle Změnového listů č. 4, takto:

Cena Kč	Bez DPH	DPH 12 %	vč. DPH
Dle SoD	29 200 000,00	3 504 000,00	32 704 000,00
Dle dodatku č. 2	29 935 838,86	3 592 300,66	33 528 139,52
Vícepráce dle ZL 4	454 012,83	54 481,54	508 494,37
Méněpráce dle ZL 4	-109 589,53	-13 150,74	-122 740,27
Změna dle dodatku č. 4	344 423,30	41 330,80	385 754,10
Nová cena dle dodatku č. 4	30 280 262,16	3 633 631,46	33 913 893,62

Změnový listy č. 4 , včetně položkových rozpočtů jsou přílohou dodatku č. 4.

3. Text v čl. IV. Doba a místo plnění bodu 1 smlouvy:
„Zhotovitel se zavazuje provést část díla - 2. etapa do 29.08.2025“.
se nahrazuje textem:
„Zhotovitel se zavazuje provést část díla - 2. etapa do 26.09.2025“.

čl. IV

Závěrečné ustanovení

4. Smluvní strany ve smyslu § 1728 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, souhlasí, že dodatek této smlouvy bude dle § 5 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), registrován v registru smluv, jehož správcem je Ministerstvo vnitra České republiky. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
5. Dodatek smlouvy bude oprávněnými zástupci smluvních stran podepsán elektronicky, přičemž smluvní strany budou mít k dispozici platný datový soubor s textem dodatku smlouvy.
6. Přílohy:
Příloha č. 1: Změnový list č. 4


čl. V.

Doložka

Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky na své 73. schůzi konané dne 25.08.2025 pod č. 0493/RMOB-MH/2226/73.

V Ostravě dne

V Ostravě dne



starosta městského obvodu
podepsáno elektronicky



jednatel
podepsáno elektronicky

Změnový list				
Název a evidenční číslo stavby: Rekonstrukce objektu pro služby sociální péče - Strmá 3		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: /1		Číslo změny stavby: ZL004
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): příspěvková organizace				
Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 26.6.2024, číslo smlouvy objednatele: S/025/2024/OI; číslo smlouvy zhotovitele: SOD/R24004/1. :				
Objednavatel: Statutární město Ostrava, ÚMOb Mar. Hory a Hulváky, Přemyslovců 224/63, 709 36 Ostrava - Mariánské Hory, IČO: 00845451				
Zhotovitel: Osbau s.r.o., se sídlem Radvanická 2269, 735 41 Petřvald ,IČO: 02117436, DIČ: CZ02117436				
Gen.projektant (autorský dohled): STAV-MORAVIA s.r.o, se sídlem Jiráská 570/30, 702 00 Ostrava, IČO: 47977655				
Technický dozor stavebníka (TDS): Ing. Patrik Bystroň, se sídlem Farní 20, 738 01 Frýdek Místek, IČO: 06931057				
Přílohy: 1) Položkový soupis VCP		Počet paré: Příjemce : 1 x Objednatel 1 x TDS 1 x Zhotovitel 1 x Projektant (autorský dozor)		
Popis a zdůvodnění změny: Popis: Jedná se o změny dle §222 odst. 4 ZZVZ VCP sádrokartonové konstrukce: rozpočet 20 VCP sněhové zábrany, přechodové lišty : rozpočet 22 VCP elektro byty rozpočet 23 VCP zpevněné plochy: rozpočet 24 VCP lešení: rozpočet 25 MNP vodovodní přípojka: rozpočet 26 MNP vrn: rozpočet 27 Odůvodnění změny: VCP sádrokartonové konstrukce: jedná se o zakrytí VZT potrubí digestoří jednotlivých kuchyňských linek, které bylo provedeno pod stropní konstrukci a napojeno do stoupaček VZT v průduších komínových těles. Provedeno z SDK kufrů bez požární odolnosti včetně revizních dvířek z důvodu přístupu k odtahovým ventilátorům digestoří. Revizní dvířka s požární odolností, které jsou součástí tohoto změnového listu, jsou umístěny v jednotlivých podlažích v chodbách před výtahovou šachtou pro přístup napojení k elektrokrabicím. VCP sněhové zábrany, přechodové lišty : doplnění střešní krytiny o sněhové trubkové zachytávače z důvodu možného pádu sněhu na chodník a veřejné přístupné plochy kolem objektu, taktéž bude provedeno jako ochrana nainstalovaných střešních panelů fotovoltaiky. Z důvodu dilatací a rozdílných materiálů nášlapných vrstev byly doplněny ve všech dveřních otvorech přechodové lišty. VCP elektro byty: na žádost objednatele byly v bytě ve 3NP a společné kuchyni v 1NP vyměněny svítidla, taktéž byla upravena elektroinstalace pro ovládání svítidel. VCP zpevněné plochy: vzhledem ke špatnému stavu stávajícího chodníku před objektem Strmá 3 (rozlomených asi 60 % dlažby) bylo s objednatelem domluveno, že betonová dlažba rozměru 300/300 mm bude kompletně demontována včetně betonových zahradních obrubníků a bude nahrazena dlažbou novou o rozměru 200/200 včetně zahradních obrubníků 1000/50/200 a to kompletně v ploše dle původní. Jedná se tedy pouze o dodávku dlažby, demontáž a zpětná montáž byla součástí projektu vzhledem k odkopání objektu a provedení nových napojení na inženýrské sítě. Obrubníky jsou včetně montáže, ty neměly být rekonstrukcí dotčeny. VCP lešení: Navýšení pronájmu fasádního lešení o 115 dní vzešlo z důvodu klimatických podmínek, montáže sněhových zachytávačů střechy, které jsou také součástí změnových listů a zpoždění demolice objektu Strmá 5, která má vliv na dokončení fasády a zpevněných ploch na severozápadní straně objektu. MNP vodovodní přípojka: vzhledem k tomu, že před zahájením stavby byla provedena z důvodu havarijního stavu nová vodovodní přípojka, nebude zhotovitel vodovodní přípojku realizovat, proto je tento objekt odečten jako méněpráce. MNP vrn: pamětní deska, dočasný billboard a označení objektu-logo kraje budou dodávkou objednatele, proto jsou tyto dodávky odečteny jako méněpráce.				
MÁ VLIV - prodloužení doby plnění o / NEMÁ VLIV				
Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
-109 589,53	-0,38%	454 012,83	1,55%	344 423,30
Vyjádření - souhlas se změnou:				
Projektant (autorský dohled):	souhlasím	jméno		
TDS:	souhlasím	jméno		
Zhotovitel:	souhlasím	jméno		
Objednatel:	souhlasím	jméno		
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření všech písemností a příloh, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".				

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: VCP a MNP Rekonstrukce objektu pro služby sociální péče Strná 3
Objekt: VCP - sádkartonové konstrukce

Objednatel: Statutární město Ostrava
Zhotovitel: OSBAU s.r.o.
Místo: Strná 3, Ostrava Mariánské Hory

Zpracoval: Michaela Mayerová
Datum: 8. 1. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena základní	Index na cenu	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost sušá celkem	Cenová sestava
PSV					Práce a dodávky PSV			87 425,47	0,954	0,000		
763					Konstrukce suché výstavby			87 425,47	0,954	0,000		
1 010	763	763131411 KNF	SDK podhled D112 desky 1x WHITE (A) 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce proti OD+UD	m2	52,000	847,51	0,90000	652,76	44 343,52	0,415	0,000	CS ÚRS 2024 02
1 012	763	763131721	SDK podhled skoková změna v do 0,5 m	m	68,000	279,00	0,90000	251,10	17 074,80	0,298	0,000	CS ÚRS 2024 02
1 011	763	763131761	Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivé	m2	34,000	69,70	0,90000	62,73	2 132,82	0,000	0,000	CS ÚRS 2024 02
1 008	763	763172322	Montáž dvířek revizních jednopástorových SDK cel vel 300x300 mm pro příčky a přesazené stěny	kus	8,000	333,00	0,90000	299,70	2 397,60	0,000	0,000	CS ÚRS 2024 02
1 007	RGS	RGS KBS10320	Revizní dvířka 300x300 univerzální	kus	8,000	1 019,97	0,90000	917,97	7 343,76	0,011	0,000	CS ÚRS 2024 02
1 008	763	763172412	Montáž dvířek revizních protipožárních SDK cel vel 300 x 300 mm pro příčky a přesazené stěny	kus	2,000	557,00	0,90000	501,30	1 002,60	0,001	0,000	CS ÚRS 2024 02
1 009	590	59030760	Dvířka revizní protipožární pro stěny a podhledy EI 60 300x300 mm	kus	2,000	5 880,00	0,90000	5 292,00	10 584,00	0,009	0,000	CS ÚRS 2024 02
152	R	998763202	Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v přísl. 12 do 24 m	%	848,791	3,00	1,00000	3,00	2 546,37	0,000	0,000	SeD
Celkem								87 425,47	0,954	0,000		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: VCP a MNP Rekonstrukce objektu pro služby sociální péče Strmá 3
Objekt: VCP - Sněhové zábrany

Objednatel: Statutární město Ostrava
Zhotovitel: OSBAU s.r.o.
Místo: Strmá 3, Ostrava Mariánské Hory

Zpracoval: Michaela Mayerová
Datum: 9. 6. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena základní	Index na cenu	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost sítě celkem	Cenová soustava
PSV					Práce a dodávky PSV					157 185,80	0,484	0,000
764					Konstrukce klempířské					144 450,00	0,461	0,000
1 001	764	764223456	Sněhový zachytávač krytný z Al plechu průběžný dvoutrubkový	m	107,000	1 500,00	0,90000	1 350,00	144 450,00	0,461	0,000	CS ÚRS 2024 02
776					Podlahy povlakové					12 735,80	0,023	0,000
1 002	776	776421311	Montáž přechodových samolepících kót	m	56,230	116,00	0,90000	104,40	5 870,41	0,000	0,000	CS ÚRS 2024 02
1 003	590	59054130	profil přechodový champagne 40 mm	m	57,355	133,00	0,90000	119,70	6 865,39	0,023	0,000	CS ÚRS 2024 02
					56,23 * 1,02	57,355						
Celkem										157 185,80	0,484	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: VCP a MNP Rekonstrukce objektu pro služby sociální péče Strmá 3
Objekt: VCP - Silnoproud byty

Objednatel: Statutární město Ostrava
Zhotovitel: OSBAU s.r.o.
Místo: Strmá 3, Ostrava Mariánské Hory

Zpracoval: Michaela Mayerová
Datum: 17. 7. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena základní	Index na cenu	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost sítě celkem	Cenová soustava
D2 Kabely NN									1 870,80	0,000	0,000	
11	R	Pol29	CYKY-J 3x1,5, uložení pod omítkou	m	18,000	35,30	1,00000	35,30	635,40	0,000	0,000	SoD
12	R	Pol30	CYKY-J 3x2,5, uložení pod omítkou	m	30,000	41,18	1,00000	41,18	1 235,40	0,000	0,000	SoD
D4 PŘÍSTROJE									7 450,81	0,000	0,000	
39	R	Pol57	Vypínač č. 6, IP20, v provedení pod omítkou 16A/230V	ks	2,000	270,62	1,00000	270,62	541,24	0,000	0,000	SoD
46	R	Pol64	Zásuvka 1VZ, IP 20, v provedení pod omítkou, 16A/230V, kompletní vč. rámečku a krytu	ks	27,000	255,91	1,00000	255,91	6 909,57	0,000	0,000	SoD
D5 OSTATNÍ									558,90	0,000	0,000	
62	R	Pol80	Vyseřání kabelových ryh š 30x30mm v cihelné stěně	m	10,000	55,89	1,00000	55,89	558,90	0,000	0,000	SoD
PSV Práce a dodávky PSV									11 646,00	0,005	0,020	
741 Elektroinstalace - silnoproud									11 646,00	0,005	0,020	
1 001	741	741371843	Demontáž svítidla interiérového se standardní patcí nebo int. zdrojem LED přisazeného stropního přes 0,09 m2 do 0,36 m2 bez zachování funkčnosti	kus	20,000	62,00	0,90000	73,60	1 476,00	0,000	0,020	CS ÚRS 2024 02
1 002	741	741372022	Montáž svítidla LED interiérové přisazené nástěnné hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů	kus	10,000	437,00	0,90000	393,30	3 933,00	0,000	0,000	CS ÚRS 2024 02
1 003	348	34825002	Svítidlo interiérové stropní přisazené kruhové D 300-450mm 1200-1900lm	kus	5,000	861,00	0,90000	774,90	3 874,50	0,025	0,000	CS ÚRS 2024 02
1 004	741	741372062	Montáž svítidla LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů	kus	5,000	525,00	0,90000	472,50	2 362,50	0,000	0,000	CS ÚRS 2024 02
Celkem									21 526,51	0,005	0,020	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: VCP a MNP Rekonstrukce objektu pro služby sociální péče Strná 3
Objekt: VCP - zpevněné plochy

Objednatel: Statutární město Ostrava
Zhotovitel: OSBAU s.r.o.
Místo: Strná 3, Ostrava Mariánské Hory

Zpracoval: Michaela Mayerová
Datum: 17. 7. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena základní	Index na cenu	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost sítě celkem	Cenová soustava
HSVPráce a dodávky HSV									71 067,25	22,635	9,635	
1Zemní práce									3 100,59	0,000	9,635	
1 001	221	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníku stojatých	m	47,000	73,30	0,90000	65,97	3 100,59	0,000	9,635	CS ÚRS 2024 02
5Komunikace									3 450,00	1,010	0,000	
17	R	596811120	Kládění betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameneva velikosti do 0,09 m2 pl do 50 m2	m2	10,000	345,00	1,00000	345,00	3 450,00	1,010	0,000	SoD
Pozámka k položce: V místě zkušho do měřního chodníku. Včetně přesunu po staveništi. Část zemních prací spadá do rozpočtu stavební části (odkop objektu pro hydroizolaci).												
10				10,000								
Součet				10,000								
9Ostatní konstrukce a práce, bourání									57 940,20	21,625	0,000	
1 004		PSB.14023100	PRESBETON HOLLAND III BF (Hledký Přirodál) 200x200x60	m2	106,000	422,00	0,90000	379,80	40 258,80	14,222	0,000	CS ÚRS 2024 02
1 002	221	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostřáho	m	47,000	298,00	0,90000	268,20	12 605,40	6,087	0,000	CS ÚRS 2024 02
1 003	592	59217001	obrubník zahradní betonový 1000x50x250mm	m	47,000	120,00	0,90000	108,00	5 076,00	1,316	0,000	CS ÚRS 2024 02
997Přesun sítě									6 576,46	0,000	0,000	
89	R	997013114	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 12 do 15 m	t	7,175	288,99	1,00000	288,99	2 073,50	0,000	0,000	SoD
90	R	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	7,175	165,14	1,00000	165,14	1 184,88	0,000	0,000	SoD
91	R	997013509	Připíatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	100,450	12,39	1,00000	12,39	1 244,58	0,000	0,000	SoD
92	R	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) sta etního odpadu ze směsí nebo oddělných frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	7,175	288,99	1,00000	288,99	2 073,50	0,000	0,000	SoD
Celkem									71 067,25	22,635	9,635	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: VCP a MNP Rekonstrukce objektu pro služby sociální péče Strmá 3
Objekt: VCP lešení

Objednatel: Statutární město Ostrava
Zhotovitel: OSBAU s.r.o.
Místo: Strmá 3, Ostrava Mariánské Hory

Zpracoval: Michaela Mayerová
Datum: 17. 7. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena základní	Index na cenu	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost sušé celkem	Cenová soustava
HSV Práce a dodávky HSV									116 807,80	0,000	0,000	
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání									116 807,80	0,000	0,000	
7	R	941111211	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m za každý den použití	m2	87 170,000	1,19	1,00000	1,19	103 732,30	0,000	0,000	SoD
755*115									0,00			
10	R	944511211	Příplatek k ochranné síti za každý den použití	m2	87 170,000	0,15	1,00000	0,15	13 075,50	0,000	0,000	SoD
755*115												
Celkem									116 807,80	0,000	0,000	

Stavba: VCP a MNP Rekonstrukce objektu pro služby sociální péče Strná 3
Objekt: MNP - Vodovodní přípojka

Objednatel: Statutární město Ostrava
Zhotovitel: OSBAU s.r.o.
Místo: Strmá 3, Ostrava Mariánské Hory

Zpracoval: Michaela Mayerová
Datum: 13. 8. 2025

Strana 7 z 9

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: VCP a MNP Rekonstrukce objektu pro služby sociální péče Strmá 3
Objekt: MNP - Vodovodní přípojka

Objednatel: Statutární město Ostrava
Zhotovitel: OSBAU s.r.o.
Místo: Strmá 3, Ostrava Mariánské Hory

Zpracoval: Michaela Mayerová
Datum: 13. 8. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	Hmotnost sítě	Hmotnost sítě celkem	Cenná soustava
40	R	997221875	Popis:sk za u'ození na recyklační skládce (skládkovně) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadu pod kódem 17 03 02 <i>Poznámka k položce: Odvoz přebytečného asfaltu * objemová hodnota.</i>	t	-2,500	456,00	-1 140,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000	SoD
PSV Práce a dodávky PSV						-4 077,04		-0,004		0,000		
722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod						-3 021,04		-0,003		0,000		
41	R	722224116	Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 3/4" PN 10 s jedním závitem	kus	-1,000	350,00	-350,00	0,00027	-0,000	0,00000	0,000	SoD
42	R	722231076	Ventil zpětný niosazný G 6/4" PN 10 do 110°C s u dvěma závity	kus	-1,000	827,00	-827,00	0,00050	-0,001	0,00000	0,000	SoD
43	R	722232047	Kohout kurový plnicí G 6/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	-2,000	921,00	-1 842,00	0,00107	-0,002	0,00000	0,000	SoD
44	R	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	-0,003	660,00	-2,04	0,00000	0,000	0,00000	0,000	SoD
741 Elektroinstalace - silnoproud						-1 056,00		-0,001		0,000		
45	R	741120401	Montáž vodič Cu izolovaný drátovací plný a laněný žila 0,35-0 mm2 v rozváděči (např. CY)	m	-12,000	71,00	-852,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000	SoD
46	341	34141027	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x50mm2 <i>Poznámka k položce: Odměřeno z výkresu situace a podélného profilu.</i>	m	-12,000	17,00	-204,00	0,00007	-0,001	0,00000	0,000	SoD
Celkem						-78 626,53		-16,026		-9,760		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: VCP a MNP Rekonstrukce objektu pro služby sociální péče Strmá 3
Objekt: MNP - vm

Objednatel: Statutární město Ostrava
Zhotovitel: OSBAU s.r.o.
Místo: Strmá 3, Ostrava Mariánské Hory

Zpracoval: Michaela Mayerová
Datum: 13. 8. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hodnota	Hodnota celkem	Hodnota sítě	Hodnota sítě celkem	Cenová soustava
D1 Vedlejší rozpočtové náklady						-30 963,00		0,000		0,000		
10	R	Pol161	Pamětní deska - položka vlastní (dle jednotlivého projektu a celkových nákladů stavby) <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Stěží pamětní deska má rozměry 300 x 400mm. Deska může být celobarevná nebo jednobarevná. Doporučený materiál pro pamětní desku z ekologických materiálů, jako jsou: sklo, mosaz, bronz, dural, leštěný kámen a další!</i>	kpl	-1,000	5 160,50	-5 160,50	0,00000	0,000	0,00000	0,000	SoD
11	R	Pol162	dočasný billboard - položka vlastní (dle jednotlivého projektu a celkových nákladů stavby) <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Minimální velikost b'-boardu je 2 000 x 1 000mm. Billboard je celobarevný. Volba materiálu a výšedního provedení závisí na možnostech uchycení dočasného b'-boardu v místě realizace (je uplatnit např. kovovou konstrukci s potěpení, plachtu na hození apod.)</i>	kpl	-1,000	20 642,00	-20 642,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000	SoD
12	R	Pol163	Označení objektu - LOGO kraje na fasádě - položka vlastní (dle projektu individuálně) <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: má být em na fasádě, nebo tabuli, dle požadavků investora</i>	kpl	-1,000	5 160,50	-5 160,50	0,00000	0,000	0,00000	0,000	SoD
Celkem						-30 963,00		0,000		0,000		