

II/377 Drahany – Žárovice
DOKUMENTACE PRO POVOLENÍ STAVBY, IČ,
PDPS, SP
Číslo smlouvy objednatele: 233/2025/99
Číslo dodatku č. 1 objednatele: 843/2025/99

Číslo smlouvy zhotovitele: 25-007-A1-PDPS
Číslo dodatku č. 1 zhotovitele:

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

„II/377 DRAHANY –ŽÁROVICE“

DOKUMENTACE PRO POVOLENÍ STAVBY, IČ,

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (PDPS), SP

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

Společnost „SDRUŽENÍ-PD STAVEB-PK-JMK“ zastoupená správcem, společností

Dopravoprojekt Brno a.s.

sídlem Kounicova 271/13, 602 00 Brno
zapsaná v OR u KS V Brně
zastoupena: Ing. Alešem Trnečkou, MBA, předsedou představenstva
Ing. Karlem Škárrou, místopředsedou představenstva
Ing. Vladimírem Navrátillem, členem představenstva

IČO 463 47 488
sp. zn. B785

společník

DOSING – Dopravoprojekt Brno group, spol. s r.o.

sídlem Kounicova 271/13, 602 00 Brno
zapsaná v OR u KS V Brně
zastoupena: Ing. Radkem Pachlem, jednatelem společnosti

IČO 188 24 943
sp. zn. C1391

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XV. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 30. 4. 2025 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění: V průběhu zpracování projektové dokumentace došlo ke změně směrnice Ministerstva dopravy pro dokumentaci staveb pozemních komunikací (účinnost této směrnice nastala k 15. 8. 2025), což vyvolalo potřebu projednat projekt se stavebním úřadem o konkrétní podobě dokumentace pro povolení stavby (DPS) z důvodu situování stavby v prostoru vojenského újezdu. Proto nebylo možné dodržet původní smlouvou předpokládaný termín plnění.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VI. odst. 1 Smlouvy, který se mění a nově zní:

VI. LHŮTY PLNĚNÍ

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách:

Koncept projektové dokumentace pro povolení stavby, průzkumy	do 5 měsíců od účinnosti smlouvy
IČ	do 30 dnů po předání průzkumů a konceptu projektové dokumentace pro povolení stavby
Konečná projektová dokumentace pro povolení stavby	do 10 dnů od odsouhlasení konceptu objednatelem nebo doručení připomínek ke konceptu
Koncept PDPS, SP, průzkumy	do 3 měsíců od doručení výzvy objednatele dle čl. III. odst. 1.
Konečná PDPS, SP	do 1 měsíce od odsouhlasení konceptu objednatelem

Dřívější plnění je možné.

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je uzavřen elektronicky.

Tento Dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.


Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatelem.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:

1. Žádost o změnu

V Brně, dne


V Brně, dne



Ing. Aleš Trnečka, MBA, LL. M.

předseda představenstva

Dopravoprojekt Brno a.s., Správce
společnosti SDRUŽENÍ-PD STAVEB-PK-JMK



Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

**Dopravoprojekt Brno a.s.**

Kounicova 271/13

CZ-602 00 Brno

datum: 29.8.2025

značka: KPO-2025-

vyřizuje:

Atelier projektových činností

email:

telefon:

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.

Ořechovská 541/35

619 00 Brno-Horní Heršpice

Zakázka: II/377 Drahany – ŽároviceŽádost o prodloužení na dodání PD

Vážená paní

na základě smlouvy o projektové přípravě pro stavbu II/377 Drahany – Žárovice zpracováváme dokumentaci pro povolení stavby.

V článku I. Předmět a účel smlouvy, v odstavci 4. se píše, že předmět smlouvy bude naplněn v souladu s aktuálně účinnou směrnicí Ministerstva dopravy pro dokumentaci staveb pozemních komunikací.

Zpracování projektové dokumentace jsme zahájili dle této směrnice, která však byla změněna. Nová směrnice měla účinnost 15. 8. 2025. Platí tedy nová směrnice, která reaguje na aktuálně platnou legislativu, zejména prováděcí vyhlášky k novému stavebnímu zákonu. Na základě této nově účinné směrnice jednáme se stavebním úřadem o konkrétní podobě dokumentace pro povolení stavby (DPS), byla zvažována i varianta jednostupňové dokumentace, tedy bez nutnosti povolení. Z důvodu situování stavby v prostoru vojenského újezdu však byl tento náš záměr zamítnut.

S ohledem na tyto výše uvedené průtahy způsobené především vydáním nové směrnice, podle které máme projektovat, Vás žádáme o prodloužení lhůty na dodání konceptu projektové dokumentace pro povolení stavby o 1 měsíc. Tedy do konce měsíce září.

Děkuji za vaše pochopení.

S pozdravem