



MC22P005JJ00

MC22-SD-ORS00036/2025

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

k provedení stavby „Chodníky Blokanda – rekonstrukce - etapa I. (A,B,C)“

číslo smlouvy objednatele: MČ22-SD-ORS00012/2025

číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřené mezi smluvními stranami ve smyslu ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ve znění pozdějších dodatků (dále jen jako „Smlouva“)

Objednatel: Městská část Praha 22

Se sídlem: Nové náměstí 1250/10, 104 00 Praha – Uhřetěves

IČO: 00240915

DIČ: CZ00240915

Bankovní spojení: Česká spořitelna a. s.,

Číslo účtu: 27-2000754389/0800

Zastoupená: Tomášem Kaněrou, starostou

Kontaktní osoba: Ing. Petr Smolka, vedoucí odboru realizace staveb

Adresa datové schránky: 42ebvne

E-mailová adresa: podatelna@praha22.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel: Valtrum s.r.o.

společnost vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 212070

Se sídlem: Petrovická 244/4, 100 00 Praha 10

IČO: 01809636

DIČ: CZ01809636

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: [REDACTED]

Zastoupená: Vítem Blechou, jednatelem společnosti

Adresa datové schránky: [REDACTED]

E-mailová adresa: [REDACTED]

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále též společně jen „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“)

uzavírají tento Dodatek č. 2 (dále jen „**Dodatek**“) ke smlouvě o dílo č. objednatele MČ22-SD-ORS00012/2025 ze dne 14.4.2025 (dále také jen „**Smlouva**“).

I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1) Předmětem tohoto Dodatku je provedení stavebních prací, které nebyly součástí předmětu díla dle Smlouvy, tj. nebyly stanoveny v soupisu prací a zadávací dokumentaci. Tyto práce byly popsány a odsouhlaseny ve změnovém listu 2 (ZL2), v souladu s Čl. III. Změna díla, bod 8. Předmět díla se rozšiřuje o dodatečné stavební práce specifikované v příloze č. 1 Dodatku č. 2 Smlouvy.
- 2) Změny v tomto Dodatku nepřesáhnou stanovené limity veřejné zakázky malého rozsahu jedná se o navýšení ceny zakázky v hodnotě 554 351,00 Kč bez DPH, tj. 670 764,71 Kč vč. DPH. Dle výše uvedeného jsou splněny podmínky pro schválení změny Smlouvy.
- 3) Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo č. MČ22-SD-ORS00012/2025 a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.
- 4) V souladu se změnou předmětu díla Smlouvy navýšením o dodatečné stavební práce se cena díla v Čl. IV. mění takto:

Rekapitulace ceny díla	cena bez DPH v Kč	21% DPH v Kč	cena vč. DPH v Kč
cena Smlouvy vč. Dod.č.1			
Dodatek č. 2			
CELKEM cena díla včetně Dodatku č. 2			

II. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 1) Dodatečné stavební práce nemají dopad na lhůtu pro dokončení díla specifikovanou v Čl. V.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 1) Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem nedotčené zůstávají v platnosti beze změny.
- 2) Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami (poslední z nich).
- 3) Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel. Dodatek je oprávněn uveřejnit v registru smluv též Zhotovitel, přičemž v takovém případě je o tom povinen Objednatele bez zbytečného odkladu uvědomit.
- 4) Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek obsahuje jejich osobní údaje, a ujednávají si, že s jejich uvedením souhlasí. Smluvní strany berou taktéž na vědomí, že ochranu osobních údajů upravuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Ochrana osobních údajů v tomto Dodatku obsažených se řídí tímto nařízením.

- 5) Smluvní strany výslovně prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 6) Smluvní strany ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, berou na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem, a pro tento účel si sjednávají, že smluvní strany souhlasí s poskytováním veškerých informací obsažených v tomto Dodatku žadatelům, pokud o ně požádají.
- 7) Smluvní strany Dodatek vyhotovují ve 4 stejnopisech s platností originálu, přičemž zhotovitel obdrží 1 stejnopis a objednatel 3 stejnopisy.
- 8) Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu. Na důkaz svého souhlasu s obsahem toto Dodatku smluvní strany připojily své podpisy a určily, že tímto způsobem uzavřely Dodatek.


DOLOŽKA o splnění podmínek podle § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění změn a doplňků. Městská část Praha 20 potvrzuje, že byly splněny podmínky předchozího schválení radou. Uzavření tohoto dodatku schválila RMČ Praha 22 dne 3.9.2025 usnesením č. UR-366-19/25.

Přílohy : Příloha č.1 - Změnový list č. 2 (ZL2).
Příloha č.2 - Specifikace díla a kalkulace ceny Dodatku č. 2

V Praze dne 08 -09- 2025

V Praze dne

Za objednatele:



.....
Tomas Kanera
starosta MČ Praha 22



Stavba „Chodníky Blokanda – rekonstrukce - etapa I. (A,B,C)“

NÁVRH ZMĚNOVÉ LISTU č.

2.

ZL

Smlouva o dílo:	č. objednávky: MČ22-SD-ORS00012/2025	č. zhotovitele:	ze dne: 14.4.2025	cena SoD bez DPH vč. Dod.č. 1	4 808 572,62
Druh změny	Neodkladná změna	X	Odkladná změna	Změna malého rozsahu	X
Navrhovatel změny:	Investor:		Zhotovitel	X	Projektant
Název změnového listu:	ZL2				
Objekt:	SO Zemní práce ulice Kašovická, Zlenická				
Důvod a popis uplatňované změny:	1) Tímto změnovým listem jsou řešeny vícepráce vzniklé v souvislosti s nevyhovující, nízkou únosností pláně chodníku v ulici Zlenická a Kašovická. Nízká únosnost pláně byla zjištěna dynamickou zatěžovací zkouškou provedenou před a během výkopu v trase chodníku. Zásadní vliv na neúnosnost pláně má ta skutečnost, že v celé oblasti obytné čtvrti Blokanda se nachází nevhodná zemina, která je velmi těžko zhutnitelná a je třeba ji vyměnit za jiný vhodný materiál. Dále zde nastal i problém s chybějícím materiálem po výkopech pro kabely NN a tudíž musel být nahrazen novým vhodným materiálem. Postup sanace pláně viz.výkres PD, byl po celou dobu konzultován s TDS. Sanace pláně proběhla ve dvou úsecích viz výkres PD, nevhodná zemina byla odtěžena a nahrazena vrstvou betonového recyklátu frakce 0/125 mm v tl. 300 mm a zvýšenou vrstvou štěrkodrtě ŠD 0/32 mm. 2) Bourání zdiva nebo podkladů z betonu u betonových podezdívek plotů, vjezdů a sjezdů a dále 4 ks základů beton.sloupů-není uvedeno ve výkazu výměr. 3) Vzhledem k poměrům v ulici Zlenická došlo u podezdívek a sjezdů ke zvýšeným nárokům na řezání dlažby. 4) Pod původním CB krytem chodníku se nachází místo štěrkodrti nebo zeminy směs zvodnělé zeminy, cihel, betonu, asfaltu. Tato směs byla odtěžena a vyměněna za novou vrstvu ŠD 0/32 (0/63) mm v tl.100-150 mm. 5) Zvýšené množství použité ŠD 0/32(0/63) mm jako podkladní vrstvy pod silniční betonové obrubníky. Původní betonové obrubníky byly uloženy v betonovém loži, které bylo nadměrného objemu. Po tomto původním betonovém loži je nutné vzniklý prostor doplnit vhodným materiálem. 6) Pokládka LA oproti pokládce ACO 11 uvedené v PD je za jinou cenu. V soupisu prací je uveden rozdíl mezi pokládkou ACO 11 a LA MA 8. 7) Pod litý asfalt je třeba zhotovit podkladní vrstvu z betonového potěru.				
Dokumentace / číslo projektové instrukce příloha ZL:	ANO				
Dopad do vydaných povolení	NE				
Cenová kalkulace / příloha ZL:	ANO				
Dopad do smluvní ceny (bez DPH):	vícepráce		méněpráce	celkový dopad do ceny	
	554 351,00		0,00	554 351,00	
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram:			ne	
	Dopad do konečného termínu:			ne	
Vyhotovil:	Jméno + podpis	Vít Blecha		datum vydání ZL:	
	název firmy	Valtrum s.r.o.			
Vyřádění TDS	souhlasí / -nesouhlasí			jméno:	
věcná a cenová kontrola	dne: 11.4.2025			podpis:	
Vyřádění zástupce investora:	souhlasí / -nesouhlasí			jméno:	
Městská část Praha 22	dne: 11.8.25			podpis:	
Odbor realizace staveb					

V případě nesouhlasného stanoviska je nezbytné provést podrobné zdůvodnění, které v případě nedostatku místa bude uvedeno v samostatné příloze, která musí být opatřena číslem změnového listu i. Veškeré práce budou spířovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. Podepsání zmocnění potvrzuji v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla jako podklad pro dodatek ke smlouvě:

Přílohy:
soupisy k ZL1

