



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo „Historická opěrná zeď v Roztokách, okres Praha – západ, silnice III/2421 III“, ze dne 15.07.2025 (číslo smlouvy SMLD-0741/00066001/2024)

uzavřený v souladu s čl. 15.15. smlouvy o dílo „Historická opěrná zeď v Roztokách, okres Praha – západ, silnice III/2421 III“ níže uvedenými smluvními stranami:

(1) **Objednatel 1:**

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5
IČO: 00066001
DIČ: CZ00066001
zastoupena: Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem

Objednatel 2:

Město Roztoky

se sídlem: Nám. 5. května 2
IČO: 002 41 610
DIČ: CZ00241610
zastoupena: Mgr. Jaroslavem Drdou, starostou

(dále společně jako „Objednatel“)

a

(2) **Společnost „SBT + TBR – Opěrná zeď v Roztokách“**

Metrostav TBR a.s., vedoucí společník

se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
IČO: 098 84 572
DIČ: CZCZ09884572
zastoupená: Ing. Alešem Gothardem, LL.M., předsedou představenstva a
Ing. Jaroslavem Petříkem, členem představenstva a
Ing. Janem Kvašem, MBA, na základě plné moci
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 26059

S u b t e r r a a.s., společník

Se sídlem: Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

IČO: 453 09 612

DIČ: CZ45309612

zastoupená: Ing. Jiřím Tesařem, členem představenstva

Ing. Pavlem Zykánem, místopředsedou představenstva

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 1383

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále též společně „Smluvní strany“ či každý samostatně „Smluvní strana“)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 15.07.2024 smlouvu o dílo „Historická opěrná zeď v Roztokách, okres Praha – západ, silnice III/2421 III“, číslo smlouvy Objednatele č. 1 SMLD-0741/00066001/2024, číslo smlouvy Objednatele č. 2 128/2024, číslo smlouvy Zhotovitele 24500994 („Smlouva“), a to na základě zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „Historická opěrná zeď v Roztokách, okres Praha – západ, silnice III/2421 III“ („Veřejná zakázka“), která byla jako veřejná zakázka na stavební práce zadávána v otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ“).
- 1.2. Ke Smlouvě uzavírají Smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku postupem předvídaným v ustanovení čl. 15.15. Smlouvy v návaznosti na předchozí ohlášení změn stavby č. 1, ze 20.09.2024 a ohlášení změn stavby č. 2, ze dne 14.11.2024 Zhotovitele, potvrzení těchto ohlášení Objednatel a jednání Smluvních stran tento dodatek č. 1 („Dodatek“), kterým se Smluvní strany dohodly na prodloužení termínu realizace stavebních prací dle Smlouvy. Potřeba prodloužení termínu realizace stavebních prací dle Smlouvy vznikla v průběhu plnění Smlouvy s ohledem na dále popsané skutečnosti.
- 1.3. Zadávací podmínky Veřejné zakázky, jakož i postup organizace výstavby, nepředpokládal, že dojde v době realizace Veřejné zakázky k pohybům konstrukce opěrné zdi – respektive vychýlení měřicího bodu, na základě kterého byly realizovány zajišťovací prvky (trvalé lanové kotvy v ploše opěrné zdi a mikropiloty v patě opěrné zdi). Tato skutečnost byla Zhotovitelem oznámena jako Událost č. 1 a obsahovala pouze informace o pohybu bodu a existenci hrozícího stavu. Pouze ze skutečností uvedených v Události č. 1 není možné vyvodit konkrétní dopady do termínů výstavby, neboť jsou tyto skutečnosti neúplné a nevyplývá z nich konkrétní vyčíslitelný dopad do termínů výstavby.
- 1.4. V průběhu provádění zajišťovacích prací bylo následně zjištěno, že ve spodní a střední kotevní úrovni nebyla zastižena hornina předpokládané projektové kvality, respektive že se předpokládané skalní podloží nutně pro zabudování kořene kotev nachází výrazně hlouběji, než předpokládala zadávací dokumentace stavby. Tato nepředvídatelná skutečnost, kterou Zhotovitel vnímá jako doplnění skutečností popsaných v Události č. 1 a označuje ji pro přehlednost jako Událost č. 2, vedla k prodloužení délky vrtání těchto zemních kotev, ke změně výroby i dodávky kotev odpovídající nově zjištěným parametrům. Dále bylo nutné s ohledem na výše uvedené vybudovat masivní zemní těleso pro odpovídající typ vrtné soupravy, upravit omezení provozu na pozemních komunikacích, doplnit systém vrtů o osazení IBO tyčí, které zabezpečily reálnou proveditelnost výplňkových injektáží apod.; výše popsané skutečnosti dále specifikované v oznámeních Zhotovitele jsou obsahové stránce pokračující Událostí, přičemž



doba trvání těchto dodatečných dodávek a prací v případě změny č. 1 a navazující změny č. 2 je celkem 163 kalendářních dnů a jejich dokončení podmiňuje další výstavbu podle zadávací dokumentace. Celková doba výstavby vychází z původní doby výstavby v délce 153 kalendářních dnů, 112 dnů zimní technologické přestávky vyvolané změnami č. 1 a 2 a vlastním prováděním změn č. 1 a 2 v celkové délce 138 kalendářních dnů.

- 1.5. *V souladu s čl. 4.4 Smlouvy se doba přerušení prací z důvodu zimní technologické přestávky v délce 112 kalendářních dnů do Doby plnění nezapočítává.*

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1. Tímto Dodatkem se mění termín realizace díla dle čl. 4.1. Smlouvy, a to následovně:

Původní čl. 4.1. Smlouvy ve znění:

- 4.1. *Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí Staveniště a Dílo dokončit a předat Objednateli do 5 měsíců od předání Staveniště Zhotoviteli.*

se mění následovně:

- 4.1. *Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí Staveniště a Dílo dokončit a předat Objednateli do 292 kalendářních dnů od předání Staveniště Zhotoviteli.*

- 2.2. Tímto Dodatkem rovněž dochází k aktualizaci přílohy č. 3 Smlouvy, která je nyní odpovídá časovému harmonogramu dle přílohy č. 1 tohoto Dodatku.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Veškeré pojmy či definice, pokud z kontextu tohoto Dodatku neplyne něco jiného, mají stejný význam jako ve Smlouvě.
- 3.2. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Ostatní ustanovení Smlouvy však musejí být vykládána plně v souladu s tímto Dodatkem.
- 3.3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
- 3.4. Obě Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto Dodatku. Současně prohlašují, že tento Dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
- 3.5. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí Objednatel.
- 3.6. **Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města Roztoky URM č. UR-330-11/25 ze dne 11. 6. 2025. Objednatel rovněž připojuje doložku ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, kterou stvrzuje, že byly splněny veškeré podmínky pro platnost právního jednání města Roztoky.**



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

- 3.7. Tento Dodatek byl vyhotoven v českém jazyce a Smluvními stranami podepsán elektronicky.
- 3.8. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
- 3.9. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho příloh, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.
- 3.10. Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří následující přílohy:

Příloha č. 1 – Časový plán výstavby – časový harmonogram (aktualizovaný) včetně Průvodní zprávy

Za Objednatele č. 1:

Za Zhotovitele:

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace
Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA, ředitel

METROSTAV TBR a.s.
Ing. Aleš Gothard, LL.M.
předseda představenstva

Za Objednatele č. 2:

Roztoky
Mgr. Jaroslav Drda, starosta

METROSTAV TBR a.s.
Ing. Jaroslav Petřík, člen představenstva

S u b t e r r a a.s.
Ing. Jiří Tesař, člen představenstva



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Subterra a.s.

Ing. Pavel Zykán

místopředseda představenstva

Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu
 Vnější milník

Projekt: 4024027_Roztoky zed'

Datum: 06.05. 2025 13:51

Stránka 1

ID	Režim úkolu	Název úkolu	Zahájení	Dokončení	3. 2024	Čtvrt. 4. 2024	Čtvrt. 1. 2025	Čtvrt. 2. 2025	Čtvrt. 3. 2025	Čtvrt. 4. 2025										
					VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI
36		SO 251 (Opěrná zeď; dokončení)	01.04. 2025 9:00	26.09. 2025 18:00																
37		Realizace zemních kotev v třetí vrtné úrovni.	06.07. 2025 9:00	12.07. 2025 18:00																
38		Zatrubnění podzemní stoky a ochrana kabelů IS (Událost č. 3)	01.04. 2025 9:00	10.04. 2025 18:00																
39		CELKOVÉ ZMONOLITNĚNÍ HLAVNÍ KONSTRUKCE OZ DO DRUHÉ VRTNÉ ÚROVNĚ	11.04. 2025 9:00	29.06. 2025 18:00																
40		CELKOVÉ ZMONOLITNĚNÍ HLAVNÍ KONSTRUKCE OZ V RÁMCI TŘETÍ VRTNÉ ÚROVNĚ	13.07. 2025 9:00	09.08. 2025 18:00																
41		Finální aktivace třetí kotevní úrovně	03.08. 2025 9:00	05.08. 2025 18:00																
42		ZPRŮJEZDNĚNÍ ULICE NÁDRAŽNÍ (UKONČENÍ PLNÉ UZAVÍRKY)	31.08. 2025 18:00	31.08. 2025 18:00																
43		Demontáž SO 901 a realizace drobných stavebních konstrukcí v patě opěrné zdi (vč. demontáže provizorní komunikace).	20.08. 2025 9:00	26.09. 2025 18:00																
44		Ukončení VŠECH stavebních prací a předání Díla k užívání	26.09. 2025 18:00	26.09. 2025 18:00																
45		Předání Díla včetně souvisejících dokladů	20.09. 2025 9:00	10.10. 2025 18:00																

Projekt: 4024027_Roztoky zeď
Datum: 06.05. 2025 13:51

Úkol		Neaktivní úkol
Rozdělení		Neaktivní mlána
Milník		Neaktivní spáhn
Souhrnný		Ruční úkol
Souhrn projektu		Pouze s dobou tváření

Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu	Úspěšná mlána
Ruční souhrn	Konečný termín
Pouze zahájení	Průběh
Pouze s datem dokončení	Průběh ručně zadaneho úkolu
Vnější úkoly	

Společnost**„SBT + TBR – Opěrná zeď v Roztokách“**

Vedoucí společník Metrostav TBR a.s.

Koželužská 2450/4

180 00 Praha 8 – Libeň

(dále jen „Zhotovitel“)

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje

se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 Smíchov

a

Město Roztoky

se sídlem Nám. 5. května 2, 252 63, Roztoky

(dále jen „Objednatel“)

Stavba/Dílo: Historická opěrná zeď v Roztokách, okres Praha – západ, silnice III/2421**Průvodní zpráva****k Aktualizovanému Harmonogramu ze dne 06.05.2025**

Průvodní zpráva obsahuje popis průběhu výstavby se zaměřením na zjištěné Události a jejich vliv na průběh prací. S ohledem na přehlednost bychom si dovolili rozdělit Aktualizovaný Harmonogram na práce:

- A. od zahájení prací do ukončení zimní přestávky (= tedy již proběhlé práce)
- B. práce předpokládané po ukončení zimní přestávky (= předpoklad prací do předání Díla)

Ad A)

Z pohledu Zhotovitele byla realizace Stavby významně ovlivněna zjištěními blíže označenými ve Smluvní korespondenci jako Událost č. 1 a Události č. 2 (která na Událost č. 1 navazuje a rozvádí ji). Obsahem těchto událostí, které evidujeme krátce po předání staveniště, **bylo zjištění havarijního stavu opěrné zdi**, u které byly monitoringem Objednatele bez zjevných příčin zjištěny pohyby měřicích bodů umístěných na opěrné zdi (dále jen „OZ“). Jednalo se o událost zadávací dokumentací nepředvídatelnou, která hrozila vznikem nejen škod na majetku, ale také ohrožovala bezpečnost a zdraví osob v okolí této opěrné zdi, neboť nebylo zřejmé, proč k tomuto pohybu dochází a jaké důsledky to může vyvolávat.

Již na základě těchto zjištění byl ze strany AD navržen postup spočívající v tom, že je nutné oproti původně předpokládanému postupu prací urychleně realizovat zajišťovací prvky – trvalé lanové kotvy v ploše opěrné zdi a mikropiloty v patě opěrné zdi.

Tento postup doporučil a schválil koordinátor bezpečnosti jako opatření nutné pro pokračování stavebních prací.

Zhotovitel tyto prvky realizoval na první a postupně i na druhé kotevní úrovni (dále jen „KÚ“). Třetí kotevní úroveň nebyla s ohledem na stabilitu podpůrných násypových konstrukcí a bezpečnostní rizika realizována, bylo vyprojektováno a následně odsouhlaseno řešení, že bude 3. KÚ realizována až po aktivaci lanových kotev první a druhé KÚ. Z technických a technologických důvodů bude možné provést 3.KÚ pouze z předvýkopů v horní úrovni OZ. Současně byl Zhotovitel omezen blížícím se zimním obdobím, kdy by bylo rizikové odkrýt zhlaví OZ z titulu zasažení srážkami. Dle smlouvy bylo rozhodnuto o přerušení prací a odsouhlasena zimní technologická přestávka.

Shrnutí dopadů Události č. 1: v důsledku zjištění dochází k aplikaci zajišťovacích opatření (tj. změně postupu prací), neboť původní postup nepředpokládal, že bude realizováno statické zajištění OZ.

Na základě Události č. 2 pak byly zjištěny odlišné geologické podmínky související s prováděním opatření na základě Události č. 2. Tyto nepředvídatelné podmínky spočívaly v zastižení skalních hornin jiné než předpokládané projektové kvality, respektive že skalní podloží nutné pro zabudování kořenů kotev se nacházelo podstatně hlouběji, než bylo předpokládáno. To ze stavebně technického pohledu vede k jinému podstatně časově náročnějšímu postupu, kdy je nezbytné použití delších kotev, větší rozsah vrtání, vícepramencové kotvy, horší manipulace včetně zhotovení násypových těles pro dílčí pozice vrtných rovin a použití jiných než původně předpokládaných vrtaček, těžší váhová třída, silnější hydraulický agregát, pažené vrtání apod. Obecně dochází k časově náročnějšímu a pracnějšímu provádění prací.

Shrnutí dopadů Události č. 2: v důsledku zjištění je nutné použít časově a z hlediska pracnosti náročnější postup prací (delší kotvy, větší rozsah vrtání, jiné kotvy, vyhotovení násypových těles pro vrtání, použití jiných vrtaček, apod.)

Významným vedlejším dopadem Události č. 1 a Události č. 2 je skutečnost, že původní HMG nepředpokládal, že dojde k zimní technologické přestávce. S ohledem na výše popsané zajišťovací práce bylo zjevné, že práce nebudou ukončeny do zimních měsíců a dojde k prodloužení doby výstavby přes zimní období. Zhotovitel má odsouhlasenou zimní technologickou přestávku v období od 10.12.2024 do 31.03.2025.

Tyto činnosti již byly realizovány a jsou o jejich průběhu činěny zápisy do stavebního deníku a jsou obsahem zápisů z kontrolních dnů stavby. Máme jako Zhotovitel za to, že všechny nepředpokládané práce jsme provedli příkladně a bez prodlení, a to včetně dodatečných projektových prací, mobilizace kapacit včetně zajištění výroby nové specifikace lanových kotev a nezbytné výměny mechanizace

Ad B)

Po ukončení zimní přestávky (a realizaci zatrubnění podzemní stoky vlivem Události č. 3) nastává hlavní část výstavby, která spočívá v realizaci železobetonových konstrukcí v rozsahu 1.+ 2. KÚ, následné dokončení zajištění 3.KÚ lanovými kotvami a dokončení železobetonových konstrukcí této úrovně a jejich provázání na dopravní konstrukce vozovky.

S ohledem na charakter plánovaných prací, zejména pak betonáže, stavebně montážní práce předkládáme návrh budoucího postupu ve dvou variantách – (a) dělené uzavírky provozu řízené SSZ a (b) s nezbytnou úplnou uzavírkou dopravy, a to z toho důvodu, neboť uzavírkou ulice Nádražní dojde k uvolnění pracovního prostoru a umožnění souběhu stavebních prací se zajištěním 3.KÚ OZ s použitím příslušných kapacit Zhotovitele.

Postup prací po zimní technologické přestávce spočívá zejména ve zmonolitnění hlavní konstrukce do druhé vrtné úrovně a následné odtěžování komunikace III/2421 na úroveň třetí vrtné úrovně s realizací záporové stěny včetně bouracích prací na římsách. Po realizaci kotev v třetí vrtné úrovni je možné zahájit práce na zmonolitnění hlavní konstrukce v rámci této třetí vrtné úrovně.

Zmonolitnění je časově nejnáročnější činností a jeho průběh je významně ovlivněn pracovním prostorem, respektive uzavírkovou nebo omezením provozu na přilehlé komunikaci. Rozšíření pracovního prostoru souvisejícího s úplnou uzavírkou umožní Zhotoviteli urychlit práce a dosáhnout užívání Díla mnohem dříve než by tomu bylo s pouhou omezenou uzavírkou.

Zhotovitel v souvislosti s ukončením prací vyznačil v Aktualizovaném Harmonogramu tři dílčí milníky – 1) „Zprůjezdění ulice Nádražní (dokončení plné uzavírky)“, 2) „Ukončení všech stavebních prací a předání Díla k užívání“ a 3) „Předání Díla včetně souvisejících dokladů“.

Milník 1 vyznačuje datum, ke kterému bude dokončen hlavní objem stavebních prací a bude zprůjezděna ulice Nádražní. Tyto práce jsme maximálně akcelerovali s cílem zajistit ukončení tohoto milníku k okamžiku zahájení školního roku, tedy ke dni 31.08.2025. Navazující dokončovací práce (Milník 2) spočívají v likvidaci pomocných násypů, zřízení opěrných zídek, demontáž zachytných sítí, uvedení pozemků do původního stavu, obnovu oplocení, dořešení záporové stěny žebor 1–3, terénní úpravy apod. a ty budou ukončeny ke dni 26.09.2025. Souběžně s těmito pracemi započnou příprava dokladů a dokumentů nutných pro předání Díla a samotné předání proběhne dne 10.10.2025.

Porovnání Baseline HMG a předloženého HMG:

Zhotovitel je v rámci tvorby Aktualizovaného Harmonogramu postaven před obtížný úkol. Obtížnost porovnání plánovaného postupu prací dle Baseline Harmonogramu a Aktualizovaného Harmonogramu spočívá v tom, že na základě zejména Události č. 1 a Události č. 2 došlo ke vzniku nových (tj. v zadávací dokumentaci nepředpokládaných) úkolů/činností, které je nutné do Aktualizovaného Harmonogramu zahrnout, a to včetně zimní technologické přestávky, neboť vlivem Události došlo k posunu prací do zimního období. Zároveň se původní úkoly/činnosti buď realizovaly nebo jen omezeně či vůbec. Nové úkoly/činnosti jsou v aktualizovaném Harmonogramu označeny červeně.

Zhotovitel tedy není schopen provést pouze prosté srovnání délky původních úkolů/činností a srovnat je s délkou těchto původních úkolů/činností v Aktualizovaném Harmonogramu. V Aktualizovaném Harmonogramu jsou zachyceny činnosti nové a ty nelze jen prostě porovnat s původními. Srovnával by totiž jiné činnosti a jiné postupu výstavby, což Zhotovitel považuje za neporovnatelné.

Přestože tedy Zhotovitel směřoval k naplnění účelu veřejné zakázky, tedy k rekonstrukci opěrné zdi, byl nucen se zabývat zejména její stabilitou a následnými opatřeními, která se ukázala pracnějšími a technologicky složitějšími. Prosté srovnání tedy není možné aplikovat a je nutné aplikovat náročnější metody srovnání postupu výstavby, a to zejména s ohledem na reálný postup prací Zhotovitele a jeho personálu a další podmínky výstavby.

Máme jako Zhotovitel za to, že všechny práce jsme provedli příkladně a bez prodlení, a to včetně dodatečných projektových prací, mobilizace kapacit včetně zajištění výroby nové specifikace lanových kotev a nezbytné výměny mechanizace.

Zároveň máme za to, že tyto práce jsme s ohledem na další podmínky výstavby provedli a provedeme v nejkratším možných termínech. Je nutné zdůraznit, že jsme byli nuceni prakticky okamžitě reagovat na nově vzniklý havarijní stav a následně i na zjištění vedoucí k jinému, časově a z hlediska pracnosti náročnějšímu postupu výstavby. Samostatnou kapitolou je proaktivní přístup a projektování Zhotovitele, který dle našeho názoru i při zjištění rizik vedl k rychlému a příkladnému řešení situací vzniklých při výstavbě.

Celková doba výstavby dle Aktualizovaného Harmonogramu je 404 kalendářních dnů (včetně zimní technologické přestávky).

Ing. Miroslav Vlk

e-mail: vlk@subterra.cz

Společnost „SBT + TBR“