

|                |                                                    |         |            |
|----------------|----------------------------------------------------|---------|------------|
| název díla:    | Sanační opravy kolektoru Lužiny st. 06B (3. etapa) |         |            |
| smlouva číslo: | SODM - 24/2025                                     | ze dne: | 19.05.2025 |
| zhotovitel:    | H+H stavební společnost, spol. s r.o.              |         |            |

## ZMĚNOVÝ LIST č.: 1

|                              |                      |                   |            |
|------------------------------|----------------------|-------------------|------------|
| Změnu navrhuje :             | investor             |                   |            |
| Důvody změny:                | změna projektu:      | Ne                |            |
|                              | dodatečný požadavek: | Ano               |            |
|                              | jiné důvody:         | Ne                |            |
| Původní termín realizace do: | 30.09.2025           | Fyzicky provede : | zhotovitel |
| Nový termín realizace:       | 15.11.2025           |                   |            |

### Popis změny, případně náčrtek :

Rozsah lokalizovaných vodonosných trhlin a průsaků ŽB ostění po období srážek, zejména v přípojovací spáře stropní konstrukce tubusu kolektoru na obvodové stěny je větší oproti předpokladu vyčíslenému v PD. Předpoklad uvažoval hospodárné provedení pouze lokálního utěsnění se zamezením dalšího rozlévání průsaků sparou, realizace prokázala nutnost rozsáhlejšího sanačního zásahu.

### Souhlas s provedenými změnami:

|                        |                    |         |
|------------------------|--------------------|---------|
| zodpovědný projektant: | Ing. Pavel Žižka   | Podpis: |
| za provozovatele:      | Václav Procházka   | Podpis: |
| za investora:          | Ing. Antonín Novák | Podpis: |
| za dodavatele:         | Ing. Martin Hamada | Podpis: |

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Změna záměru dle §222 ZZVZ | 7,31% |
|----------------------------|-------|

### Finanční vyjádření :

|                                                      |                 |
|------------------------------------------------------|-----------------|
| cena dle SoD/bez DPH/:                               | 4 833 101,56 Kč |
| cena víceprací dle předcházejících dodatků /bez DPH/ | 0,00 Kč         |
| cena méněprací dle předcházejících dodatků /bez DPH/ | 0,00 Kč         |
| cena víceprací dle tohoto dodatku /bez DPH/          | 353 128,88 Kč   |
| cena méněprací dle tohoto dodatku /bez DPH/          | 0,00 Kč         |
| celkem SoD, vícepráce a méněpráce /bez DPH/:         | 5 186 230,44 Kč |

|            |              |
|------------|--------------|
| Zpracoval: | V Praze dne: |
|------------|--------------|