

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 19.06.2024 (dále jen „**Dodatek č. 1**“) mezi těmito stranami

Objednatel

Název:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Zastoupený:

Kontaktní osoba:

Kontakt:

(dále jen „**Objednatel**“)

Město Žďár nad Sázavou

Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou

00295841

CZ00295841

č. ú. 328751/0100, Komerční banka, a.s.

Ing. Martinem Mrkosem, ACCA, starostou

referent odboru strategického rozvoje
a investic města Žďár nad Sázavou

tel.: , mob.:

a

Zhotovitel

Název:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

7268930227/0100

Zápis v obchodním rejstříku:

soudu v Brně

Zastoupený:

Kontaktní osoba:

Telefonní spojení:

E-mail:

(dále jen „**Zhotovitel**“; Zhotovitel společně s Objednatelem dále také jako „**Smluvní strany**“)

SIMOST, s.r.o.

Jižní náměstí 32/15, Dolní Heršpice, 619 00 Brno

46995803

CZ46995803

spisová značka C 8943 vedená u Krajského

Bc. Jakub Malík, jednatel

Bc. Jakub Malík

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 19.06.2024 smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“) týkající se realizace veřejné zakázky „**Revitalizace veřejného prostranství Tvrz, Žďár nad Sázavou, část 2 Lávka přes řeku Sázavu u ulice Nábřeží**“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“).
2. V průběhu plnění vyvstala mezi Smluvními stranami potřeba upravit obsah Smlouvy, a proto se Smluvní strany dohodly, že uzavřou tento Dodatek č. 1 a upraví tak svoje vzájemná práva a povinnosti.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je změna termínu pro dokončení a předání Díla.

2. Smluvní strany deklarují, že všechny změny tímto Dodatkem č. 1 učiněné jsou plně v souladu s ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), přičemž se nejedná o změny závazku dle § 222 odst. 3 ZZVZ.
3. Prodloužený termín slouží ke stanovení odpovídajícího řešení dodatečné úpravy na vodorovné nosné konstrukci lávky, kterým bude sníženo vertikální kmitání mostovky tak, aby lávka vyhověla dynamické zatěžovací zkoušce dle doporučení odborné laboratoře. Součástí je vypracování projektové dokumentace a ověření dostupnosti navrženého řešení jak z hlediska finančního rozsahu, tak i nezbytného času na realizaci tohoto opatření. Taková změna smluvních podmínek je nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu § 222 odst. 3 ZZVZ.
4. Termín pro dokončení a předání Díla uvedený v odst. 30 Smlouvy se v souladu s výše uvedenými změnami mění následovně:

Termín pro dokončení a předání Díla: 27.10.2025

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Tento Dodatek č. 1 byl sepsán ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou Smluvní stranu. Pokud je Dodatek č. 1 uzavírán elektronicky za využití kvalifikovaných/uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dodatku č. 1, na kterém jsou zaznamenány kvalifikované/uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran.
3. Tento Dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinný dnem uveřejnění v registru smluv, přičemž uveřejnění smlouvy zajistí Objednatel.

Doložka

Dodatek č. 1 byl uzavřen v souladu s usnesením Rady města Žďár nad Sázavou č. 2463/2024/SRI/RM přijatým na schůzi č. 44 konané dne 19.02.2024.

Ve Žďáru nad Sázavou
dne (dle elektronického podpisu)

V Brně
dne (dle elektronického podpisu)

Martin
Digitálně
podepsal Martin
Mrkos
Datum:
2025.09.24
13:16:34 +02'00'

.....
Objednatel
Ing. Martin Mrkos, ACCA, starosta

Bc.
Jakub
Malík
C=CZ, OID.2.5.4.97=
NTRCZ-46995803,
O="SIMOST, s.r.o.",
OU=51, CN=Bc.
Jakub Malík, SN=
Malík, G=Jakub,
SERIALNUMBER=
P839423, T=Jednatel

.....
Zhotovitel
Bc. Jakub Malík, jednatel