



**DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO
" II/199 a III/199 20a Tachov - Ctiboř "**

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele: 8510001311

číslo tohoto dodatku zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele: 8500009954

číslo smlouvy zhotovitele: 20250224

realizace díla je spolufinancována ze SFDI

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ.

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň

statutární orgán: Ing. Jiří Velíšek, generální ředitel

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

e-mail: [REDACTED]

datová schránka: qbep485

telefon: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[REDACTED]

dále jen „objednatel“

1.2. Zhotovitel:

Pflaument Investment, s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: C 175263 vedenou u Městského soudu v Praze

sídlo: Branická 213/53, 147 00 Praha 4 - Braník

zastoupená: Michalem Sudorem, jednatelem společnosti

IČO: 247 98 941 DIČ: CZ24798941

e-mail: [REDACTED]

telefon: [REDACTED]

datová schránka: iyyxmkm

kontaktní osoba ve věcech technických:

[REDACTED]

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: Výškovská 493, 348 13 Chodová Planá

dále jen „zhotovitel“

II. Úvodní ustanovení

Mezi smluvními stranami byla dne 22.04.2025 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla (stavby) s názvem: „II/199 a III/199 20a Tachov – Ctiboř“ (dále jen „SOD“).

III. Změna SOD

- 3.1. S ohledem na nezbytnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany dohodly na tomto dodatku. Změny se týkají zohlednění skutečně provedených prací, sanací, vyrovnávky a asfaltových ploch dle zaměření. Veškeré změny, které jsou předmětem tohoto dodatku, jsou podrobně popsány ve změnovém listu.
- 3.2. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu se změnovým listem a rozpočtem ke změnovému listu zpracovaných ke stavebním objektům SO 101 - Silnice II/199, SO 102 - Silnice III/199 20a. Změnový list vč. rozdílového výkazu výměr tvoří přílohu tohoto dodatku.
- 3.3. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá
 - a) vícepracím v celkové hodnotě: 850 415,00 Kč bez DPH
 - b) méněpracím v celkové hodnotě: 7 807,50 Kč bez DPH
- 3.4. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:
 - 3.4.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. SOD
bez DPH: 7 590 000,00 Kč
se tímto dodatkem zvyšuje o částku 842 607,50 Kč bez DPH.
 - 3.4.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:
bez DPH 8 432 607,50 Kč
- 3.5. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti

- 4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.
- 4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.
- 4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o

zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.

- 4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy.
- 4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.
- 4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující:
 - a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.
 - b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatele: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/>.
- 4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.

V. Závěrečná ustanovení

- 5.1. Pro objednatele i zhotovitele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o., verze 1.2 platné od 20. 05. 2024, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/> (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.
- 5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra.
- 5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel.
- 5.5. Zhotovitel je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn objednatelem nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření.

5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsán ve vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně dohodly, že pokud zhotovitel nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném elektronickém certifikátu:

- může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný dodatek opatří autorizovanou konverzí dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky),
- nebo může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný naskenovaný dodatek zašle elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky), zároveň však musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď osobně, nebo prostřednictvím poštovní přepravy na adresu sídla objednatele.

5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.

5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

VI. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- **Příloha č. 1 - změnový list včetně rozpočtu**

objednatel:

zhotovitel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.






Ing. Jiří Velíšek
generální ředitel
podepsáno elektronicky

Pflaument Investment, s.r.o.

Michal Sudor
jednatel společnosti
podepsáno elektronicky

Návrh dodatku vyhotovila: [REDACTED] dne 19.09.2025

Změnový list č. 1

Předmět díla:	II/199 a III/199 20a Tachov - Ctiboř			
Objekt:	SO 101 - Silnice II/199, SO 102 - Silnice III/199 20a			
Objednatel:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň			
Zhotovitel:	Pflaument Investment, s.r.o.			
TDS:	Jan Kuvík			
Projektant:	Ing. Jaroslav Rojt			
Popis změny:				
<p>SO 101:</p> <p>Méněpráce: Po odfrézování starého povrchu silnice II/199 byl zjištěn menší rozsah příčných a podélných trhlin, než projektová dokumentace předpokládala, a tím došlo k menšímu rozsahu opravy trhlin a pokládky geomříže o 18 m2.</p> <p>Vícepráce: Dále byl po odfrézování povrchu silnice II/199 zjištěn větší rozsah neúnosných míst a větší rozsah vyrovnávky, než projektová dokumentace předpokládala. Z tohoto důvodu bylo nutné provedení většího rozsahu sanací neúnosných míst o 82 m2 a vyrovnávky o 1724 m2 - doloženo zaměřením. Po dokončení pokládky obrusné vrstvy a následném geodetickém zaměření stavby byl zjištěn větší rozsah opravy a tím došlo k navýšení obrusné vrstvy o 86 m2 a ložní vrstvy o 7 m2.</p> <p>Z důvodu pokládky asfaltových vrstev za částečné uzavírky bylo nutné provedení styčné pracovní spáry v délce 1603 m.</p> <p>SO 102:</p> <p>Méněpráce: Po odfrézování starého povrchu silnice II/199 20a byl zjištěn menší rozsah příčných a podélných trhlin, než projektová dokumentace předpokládala a tím došlo k menšímu rozsahu opravy trhlin a pokládky geomříže o 6 m2. Po dokončení pokládky obrusné vrstvy a následném geodetickém zaměření stavby byl zjištěn menší rozsah opravy a tím došlo ke snížení obrusné vrstvy o 7,5 m2.</p> <p>Vícepráce: Dále byl po odfrézování povrchu silnice III/199 20a byl zjištěn větší rozsah neúnosných míst a větší rozsah vyrovnávky, než projektová dokumentace předpokládala. Z tohoto důvodu bylo nutné provedení většího rozsahu sanací neúnosných míst o 7 m2 a vyrovnávky o 173 m2 - doloženo zaměřením.</p>				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel		
	Jedná se o změnu:	podle odst. 4 § 222 zák. 134/2016		
	Způsob projekčního řešení změny:	zápis do SD (deníku změn), geodetické zaměření, dokumentace skutečného provedení		
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenová změna za dodatek č.1 bez DPH		
	náklady na změnu bez DPH	842 607,50 Kč		
	Výše DPH sazba: 21%	176 947,58 Kč		
	náklady na změnu vč. DPH	1 019 555,08 Kč		
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	7 590 000,00 Kč		
	Cena po přechozích dodatcích bez DPH	7 590 000,00 Kč		
	Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH	8 432 607,50 Kč		
	Cena díla po dodatku č. 1 vč. DPH	10 203 455,08 Kč		
Změny	Méněpráce celkem bez DPH	-7 807,50 Kč	842 607,50 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH	850 415,00 Kč		
	Koeficient "K" dle SOD	0,58		
Třemín	Vliv změny na termín dokončení díla:	žádný		
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum		
	Zhotovitel: 			
	TDS: 			
	Projektant: 			
	Objednatel: 			
Přílohy	Přílohy: Rozpočet ke Změnovému listu č.1			

Rozpočet ke změnovému listu č. 1

Název díla:					II/199 a III/199 20a Tachov - Ctiboř						
MÉNĚPRÁCE											
objekt SO 101 - Silnice II/199											
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny Kč	
8	572531121	Vyspravení trhlin dosavadního krytu asfaltovou sanační hmotou ošetření trhlin šířky do 20 mm	m	220,000	202,000	-18,000	80,00	17 600,00	16 160,00	-1 440,00	
17	919721233	Geomříž pro vyztužení asfaltového povrchu ze skelných vláken s geotextilií, podélná pevnost v tahu 100 kN/m	m	220,000	202,000	-18,000	150,00	33 000,00	30 300,00	-2 700,00	
Rozdíl oproti SoD méněpráce SO 101 - Silnice II/199 celkem Kč:										-4 140,00	

objekt SO 102 - Silnice - III/199 20a											
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny Kč	
12	572531121	Vyspravení trhlin dosavadního krytu asfaltovou sanační hmotou ošetření trhlin šířky do 20 mm	m	90,000	84,000	-6,000	80,00	7 200,00	6 720,00	-480,00	
13	573211107	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2	m2	2 670,000	2662,500	-7,500	15,00	40 050,00	39 937,50	-112,50	
14	577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 50 mm	m2	2 670,000	2662,500	-7,500	290,00	774 300,00	772 125,00	-2 175,00	
23	919721233	Geomříž pro vyztužení asfaltového povrchu ze skelných vláken s geotextilií, podélná pevnost v tahu 100 kN/m	m2	90,000	84,000	-6,000	150,00	13 500,00	12 600,00	-900,00	
Rozdíl oproti SoD méněpráce SO 102 - Silnice - III/199 20a celkem Kč:										-3 667,50	
Rozdíl oproti SoD méněpráce celkem Kč:										-7 807,50	

VÍCEPRÁCE - položky obsažené v SOD

objekt SO 101 - Silnice II/199											
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny Kč	
4	565135101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	3 135,00000	3 217,00	82,000	15,00	47 025,00	48 255,00	1 230,00	
7	572141112	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů s rozprostřením hmot a zhutněním asfaltovým betonem ACP 16 tl. přes 40 do 60 mm	m2	2 800,000	4 524,00	1 724,000	365,00	1 022 000,00	1 651 260,00	629 260,00	
9	573211107	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2	m2	9 325,000	9 411,000	86,000	15,00	139 875,00	141 165,00	1 290,00	
10	573211108	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,40 kg/m2	m2	3 130,000	3 137,000	7,000	15,00	46 950,00	47 055,00	105,00	
11	577144141	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	9 325,000	9 411,000	86,000	290,00	2 704 250,00	2 729 190,00	24 940,00	
12	577156141	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	3 130,000	3 137,000	7,000	300,00	939 000,00	941 100,00	2 100,00	
20	919732211	Styčná pracovní spára při napojení nového živického povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prožezání spáry	m	42,500	1 645,500	1 603,000	80,00	3 400,00	131 640,00	128 240,00	
Rozdíl oproti SoD vícepráce SO 101 - Silnice II/199 celkem Kč:										787 165,00	

VÍCEPRÁCE - položky obsažené v SOD

objekt SO 102 - Silnice - III/199 20a											
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny Kč	
9	565135101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	1 335,00000	1 342,00	7,000	15,00	20 025,00	20 130,00	105,00	
11	572141112	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů s rozprostřením hmot a zhutněním asfaltovým betonem ACP 16 tl. přes 40 do 60 mm	m2	800,000	973,00	173,000	365,00	292 000,00	355 145,00	63 145,00	
Rozdíl oproti SoD vícepráce SO 102 - Silnice - III/199 20a celkem Kč:										63 250,00	
Rozdíl oproti SoD vícepráce celkem Kč:										850 415,00	
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:										842 607,50	