

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo, č. smlouvy objednatele: 05PT – 002909

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic s.p.

se sídlem:

Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

IČO, DIČ:

65993390, CZ65993390

zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.:

A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze

bankovní spojení:

ČNB, č.ú. 10006-15937031/0710

zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

[redacted] ředitelka Správy České
Budějovice, [redacted]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[redacted]
[redacted]

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

Zhotovitel:

Sdružení D3 0308 C – nasávací oblasti

zastoupené správcem – společník 1:

Quo s.r.o.

se sídlem:

Křižíkova 2158, 256 01 Benešov

IČO, DIČ:

26487985, CZ26487985,

bankovní spojení:

KB Benešov, č.ú. 303 645 121/0100

zastoupen:

[redacted], jednatel

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

[redacted], jednatel

kontaktní osoba ve věcech technických:

[redacted], vedoucí střediska
[redacted], [redacted]

společník 2:

Araplast spol. s r.o.

se sídlem:

Hybešova 419, 679 11 Doubravice nad Svitavou

IČO, DIČ:

43420010, CZ 43420010,

bankovní spojení:

KB a.s., č.ú. 303 741 631/0100, č.ú. 482851413/0300

zastoupen:

[redacted], jednatel

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

[redacted], jednatel

kontaktní osoba ve věcech technických:

[redacted], obchodní ředitel
[redacted], [redacted]

společník 3:

Viaservis CB s.r.o.

se sídlem:

České Vrbné 1907, 370 11 České Budějovice

IČO, DIČ:

281 56 650, CZ28156650

bankovní spojení:

MONETA Money Bank, č.ú. 206 289 786/0600

zastoupen:

[redacted], jednatel

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

[redacted], jednatel

kontaktní osoba ve věcech technických:

[redacted], jednatel
[redacted], [redacted]

(dále společně jen „zhotovitel“) na straně druhé

(dále společně jen „**smluvní strany**“, jednotlivě jako „**smluvní strana**“)

Smluvní strany uzavřely dne 18.11.2024 smlouvu na veřejnou zakázku „**D3 0308 C–0312/11, úprava orientačního DZ nasávací oblasti III. & IV. etapa, zprovoznění úseků D3 0310/I-II, 0311**“. Tento Dodatek č.1 se stává nedílnou součástí této smlouvy.

Preamble

V souvislosti se zprovozněním nových úseků dálnice D3 v okolí Českých Budějovic vyvstala na základě nových poznatků potřeba úpravy dopravního značení i na jiných místech, než předpokládal původní projekt. V průběhu plnění zakázky „D3 0308 C - 0312/11, úprava orientačního DZ nasávací oblasti III. & IV. etapa, zprovoznění úseků D3 0310/I-II, 0311“ tak došlo na žádost Policie ČR a podnětů od občanů k doplnění projektu nad rámec sjednaného rozsahu prací. Z tohoto důvodu je nutný posun doby pro dokončení. Samotná změna rozsahu prací bude předmětem ZBV.

Při zadávání veřejné zakázky nemohl zadavatel předpokládat potřebu těchto změn. Tyto změny vznikly až na základě podnětu Policie ČR a občanů v průběhu realizace zakázky.

Dodatek je uzavírán v souladu s § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

I.

V rámci tohoto Dodatku č.1 se mění:

Původní znění:

PŘÍLOHA

Název stavby:

„D3 0308 C–0312/11, úprava orientačního DZ nasávací oblasti III. & IV. etapa, zprovoznění úseků D3 0310/I-II, 0311“

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu - Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod – článku Smluvních podmínek	Údaje
Název a adresa Objednatele	1.1.4	Ředitelství silnic a dálnic s. p. Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
Název a adresa Zhotovitele	1.1.5	Sdružení D3 0308 C – nasávací oblasti, zastoupené správcem Quo s.r.o., Křižíkova 2158, 256 01 Benešov
Datum zahájení prací	1.1.7	14 dnů po datu účinnosti Smlouvy
Doba pro dokončení	1.1.9	6 měsíců
Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	Nepoužije se.
Sekce	1.1.26	Nepoužije se.
Faktura	1.1.28	Další náležitosti nejsou určeny.

Hierarchie smluvních dokumentů	1.3	(a) Smlouva o dílo (b) Příloha (c) Zvláštní podmínky (d) Obecné podmínky (e) Technická specifikace (f) Výkresy (g) Výkaz výměr (h) Formuláře a ostatní dokumenty
Právo	1.4	Právo České republiky
Komunikace	1.5	Čeština
Poskytnutí staveniště	2.1	Od Data zahájení prací oznamovaného dle Pod-článku 1.1.7
Pověřená osoba	3.1	
Zástupce objednatele	3.2	Nepoužije se.
Zajištění splnění smlouvy	4.4	Nepoužije se.
Záruka za odstranění vad	4.6.	Nepoužije se.

Nové znění:

PŘÍLOHA

Název stavby:

„D3 0308 C - 0312/11, úprava orientačního DZ nasávací oblasti III. & IV. etapa, zprovoznění úseků D3 0310/I-II, 0311“

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod – článku Smluvních podmínek	Údaje
Název a adresa Objednatele	1.1.4	Ředitelství silnic a dálnic s. p. Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
Název a adresa Zhotovitele	1.1.5	Sdružení D3 0308 C – nasávací oblasti, zastoupené správcem Quo s.r.o., Křížkova 2158, 256 01 Benešov
Datum zahájení prací	1.1.7	14 dnů po datu účinnosti Smlouvy
Doba pro dokončení	1.1.9	9 měsíců
Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	Nepoužije se.
Sekce	1.1.26	Nepoužije se.
Faktura	1.1.28	Další náležitosti nejsou určeny.
Hierarchie smluvních dokumentů	1.3	(a) Smlouva o dílo (b) Příloha (c) Zvláštní podmínky (d) Obecné podmínky (e) Technická specifikace

		(f) Výkresy (g) Výkaz výměr (h) Formuláře a ostatní dokumenty
Právo	1.4	Právo České republiky
Komunikace	1.5	Čeština
Poskytnutí staveniště	2.1	Od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 1.1.7
Pověřená osoba	3.1	
Zástupce objednatele	3.2	Nepoužije se.
Zajištění splnění smlouvy	4.4	Nepoužije se.
Záruka za odstranění vad	4.6.	Nepoužije se.

II. Ostatní

1. Tento dodatek ke smlouvě se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž všechny Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.
2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
3. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

za objednatele
Ředitelství silnic a dálnic s.p.

.....
[redacted]
Ředitelka správy České Budějovice

za zhotovitele:
Quo s.r.o.

[redacted] Digitálně podepsal
[redacted]
[redacted] Datum: 2025.09.23
08:06:37 +02'00'
.....
[redacted]
jednatel

Araplast spol. s r.o.

[redacted] Digitálně podepsal
[redacted] Datum: 2025.09.23
11:39:50 +02'00'
.....
[redacted]
jednatel

Viaservis CB s.r.o.

[redacted] Digitálně podepsal
[redacted] Datum: 2025.09.24
08:56:17 +02'00'
.....
[redacted]
jednatel

Digitálně podepsal: [redacted]
Datum: 26.09.2025 13:59:02 +02:00