

## Dodatek č. 1 ke smlouvě o DÍLO

uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

### Článek 1 Smluvní strany

**Objednatel:**

Sídlo:

IČ:

Zástupce obce a kontaktní osoba  
ve věcech smluvních a technických:

Telefon:

E-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

**Obec Přáslavice**

Přáslavice 23, 783 54 Přáslavice

00576255

Ing. Jitka Ivanová Dis., starostka obce

587 408 870

podatelna@praslavice.com

Česká spořitelna, a.s.

1801727319/0800

a

**Zhotovitel:**

Zápis v obchodním rejstříku:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Statutární zástupce/osoba oprávněná za zhotovitele  
jednat:

Telefon:

E-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Stavbyvedoucí zhotovitele:

Telefon:

E-mail:

**TRAIL SYSTEM MTB s.r.o.**

U KS v Brně, oddíl C, vložka 126403

Masarykovo nám. 66, 768 61 Bystřice pod Hostýnem

05323797

CZ05323797

Ing. David Musil

+420 608 417 611

[DavidMusil@trailsystem.cz](mailto:DavidMusil@trailsystem.cz)

Komerční banka a.s.

115-5527320257/0100

Stanislav Havrlant

+420 737 255 899

StanislavHavrlant@trailsystem.cz

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn k činnostem, které jsou předmětem plnění této smlouvy.

## Článek 2

### Předmět smlouvy, popis díla

1. Tímto dodatkem se článek č. 2 doplňuje o následující více/méněpráce
- a) Mobiliář – lavičky, odpadkové koše
    - Upuštění od dodávky zhotovitelem, po dohodě se zástupci obce bude mobiliář dodán obcí pro sjednocení mobiliáře v obci v designu používaném obcí,
    - Hodnota méněprací: 45 100,00 Kč bez DPH
  - b) Skill centrum
    - Zhotovitel zrealizuje dodávku a osazení dřevěných prvků pro nácvik jízdy,
    - Změna představuje zvýšení nákladů stavby, práce nad rámec rozsahu původní SoD
    - Hodnota víceprací: 200 000,00 Kč bez DPH
  - c) Drenáže
    - Realizace odvodňovacích žebor pod tělesem pumptracku pro zajištění odvodu srážkové vody ze vsakovacích jam z prostoru stavby,
    - Změna představuje zvýšení nákladů stavby.
    - Hodnota víceprací: 49 960,00 Kč bez DPH
  - d) Asfaltové plochy pumptracku
    - V zadání VZ bylo počítáno s plochou asfaltové vrstvy 348 m<sup>2</sup>. Během realizace po dohodě s objednatelem byly rozšířeny poježděné asfaltové plochy, po geodet. zaměření se prokázalo, že skutečná plocha při realizaci dle PD je 426,98 m<sup>2</sup>.
    - Změna představuje zvýšení nákladů stavby.
    - Hodnota víceprací: 118 470,00 Kč bez DPH

## Článek 4

### Cena za Dílo

|    |                                                                                                                                                         |                                                            |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1. | Cena za dílo se tímto dodatkem upravuje následovně:<br><b>Cena za dílo podle SoD celkem bez DPH</b><br>Výše DPH (21%)<br>Cena za dílo celkem včetně DPH | <b>2 358 553,43 Kč</b><br>495 297,57 Kč<br>2 853 851,00 Kč |
| 2. | <b>Cena za dodatek č. 1 celkem bez DPH</b><br>Výše DPH (21%)<br>Cena za dílo celkem včetně DPH                                                          | <b>323 330,00 Kč</b><br>67 899,30 Kč<br>391 229,30 Kč      |
| 3. | <b>Cena SoD + dodatek č.1 celkem bez DPH</b><br>Výše DPH (21%)<br>Cena za dílo celkem včetně DPH                                                        | <b>2 681 883,43 Kč</b><br>563 196,87 Kč<br>3 245 080,30 Kč |

Zbývající, zde neuvedená ustanovení SoD zůstávají beze změn.

**Objednatel:**

V Přáslavicích dne 22.09.2025

Ing. Jitka Ivanová Dis. (starostka obce)

**Zhotovitel:**

V Bystřici pod Hostýnem dne 22.09.2025

Ing. David Musil (jednatel společnosti)

**TRAIL SYSTEM**

TRAIL SYSTEM MTB s.r.o.  
Másatykovy nám. 66, 768 61 Bystřice pod Hostýnem  
IČ: 05323797, DIČ: CZ05323797

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                |                                     |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--|
| <b>OZNÁMENÍ ZMĚNY – PODKLAD PRO DODATEK č. 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                | <b>Číslo OZ: 01</b>                 |  |
| Název akce:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Pumptrack Přáslavice</b>                                                                                    |                                     |  |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TRAIL SYSTEM MTB s.r.o., Masarykovo náměstí 66,<br>768 61 Bystřice pod Hostýnem, IČO 05323797                  |                                     |  |
| Objednatel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Obec Přáslavice, Přáslavice 23, 786 54, IČO 00576255                                                           |                                     |  |
| Způsob předání:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                | Datum:                              |  |
| Odkazy na rozpočtové podklady:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                | Změnový položkový rozpočet – ZPR 01 |  |
| <b>Předmět změny:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Stavební práce, jejichž provedení je nezbytné pro řádné dokončení díla a jeho dlouhodobou funkční udržitelnost |                                     |  |
| <p>Popis a zdůvodnění změn:</p> <p><b>1. Mobiliář – lavičky, odpadkové koše</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Upuštění od dodávky zhotovitelem, po dohodě se zástupci obce bude mobiliář dodán obcí pro sjednocení mobiliáře v obci v designu používaném obcí,</li> <li>– Změna představuje snížení nákladů stavby, položka č. 45 a 46 rozpočtu</li> </ul> <p>Hodnota méněprací:            45 100,00 Kč bez DPH</p> <p><b>2. Skill centrum</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Dodávka skill centra,</li> <li>– Zhotovitel zrealizuje dodávku a osazení dřevěných prvků pro nácvik jízdy,</li> <li>– Změna představuje zvýšení nákladů stavby, práce nad rámec rozsahu původní SoD</li> </ul> <p>Hodnota víceprací:            200 000,00 Kč bez DPH</p> <p><b>3. Drenáže</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Úprava plochy pro realizaci nad rámec zadání VZ,</li> <li>– Realizace odvodňovacích žeber pod tělesem pumptracku pro zajištění odvodu srážkové vody ze vsakovacích jam z prostoru stavby,</li> <li>– Změna představuje zvýšení nákladů stavby.</li> </ul> <p>Hodnota víceprací:            49 960,00 Kč bez DPH</p> |                                                                                                                |                                     |  |

#### 4. Asfaltové plochy pumptracku

– Práce nad rámec zadání VZ,

– V zadání VZ bylo počítáno s plochou asfaltové vrstvy 348 m<sup>2</sup>. Během realizace po dohodě s objednatelem byly rozšířeny poježděné asfaltové plochy, geodet. zaměření ~~se~~ prokázalo, že skutečná plocha při realizaci je 426,98 m<sup>2</sup>.

– Změna představuje zvýšení nákladů stavby.

Hodnota víceprací: 118 470,00 Kč bez DPH

|                                                                          |                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hodnota víceprací celkem:                                                | 368 430,00 Kč bez DPH                                                                                            |
| Hodnota méněprací celkem:                                                | 45 100,00 Kč bez DPH                                                                                             |
| Nová hodnota závazku                                                     | 2 681 883,43 Kč bez DPH                                                                                          |
| (= původní hodnota závazku + vícepráce – méněpráce)                      | 3 245 080,30 Kč vč. DPH                                                                                          |
| Oznámení vydává zhotovitel:                                              | Ing. David Musil                                                                                                 |
| Stanovisko technického dozoru investora:<br>s provedením změny souhlasím | Ing. Čestmír Rochovanský<br> |
| Příloha:                                                                 | Změnový položkový rozpočet – ZPR 01                                                                              |

19.09.2025



Ing. Jitka IVANOVÁ  
starostka obce Přáslavice



Soupis více/méněprací - ZPR01

|    |              | množství dle SoD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |           | méněpráce  |            | vícepráce  |               |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|------------|------------|------------|---------------|
|    |              | m3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |           |            |            |            |               |
| v1 | 132201110R00 | Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojného rýh bez zhuštění s úpravou povrchu výplně,                                                                                                                                                                                                                                   |     | 0,00000   | 195,00     | 0,00       | 21,00      | 4 095,00      |
| v2 | 212810010RAC | Trativody z flexibilních trubek lože ze šterkopisku a obsyp z drceného kameniva, d 100 mm, Kamenivo stanovené přírodní, drcené; 16/32; OH = 3,04 Mg/m3; amfiboliti. Lože pro trativody, položení trubek, obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin, nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje. Bez výkopu rýhy. | m   | 0,00000   | 355,00     | 0,00       | 115,00     | 40 825,00     |
| v3 | 211971110R00 | Zřízení opláštění odvod, žeber z geotextilie o sklonu do 1:2,5, v výze nebo v zájezu se stěnami,                                                                                                                                                                                                                                                   | m2  | 0,00000   | 28,00      | 0,00       | 180,00     | 5 040,00      |
| 37 | 566225PHST00 | Ruční rozprostření a modelace asfaltu figur max. 200 mm - minimální tl. 80 mm po zhuštění                                                                                                                                                                                                                                                          | m2  | 348,00000 | 1 500,00   | 522 000,00 | 78,98      | 118 470,00    |
| 45 |              | Mobilář - lavička sezení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kus | 3,00000   | 10 500,00  | 31 500,00  | 3,00000    | -31 500,00    |
| 46 |              | Mobilář - odpadkový koš                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kus | 2,00000   | 6 800,00   | 13 600,00  | 2,00000    | -13 600,00    |
| v4 |              | Dodávka a osazení skli centra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kpl | 0,00000   | 200 000,00 | 0,00       | 1,00       | 200 000,00    |
|    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |           |            |            | -45 100,00 | 368 430,00    |
|    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |           |            |            |            | 323 330,00 Kč |

Cena celkem bez DPH

Cena dle soupisu prací (SoD)

Základ pro DPH

Celkem (s DPH)

Cena dle ZPR01

Základ pro DPH

Celkem (s DPH)

Cena celkem SoD + dodatek (ZPR01)

Základ pro DPH

Celkem (s DPH)

2 358 553,43 Kč

2 853 851,00 Kč

323 330,00 Kč

391 229,30 Kč

2 681 883,43 Kč

3 245 080,30 Kč

100%

13,71%



Ing. Jitka IVANOVA  
starostka obce Přáslavice

TPS