



## DODATEK SMLOUVY č. 1

č. KRPE-100365/ČJ-2024-1700VZ

(dále jen dodatek smlouvy)

„Snížení energetické náročnosti administrativní budovy Opočíněk - 2“

### I. SMLUVNÍ STRANY

název: **Česká republika – Krajské ředitelství policie Pardubického kraje**  
se sídlem: Na Spravedlnosti 2516; 530 48 Pardubice  
právní forma: organizační složka státu  
IČ: 720 50 250  
DIČ: CZ72050250  
zastoupený: Renatou Kaňkovou, náměstkem ředitele KŘ pro ekonomiku  
bankovní spojení: Česká národní banka  
číslo účtu:   
tel., e-mail: 

dále jen „objednatel“

a

název: **Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.**  
se sídlem: č. p. 78, 530 02 Jezbořice  
IČ: 287 62 576  
DIČ: CZ28762576  
Zastoupená: Radek Kurštejn, jednatel společnosti  
bankovní spojení: ČSOB a.s.  
číslo účtu:   
tel., e-mail: 

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 26075.

dále jen „zhotovitel“

Obě smluvní strany se ve smyslu uzavřené Smlouvy o dílo č. KRPE-100365/ČJ-2024-1700VZ (dále také „smlouva o dílo“) dohodly, že se tímto dodatkem smlouvy o dílo mění článek V. DOBA PLNĚNÍ původní uzavřené smlouvy o dílo a to tak, jak je uvedeno v tomto dodatku.

## II.

V článku **V. DOBA PLNĚNÍ** bod 1. smlouvy o dílo se mění:

### (původní znění)

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s Časovým a finančním harmonogramem postupu provedení díla, který musí být součástí nabídky vybraného dodavatele, přičemž se zhotovitel zavazuje dodržet zejména následující termíny:

Doba předání a převzetí staveniště: **do 5 pracovních dní od nabytí účinnosti smlouvy.**

Lhůta pro dokončení stavebních prací: **do 210 dnů od předání a převzetí staveniště.**

Lhůta pro předání a převzetí díla: do 5 pracovních dnů od vydání kolaudačního rozhodnutí,

tj. **do 270 dnů od předání a převzetí staveniště.**

Předání dokumentace skutečného provedení stavby a dokladů ke stavbě: **při předání stavby.**

Počátek běhu záruční lhůty: **dnem následujícím po převzetí díla objednatelem doloženém podepsaným předávacím protokolem.**

### (nové znění)

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s Časovým a finančním harmonogramem postupu provedení díla, který musí být součástí nabídky vybraného dodavatele, přičemž se zhotovitel zavazuje dodržet zejména následující termíny:

Doba předání a převzetí staveniště: **do 5 pracovních dní od nabytí účinnosti smlouvy.**

Lhůta pro dokončení stavebních prací: **do 240 dnů od předání a převzetí staveniště.**

Lhůta pro předání a převzetí díla: do 5 pracovních dnů od vydání kolaudačního rozhodnutí,

tj. **do 270 dnů od předání a převzetí staveniště.**

Předání dokumentace skutečného provedení stavby a dokladů ke stavbě: **při předání stavby.**

Počátek běhu záruční lhůty: **dnem následujícím po převzetí díla objednatelem doloženém podepsaným předávacím protokolem.**


Důvodem prodloužení termínu dokončení stavebních prací je provedení dodatečných stavebních prací potřebných pro řádné dokončení díla.

#### **IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Ostatní podmínky dohodnuté oběma stranami ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem smlouvy o dílo nemění.
2. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku smlouvy o dílo řádně seznámily a souhlasí s ním.
3. Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a jeden objednatel.
4. Tento dodatek smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jejího podepsání zástupci obou smluvních stran, oprávněnými k jejímu podpisu. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
5. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek smlouvy o dílo v registru smluv uveřejní Krajské ředitelství policie Pardubického kraje.

#### Přílohy:

Příloha – Časový harmonogram stavby





| Popis                                      | Rok                  | 2025                                                            |    |    |    |    |       |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |          |    |    |    |       |    |    |    |    |      |    |    |    |       |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------|----|----|----|----|-------|----|----|----|--------|----|----|----|--------|----|----|----|----|----------|----|----|----|-------|----|----|----|----|------|----|----|----|-------|----|----|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                                            | Měsíc                | Březen                                                          |    |    |    |    | Duben |    |    |    | Květen |    |    |    | Červen |    |    |    |    | Červenec |    |    |    | Srpen |    |    |    |    | Září |    |    |    | Říjen |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                            | Týden                | 10                                                              | 11 | 12 | 13 | 14 | 15    | 16 | 17 | 18 | 19     | 20 | 21 | 22 | 23     | 24 | 25 | 26 | 27 | 28       | 29 | 30 | 31 | 32    | 33 | 34 | 35 | 36 | 37   | 38 | 39 | 40 | 41    | 42 | 43 | 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                            | Časová náročnost     |                                                                 |    |    |    |    |       |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |          |    |    |    |       |    |    |    |    |      |    |    |    |       |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Snížení en. nár. adm. budovy Opočinek      |                      |                                                                 |    |    |    |    |       |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |          |    |    |    |       |    |    |    |    |      |    |    |    |       |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Montáž, demontáž lešení                    |                      |                                                                 |    |    |    |    |       |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |          |    |    |    |       |    |    |    |    |      |    |    |    |       |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zateplení obvodových stěn                  |                      |                                                                 |    |    |    |    |       |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |          |    |    |    |       |    |    |    |    |      |    |    |    |       |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rekonstrukce střešního pláště              |                      |                                                                 |    |    |    |    |       |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |          |    |    |    |       |    |    |    |    |      |    |    |    |       |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zařízení pro vytápění UT                   |                      |                                                                 |    |    |    |    |       |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |          |    |    |    |       |    |    |    |    |      |    |    |    |       |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elektroinstalace                           | Elektro              |                                                                 |    |    |    |    |       |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |          |    |    |    |       |    |    |    |    |      |    |    |    |       |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Systém žaluzií                             |                      |                                                                 |    |    |    |    |       |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |          |    |    |    |       |    |    |    |    |      |    |    |    |       |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FVE                                        | FVE                  |                                                                 |    |    |    |    |       |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |          |    |    |    |       |    |    |    |    |      |    |    |    |       |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AC část                                    |                      |                                                                 |    |    |    |    |       |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |          |    |    |    |       |    |    |    |    |      |    |    |    |       |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DC část                                    |                      |                                                                 |    |    |    |    |       |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |          |    |    |    |       |    |    |    |    |      |    |    |    |       |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Konstrukce                                 |                      |                                                                 |    |    |    |    |       |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |          |    |    |    |       |    |    |    |    |      |    |    |    |       |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Střídače a panely                          |                      |                                                                 |    |    |    |    |       |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |          |    |    |    |       |    |    |    |    |      |    |    |    |       |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VRN                                        |                      |                                                                 |    |    |    |    |       |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |          |    |    |    |       |    |    |    |    |      |    |    |    |       |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Online monitoring - ČEZ, RE odstávka       |                      |                                                                 |    |    |    |    |       |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |          |    |    |    |       |    |    |    |    |      |    |    |    |       |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 – Vnitřní část SDK GARÁŽE               |                      |                                                                 |    |    |    |    |       |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |          |    |    |    |       |    |    |    |    |      |    |    |    |       |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SZ strana A                                | MONTÁŽ VÝPLNÍ OTVORŮ | Zaměření,<br>odsouhlasení<br>výrobní<br>dokumentace a<br>výroba |    |    |    |    |       |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |          |    |    |    |       |    |    |    |    |      |    |    |    |       |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výměna výplní otvorů vč. Parapetů          |                      | SEVEROZÁPADNÍ POHLED                                            |    |    |    |    |       |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |          |    |    |    |       |    |    |    |    |      |    |    |    |       |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vnitřní stavební úpravy zednické začištění |                      |                                                                 |    |    |    |    |       |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |          |    |    |    |       |    |    |    |    |      |    |    |    |       |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JV strana A                                |                      |                                                                 |    |    |    |    |       |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |          |    |    |    |       |    |    |    |    |      |    |    |    |       |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výměna výplní otvorů vč. Parapetů          |                      |                                                                 |    |    |    |    |       |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |          |    |    |    |       |    |    |    |    |      |    |    |    |       |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vnitřní stavební úpravy zednické začištění |                      |                                                                 |    |    |    |    |       |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |          |    |    |    |       |    |    |    |    |      |    |    |    |       |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JV strana JK jídelna a kotelna             |                      |                                                                 |    |    |    |    |       |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |          |    |    |    |       |    |    |    |    |      |    |    |    |       |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výměna výplní otvorů vč. Parapetů          |                      |                                                                 |    |    |    |    |       |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |          |    | JV |    |       |    |    |    |    |      |    |    |    |       |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vnitřní stavební úpravy zednické začištění |                      |                                                                 |    |    |    |    |       |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |          |    |    |    |       |    |    |    |    |      |    |    |    |       |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SZ strana JK                               |                      |                                                                 |    |    |    |    |       |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |          |    |    |    |       |    |    |    |    |      |    |    |    |       |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výměna výplní otvorů vč. Parapetů          |                      |                                                                 |    |    |    |    |       |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |          |    | SZ |    |       |    |    |    |    |      |    |    |    |       |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vnitřní stavební úpravy zednické začištění |                      |                                                                 |    |    |    |    |       |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |          |    |    |    |       |    |    |    |    |      |    |    |    |       |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SV strana G                                |                      |                                                                 |    |    |    |    |       |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |          |    |    |    |       |    |    |    |    |      |    |    |    |       |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výměna výplní otvorů vč. Parapetů          |                      |                                                                 |    |    |    |    |       |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |          |    |    |    |       |    |    |    |    |      |    |    |    |       |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vnitřní stavební úpravy zednické začištění |                      |                                                                 |    |    |    |    |       |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |          |    |    |    |       |    |    |    |    |      |    |    |    |       |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JZ strana G                                |                      |                                                                 |    |    |    |    |       |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |          |    |    |    |       |    |    |    |    |      |    |    |    |       |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výměna výplní otvorů vč. Parapetů          |                      |                                                                 |    |    |    |    |       |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |          |    |    |    |       |    |    |    |    |      |    |    |    |       |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vnitřní stavební úpravy zednické začištění |                      |                                                                 |    |    |    |    |       |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |          |    |    |    |       |    |    |    |    |      |    |    |    |       |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |