

Dodatek č. 3

k dílčí smlouvě č. 25/645200624

uzavřené na základě Rámcové dohody na provedení stavebních prací „Údržbové a dílčí opravné práce na objektech u SPS OŘ PHA 2025-2026 – Praha východ“

č. objednatele: 645 200 020 / 2024, č. zhotovitele: 1-01-24-005-JACI

mezi

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČ: 709 94 234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupena: **Ing. Vladimírem Filipem**, ředitelem Oblastního ředitelství Praha, na základě pověření č. 2381 ze dne 21.03.2018

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Praha

Partyzánská 24

170 00 Praha 7

Adresa pro doručování písemností v elektronické podobě:

[XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX](#)

(dále jen „Objednatel“ „Zhotovitel“)

a

STRABAG Rail a.s.

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČ: 25429949, DIČ: CZ25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1370

Zastoupena: **JUDr. Petrem Sodomkou, ředitelem oblasti**
Kristýnou Gregorovou, obchodní vedoucí oblasti

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

Adresa pro doručování písemností v elektronické podobě: XXXXXXXXXXXX

(dále jen „Objednatel“ „Kupující“)

uzavřely níže uvedeného dne tento dodatek k dílčí smlouvě.

1. Úvodní ustanovení

- 1.1** Smluvní strany mezi sebou dne 04.09.2024 uzavřely Rámcovou dohodu č. 645200020/2024 na provedení stavebních prací „Údržbové a dílčí opravné práce na objektech u SPS OŘ PHA 2025-2026 – Praha východ“

- 1.2** Na základě této Rámcové dohody byla mezi smluvními stranami následně uzavřena dílčí smlouva, a to akceptací objednávky č. 25/645200624 vystavené dne 25.06.2025, ke které došlo dne 25.06.2025 (dále jen „Dílčí smlouva“)
- 1.3** Smluvní strany se dohodly na změně níže uvedených ujednání dílčí smlouvy s účinností ode dne podpisu obou smluvních stran.
- 1.4** Důvodem uzavření tohoto dodatku k dílčí smlouvě je změna finančního objemu.

2. Změny dílčí smlouvy

- 2.1** Finanční objem (bez DPH) se mění a nově zní CZK 121 691,48.

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1** Ostatní ujednání dílčí smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2** Tento dodatek k Dílčí smlouvě je vyhotoven celkem ve dvou vyhotoveních, z nichž má každý povahu originálu. Objednatel, Kupující obdrží jedno vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží Zhotovitel, Prodávající.
- 3.3** Osoby uzavírající tento dodatek k dílčí smlouvě za smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku, spolu s tímto dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.
- 3.4** Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto i všech předchozích dodatků, původní smlouvy, jejích příloh a současně souhlasí s uveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu dodatku i smlouvy, jejích ceně či hodnotě a datu uzavření.
- 3.5** Uveřejnění v registru smluv zajišťuje obvykle SŽ. Nebude-li tento dodatek uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
- 3.6** Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Na důkaz souhlasu s jeho obsahem strany dodatku připojují své podpisy.
- 3.7** Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Přílohy tvořící nedílnou součást tohoto dodatku:

- 1. Změnový list č. 1 – záznam o změně závazku**
- 2. Změnový rozpočet**

V Praze dne 30.09.2025	V Praze dne 30.09.2025	V Praze dne 30.09.2025
Objednatel	Zhotovitel	Zhotovitel
Jan Ticháček, v.r.	JUDr. Petr Sodomka, v.r.	Kristýna Gregorová, v.r.
Jan Ticháček	JUDr. Petr Sodomka	Kristýna Gregorová
Přednosta SPS Oblastní ředitelství Praha	Obchodní ředitel STRABAG Rail a.s.	Obchodní vedoucí oblasti STRABAG Rail a.s.

ZMĚNOVÝ LIST č. 1 – záznam o změně závazku**Název zakázky:** „Cerhenice - oprava čekárenských přístřešků“**Označení/číslo původní objednávky:** 25/645200624**Pořadové číslo změnového listu na stavbě:** 1**Iniciátor změny:** zhotovitel , investor**Cena díla dle SOD bez dodatků (bez rezervy a bez DPH):** 62 629,10 Kč**Celkem vícepráce z předkládaného ZL činí** 71 937,76 Kč z ceny dle SOD.**Celkem méněpráce z předkládaného ZL činí** -12 875,38 Kč z ceny dle SOD.**Celkem po změně:** 121 691,48 Kč**BV vyvolá přepracování projektové dokumentace:** ANO ☐ NE ☒**ZBV vyvolá změnu v podrobném harmonogramu:** ANO ☐ NE ☒**Navržený zdroj financování víceprací:**

- a) ☐ z úspor ceny jiného PS, SO nebo JV
- b) ☐ z rezervy stavby
- c) ☒ z před schválených nákladů stavby
- d) ☐ z rozdílu mezi náklady dle SR ve stádiu 3 a smluvní hodnotou zakázky

Rekapitulace ZL. č. 1**Cerhenice - oprava čekárenských přístřešků**

Cerhenice - oprava čekárenských přístřešků	Cena před ZL	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně celkem
SO.01 - směr Praha	31 314,55 Kč	35 968,88 Kč	-6 437,69 Kč	60 845,74 Kč
SO 02 - směr Kolín	31 314,55 Kč	35 968,88 Kč	-6 437,69 Kč	60 845,74 Kč
Celkem:	62 629,10 Kč	71 937,76 Kč	-12 875,38 Kč	121 691,48 Kč

VÝSLEDEK ŘÍZENÍ O NAVRHOVANÉ ZMĚNĚ:

SCHVALUJI ☒

ZAMÍTÁM ☐

SCHVALUJI S PODMÍNKOU ☐

1) Zhotovitel:

Doporučuji ☒ Nedoporučuji ☐

Jméno: XXXXXXXXXXXX

Datum: 30.09.2025 Podpis XXXXXXXXXXX, v.r.

2) Stanovisko TDS/Správce stavby:

Doporučuji ☒ Nedoporučuji ☐

Jméno: XXXXXXXXXXXX

Datum: 30.09.2025 Podpis XXXXXXXXXXX, v.r.

3) Stanovisko rozpočtář:

Doporučuji ☒ Nedoporučuji ☐

Jméno: XXXXXXXXXXXX

Datum: 30.09.2025 Podpis XXXXXXXXXXX, v.r.

4) Statutární zástupce investora:

Schvaluji ☒ Neschvaluji ☐

Jméno: XXXXXXXXXXXX

Datum: 30.09.2025 Podpis XXXXXXXXXXX, v.r.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL
Stavba: Cerhenice - oprava čekárenských přístřešků_ZL

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 29. 9. 2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			59 062,38
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

ZL

Stavba:

Cerhenice - oprava čekárenských přístřešků_ZL

Místo:

Datum:

29. 9. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		XXXX	XXXX
VCP	vícepráce	XXXX	XXXX
SO.01	směr Praha	XXXX	XXXX
SO.02	směr Kolín	XXXX	XXXX
MP	méněpráce	XXXX	XXXX
SO.01	směr Praha	XXXX	XXXX
SO.02	směr Kolín	XXXX	XXXX

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Cerhenice - oprava čekárenských přístřešků_ZL
Objekt:
VCP - vícepráce
Soupis:
SO.01 - směr Praha

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 29. 9. 2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			XXXX
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		21,00%	
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Cerhenice - oprava čekárenských přístřešků_ZL
Objekt: VCP - vícepráce
Soupis: **SO.01 - směr Praha**

Místo: Datum: 29. 9. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		XXXX
PSV - Práce a dodávky PSV		XXXX
767 - Konstrukce zámečnické		XXXX
783 - Dokončovací práce - nátěry		XXXX
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		XXXX

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Cerhenice - oprava čekárenských přístřešků_ZL
Objekt: VCP - vícepráce
Soupis: SO.01 - směr Praha

Místo: Datum: 29. 9. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem XXXX

D PSV Práce a dodávky PSV XXXX

D 767 Konstrukce zámečnické XXXX

1	M	132R	Profil dutý speciální "T", rozměr 55x34x25x2 mm	m	30,800	XXXX	XXXX
2	M	13011060	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 20x20x2mm	t	0,032	XXXX	XXXX
3	K	767896115	Montáž kovových lišt nýtováním	m	7,630	XXXX	XXXX
4	M	002300R	krycí lišta	m	8,012	XXXX	XXXX

VV		7,63*1,05 "Přepočtené koeficientem množství	8,012	XXXX
VV		Součet	8,012	

D 783 Dokončovací práce - nátěry XXXX

5	K	783301303	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí	m2	28,196	XXXX	XXXX
6	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	28,196	XXXX	XXXX
7	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	28,196	XXXX	XXXX
8	K	7833R	Dvouvrstvé lakování práškové, RAL 7016	m2	28,196	XXXX	XXXX

VV		oboustranné lakování plechů		
VV		9,062*2	18,124	
VV		lakování lišty + rámy		
VV		(4*4+6*2)*(0,055+0,034+0,025+0,0025)	3,262	
VV		(4*4+8*2)*(4*0,03)	3,840	
VV		24,75*(0,06*2)	2,970	
VV		Součet	28,196	

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady XXXX

9	K	VRN_R1	Vedlejší rozpočtové náklady akce do 500 000 Kč	%	3,000	XXXX	XXXX
---	---	--------	--	---	-------	------	------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Cerhenice - oprava čekárenských přístřešků_ZL
Objekt:
VCP - vícepráce
Soupis:
SO.02 - směr Kolín

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 29. 9. 2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			XXXX
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Cerhenice - oprava čekárenských přístřešků_ZL
Objekt: VCP - vícepráce
Soupis: **SO.02 - směr Kolín**

Místo: Datum: 29. 9. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		XXXX
PSV - Práce a dodávky PSV		XXXX
767 - Konstrukce zámečnické		XXXX
783 - Dokončovací práce - nátěry		XXXX
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		XXXX

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Cerhenice - oprava čekárenských přístřešků_ZL
Objekt: VCP - vícepráce
Soupis: SO.02 - směr Kolín

Místo: Datum: 29. 9. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem XXXX

D PSV Práce a dodávky PSV XXXX

D 767 Konstrukce zámečnické XXXX

1	M	132R	Profil dutý speciální "T", rozměr 55x34x25x2 mm	m	30,800	XXXX	XXXX
2	M	13011060	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 20x20x2mm	t	0,032	XXXX	XXXX
3	K	767896115	Montáž kovových lišt nýtováním	m	7,630	XXXX	XXXX
4	M	002300R	krycí lišta	m	8,012	XXXX	XXXX

VV 7,63*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 8,012
VV Součet 8,012

D 783 Dokončovací práce - nátěry XXXX

5	K	783301303	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí	m2	28,196	XXXX	XXXX
6	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	28,196	XXXX	XXXX
7	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	28,196	XXXX	XXXX
8	K	7833R	Dvouvrstvé lakování práškové, RAL 7016	m2	28,196	XXXX	XXXX

VV oboustranné lakování plechů
VV 9,062*2 18,124
VV lakování lišty + rámy
VV (4*4+6*2)*(0,055+0,034+0,025+0,0025) 3,262
VV (4*4+8*2)*(4*0,03) 3,840
VV 24,75*(0,06*2) 2,970
VV Součet 28,196

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady XXXX

9	K	VRN_R1	Vedlejší rozpočtové náklady akce do 500 000 Kč	%	3,000	XXXX	XXXX
---	---	--------	--	---	-------	------	------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Cerhenice - oprava čekárenských přístřešků_ZL
Objekt:
MP - méněpráce
Soupis:
SO.01 - směr Praha

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 29. 9. 2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			XXXX
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Cerhenice - oprava čekárenských přístřešků_ZL
Objekt: MP - méněpráce
Soupis: **SO.01 - směr Praha**

Místo: Datum: 29. 9. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		XXXX
PSV - Práce a dodávky PSV		XXXX
767 - Konstrukce zámečnické		XXXX
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		XXXX

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Cerhenice - oprava čekárenských přístřešků_ZL
Objekt: MP - méněpráce
Soupis: SO.01 - směr Praha

Místo: Datum: 29. 9. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							XXXX
D PSV			Práce a dodávky PSV				XXXX
D 767			Konstrukce zámečnické				XXXX
1	M	13232002	úhelník ocelový nerovnostranný jakost S235JR (11 375) 40x20x4mm	t	-0,055	XXXX	XXXX
	VV		neprovádělo se (jiný materiál)				
	VV		-0,055		-0,055		
	VV		Součet		-0,055		
2	M	159R	příplatek za práškové lakování (komaxit), RAL 7016	m2	-9,063	XXXX	XXXX
	VV		neprovádělo se				
	VV		-9,063		-9,063		
	VV		Součet		-9,063		
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				XXXX
3	K	VRN_R1	Vedlejší rozpočtové náklady akce do 500 000 Kč	%	-3,000	XXXX	XXXX

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Cerhenice - oprava čekárenských přístřešků_ZL
Objekt:
MP - méněpráce
Soupis:
SO.02 - směr Kolín

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 29. 9. 2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			XXXX
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Cerhenice - oprava čekárenských přístřešků_ZL
Objekt: MP - méněpráce
Soupis: **SO.02 - směr Kolín**

Místo: Datum: 29. 9. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	XXXX
PSV - Práce a dodávky PSV	XXXX
767 - Konstrukce zámečnické	XXXX
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	XXXX

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Cerhenice - oprava čekárenských přístřešků_ZL
Objekt: MP - méněpráce
Soupis: SO.02 - směr Kolín

Místo: Datum: 29. 9. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							XXXX
D		PSV	Práce a dodávky PSV				XXXX
D		767	Konstrukce zámečnické				XXXX
1	M	13232002	úhelník ocelový nerovnostranný jakost S235JR (11 375) 40x20x4mm	t	-0,055	XXXX	XXXX
	VV		neprovádělo se (jiný materiál)				
	VV		-0,055		-0,055		
	VV		Součet		-0,055		
2	M	159R	příplatek za práškové lakování (komaxit), RAL 7016	m2	-9,063	XXXX	XXXX
	VV		neprovádělo se				
	VV		-9,063		-9,063		
	VV		Součet		-9,063		
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				XXXX
3	K	VRN_R1	Vedlejší rozpočtové náklady akce do 500 000 Kč	%	-3,000	XXXX	XXXX