

DODATEK Č. 2

SMLOUVY O POSKYTNUTÍ SLUŽEB

č. smlouvy SMLD-0261/00066001/2024

ze dne 2.4.2024

na akci „**Obchvat obce Ořech – silnice III. třídy -PD**“

mezi

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

zastoupená: Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem

č. smlouvy: SMLD-0261/00066001/2024

dále jen **Objednatel č. 1**

Obec Ořech

se sídlem: Baarovo náměstí 20, Ořech, 252 25

zastoupená: Ing. Jiřím Pavlínem, starostou

IČO: 00241512

bankovní spojení:

číslo účtu:

č. smlouvy:

usnesení č.: ZO Ořech 2/2024 z 25.3.2024

dále jen **Objednatel č. 2**

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.

se sídlem: Bozděchova 1668/13a, 500 02 Hradec Králové

IČO: 27466868

DIČ: CZ27466868

bankovní spojení:

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 20666

zastoupená Ing. Milošem Buriancem, jednatelem společnosti

č. smlouvy:

dále jen „**Poskytovatel**“ na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též jen „**Smluvní strany**“)

uzavírají dnešním dnem ve smyslu ustanovení § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též „**občanský zákoník**“), tento dodatek
č.2

PREAMBULE

1. Smluvní strany spolu uzavřeli smlouvu č. SMLD-0261/00066001/2024 ze dne 2.4.2024 (dále jen „Smlouva“). Dne 19.11.2024 byl ke smlouvě uzavřen dodatek č. 1. Předmětem dodatku č.2 je prodloužení lhůty pro podání žádosti o SP z důvodů uvedených níže.
2. Zhotoviteli PD se nepodařilo získat kompletní podklady k podání žádosti o SP. Důvodem je nedodržení zákonných lhůt na vyřízení žádosti ze strany DOSS nebo dodatečné požadavky na PD, které nebylo možné zajistit v daném termínu. Podrobněji viz. níže:
 - vyjádření ÚMČ Řeporyje - zažádáno 17.4. 2025, nereagují ani po písemných urgencích ze dne 18.6. a 1.7.
 - souhlas s dovynětím ZPF - zažádáno 22.5. 2025, urgence ze dne 16.7.2025
 - vyjádření Policie ČR-DI - zažádáno 2.5.2025, dodatečné požadavky, vyžádána koordinační schůzka
 - vyjádření letového provozu - zažádáno 16.6.2025, vyjádření podmíněno souhlasným vyjádřením jiné organizace (EQUANS Services)
 - vyjádření Lesů hl. m . Prahy - zažádáno 17.4.2025, vyjádření podmíněno souhlasným vyjádřením jiné organizace (OŽP), dodatečné požadavky na PD
 - vyjádření Hl. M Prahy odboru evidence majetku - zažádáno 25.6.2025, vyjádření podmíněno souhlasným vyjádřením jiné organizace (TSK)
 - vyjádření MěU Černošic - OŽP - JES - zažádáno 9.5.2025 - 17.6. doplnění výzvy, urgence ze dne 15.7.2025
 - vyjádření AQUACONSULT - zažádáno 25.4.2025, po splnění podmínek stanoviska zaslány další dodatečné požadavky na PD
3. Zhotoviteli PD se nepodařilo získat souhlasné stanovisko od společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a.s k objektu SO502 Přeložky VT plynovodu. Konečná trasa přeložky byla stabilizována před odevzdáním čistopisu PD. Technická složitost objektu a náročná projednání vedou k prodloužení termínu na dopracování PD přeložky.
4. Z důvodů uvedených pod odst. 2. a 3. je nezbytné prodloužit dobu pro realizaci díla v rozsahu „Podání žádosti o SP“ o 3 měsíce a 24 kalendářních dnů.

Článek I.

Předmět dodatku

1. Článek 5.1 Smlouvy - Termíny plnění se mění následovně:

Znění Smlouvy, ve znění dodatku č.1:

„Článek 5.

Termíny plnění

- 5.1. Poskytovatel je povinen provést služby v termínech:

DÚSP koncept:

nejpozději do 9 měsíců od účinnosti smlouvy

DÚSP čistopis:

nejpozději do 1 měsíce od obdržení písemných připomínek ke konceptu DÚSP od objednatele

Podání žádosti o vydání SP:

nejpozději do 3 měsíců od předání čistopisu DÚSP

PDPS:

nejpozději do 1 měsíce od vydání pravomocného SP nebo písemné výzvy Objednatele k zahájení plnění této dílčí části služeb

Autorský dozor (včetně technické pomoci): na výzvu objednatele, do kolaudace stavby“

se nahrazuje novým zněním:

„Článek 5.

Termíny plnění

- 5.1 Poskytovatel je povinen provést služby v termínech:

DÚSP koncept:

nejpozději do 9 měsíců od účinnosti smlouvy

DÚSP čistopis:

nejpozději do 1 měsíce od obdržení písemných připomínek ke konceptu DÚSP od Objednatele

Podání žádosti o vydání SP:

nejpozději do 6 měsíců a 24 kalendářních dnů od předání čistopisu DÚSP

PDPS:

nejpozději do 1 měsíce od vydání pravomocného SP nebo písemné výzvy Objednatele k zahájení plnění této dílčí části služeb

Autorský dozor (včetně technické pomoci): na výzvu objednatele, do kolaudace stavby“

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy, jejíž ostatní ustanovení nedotčená tímto dodatkem č.2 zůstávají nadále v platnosti beze změn.
2. Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronickém podobě, kdy každá smluvní strana obdrží její elektronický originál.
3. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu všech smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel č. 1.
4. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 2 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

V Říčanech
Za Objednatele č.1

.....
Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA, ředitel KSÚS

V Ořechu
Za Objednatele č.2

.....
Ing. Jiří Pavlín, starosta obce

V Hradci Králové
Za Poskytovatele

.....
Ing. Miloš Burianec, jednatel společnosti