

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO**Číslo zhotovitele: 240566011**

uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany**1.1 Objednatel:**Severočeská vodárenská společnost a.s.

Se sídlem: Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
Zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
Zastoupená: Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
IČO: 490 99 469
DIČ : CZ49099469
Bankovní spojení: KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

1.2 Zhotovitel:HERKUL a. s.

Se sídlem: Průmyslová 228, 435 21 Obrnice
Zapsaná u Krajského soudu: u Krajského soudu v Ústí n. L., oddíl B, vložka 1820
Zastoupená: Ing. Šárka Bukovská, předsedkyně představenstva
Ing. Michal Klimeš, člen představenstva
Bc. Jakub Karel, člen představenstva
IČO: 250 04 638
DIČ: CZ25004638

II. Předmět Dodatku

- 2.1 Smluvní strany uzavřely dne 07.02.2025 smlouvu o dílo č. smlouvy 240566011 (dále jen „Smlouva“) jejímž předmětem je provedení díla – TP001079 Bílina, Sokolská, P. Bezruč, Mírová – rekonstrukce vodovodu a kanalizace (dále jen „Dílo“).
- 2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy.

III. Změny smlouvy

- 3.1 Původní znění čl. 4.1 Smlouvy se ruší a nahrazuje tímto zněním:

<i>Smlouva o dílo (bez DPH)</i>	9 852 006,43 Kč
<i>Dodatek č. 2 VCP (bez DPH)</i>	773 714,85 Kč
<i>Cena předmětu plnění celkem (bez DPH)</i>	10 625 721,28 Kč

- 3.2 Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají v původním znění beze změny.

IV. Závěrečná ustanovení

- 4.1 Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech článků tohoto dodatku.
- 4.2 Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.

Objednatel:

Zhotovitel:

V Teplicích dne

V Obrnicích dne

Severočeská vodárenská společnost a.s.
415 50 Teplice, Přítkovská 1689
IČO 49099469, DIČ CZ49099469


Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Sever[redacted]ská vodárenská společnost a.s.



26-09-2025



Ing. Sárka Bukovská
předseda představenstva
HERKUL a. s.



Bc. Jakub Karel
člen představenstva
HERKUL a. s.



yNÁVRH ZMĚNY					číslo : 01/2025	
Zhotovitel:		HERKUL a.s., Průmyslová 228, 435 21 Obrnice				
Komu:		Severočeská vodárenská společnost a.s. 			Datum: 04.09.2025	
Název akce: <u>TP001079 Bílina, Sokolská, P. Bezruče, Mírová – rekonstrukce vodovodu a kanalizace</u>						
Způsob odeslání/ předání/datum:		poštou	e-mailem X	faxem	osobně	
Odkazy		na specifikaci:				
		na výkresy:				
		na rozpočtové podklady: Rozpočty dle výskytu v SoD a ÚRS cenová soustava 2025/01 ze dne 04.09.2025				
		na jinou část smlouvy:				
Popis a zdůvodnění změny: - Při realizaci IO01 Vodovod bude provedena změna armatur na připojení na stávající potrubí z důvodu zastiženého stávajícího stavu, který nepředpokládal PD. - Při realizaci IO 01 Vodovod a IO 03 Komunikace byl zjištěn rozdílný stávající stav konstrukčních vrstev komunikace oproti PD. V ulici Mírová byl zjištěn neúnosný materiál a vrstva z konstrukčního betonu. Na základě stanoviska geotechnika stanovena skladba komunikace v ul. Petra Bezruče a Mírová.						
Důvod vícepráce/méněpráce / Důvod pro změnu	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti (např. vyhrazená změna závazku ve smlouvě)	
Počet připojených listů výkresů změny:						
Ocenění změny: Celkem 773 714,85 Kč + DPH						
Nově navržená změna sjednané ceny díla 10 625 721,28 Kč bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): X kalendářních dnů			
Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: 773 714,85 Kč bez DPH						
Hodnota víceprací podle tohoto Změnového listu činí 1 851 417,48 Kč bez DPH, tj. 18,79% ceny díla dle SoD.						
Hodnota méněprací podle tohoto Změnového listu činí 1 077 702,63 Kč bez DPH, tj. 10,94% ceny díla dle SoD.						
Hodnota víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 1 851 417,48 Kč bez DPH, tj. 18,79% ceny díla dle SoD.						
Hodnota méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 1 077 702,63 Kč bez DPH, tj. 10,94% ceny díla dle SoD.						

Navrhovanou změnou nedojde k prodloužení termínu dokončení díla dle SoD.

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 8 (oboustranně)

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Podpis

Datum 2.2.2025

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

2) Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nezbytné stavební práce (§ 222 odst. 5 ZZVZ)

- vícepráce nebyly zahrnuty v původní veřejné zakázce

- vícepráce jsou nezbytné

- nedojde ke změně zhotovitele

- změna v osobě dodavatele (zhotovitele):

▪ není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem (objednatelem) v původní veřejné zakázce; a

▪ způsobila by zadavateli (objednateli) značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů

3) Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nepředvídatelné stavební práce či jiné nepředvídatelné změny (§ 222 odst. 6 ZZVZ)

- nedojde ke změně zhotovitele

- potřeba víceprací / méněprací či jiné změny SoD vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat

- vícepráce / méněpráce či jiná změna SoD nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky

4) Cenový nárůst v případě změny dle § 222 odst. 5 a/nebo 6 ZZVZ.

Cenový nárůst dle tohoto Změnového listu představuje + 7,86% z ceny díla dle SoD, tj. méně než 30 %.

Cenový nárůst dle všech Změnových listů činí 774 714,85 Kč bez DPH, tj. +7,86% ceny díla dle SoD.

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

Datum 23.9.25

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum 22-09-2025

Vyjádření zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce) a/nebo jiné změny, které jsou předmětem tohoto Změnového listu, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění

aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 a odst. 9 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací či jiné změny dle výše uvedených ustanovení, a souhlasí se změnou.

Datum 24 -09- 2025

Datum 24 -09- 2025

Toto **Přijetí změny** je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. Dodatek SoD může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.