

DODATEK č. 1

uzavřený mezi

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov
IČO: 00066001
DIČ: CZ00066001
zastoupená: Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem
nebo dále zastoupená Ing. Janem Fidlerem, DiS, statutárním zástupcem
ředitele, na základě plné moci ze dne 28. 06. 2022

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

Froněk, spol. s r.o.

se sídlem: Zátíší 2488, 269 01 Rakovník
IČO: 475 34 630
DIČ: CZ47534630
zastoupená: Ing. Kamilem Hrbkem, prokuristou
bankovní spojení: ČS, a.s., Praha 1, č.ú.: 7769752/0800
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 15879
č. smlouvy: 1/25/023

dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel dále také jako „**smluvní strany**“, případně „**smluvní strana**“, je-li odkazováno pouze na jednoho z nich.)

PREAMBULE

1. Smluvní strany tímto prohlašují, že uzavřely Smlouvu o dílo, číslo smlouvy SMLD-0485/00066001/2025, jejímž předmětem jsou práce na veřejné zakázce s názvem: „**III/0064 a III/00665 Hostivice, III/00514 Chýně, III/005521a Ptice, III/10124 Nučice a III/1154 a III/00516 Ořech**“ (dále jen „**Smlouva**“). Na základě dohody smluvních stran a v souladu se zněním § 2586 a násl., § 564, § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů a v souladu s čl. 6 Závěrečná ustanovení odst. 6.7 Smlouvy, uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek**“).

2. Zdůvodnění:

Na základě původního harmonogramu stavba předpokládala průběh výstavby na silnicích **III/0064 a III/0065 Hostivice, III/00514 Chýně, III/00521a Ptice, III/10124 Nučice a III/1154 a III/00516 Ořech** v termínech od 30.6.-29.8.2025. Žádosti o úplnou uzavírku těchto komunikací na Městském úřadu v Černošicích odboru dopravy a správy komunikací byly zamítnuty a byly navrženy jiné termíny realizace oproti námi požadovaným.

Pouze na jediné komunikaci **III/00521a Ptice** došlo k vydání rozhodnutí o úplné uzavírce ve stejném termínu jako byl původně navrhovaný termín **30.6. – 27.7.2025**.

Uzavírka na silnici **III/0064 a III/0065 Hostivice** bude rozdělena dle požadavku MěÚ Černošice na 2 etapy, **I. etapa** v termínu **14.7. – 17.8.2025** úplná uzavírka a **II. etapa** v termínu **18.8. – 31.8.2025** částečná uzavírka. Důvodem změny termínu je zajištění provozu na této komunikaci, uzavírky jen jednoho jízdního pruhu a provádění stavebních prací při řízení provozu světelnou semaforovou soupravou.

Úplná uzavírka na silnici **III/1154 a III/00516 Ořech** bude rozdělena dle požadavku MěÚ Černošice kvůli obslužnosti autobusové dopravy na 2 etapy v termínech - **I. etapa 21.7. – 10.8.2025** a **II. etapa 11.8. – 21.9.2025**.

Úplná uzavírka na silnici **III/00514 Nučice** bude v souladu s rozhodnutím MěÚ Černošice rozdělena na 2 etapy kvůli zajištění obslužnosti autobusové dopravy a koordinaci stavby (zajištění průjezdnosti) kvůli konané sportovní akci. **I. etapa** v termínu **4.8. – 6.9.2025** a **II. etapa** v termínu **8.9. – 12.10.2025**.

Úplná uzavírka na silnici **III/00514 Chýně** bude v souladu s rozhodnutím MěÚ Černošice v termínu **8.9. – 12.10.2025** kvůli zajištění obslužnosti BUS dopravy a dokončujících stavebních prací pro výstavbu „Svazkové školy“

Z důvodů výše uvedených je nutné prodloužení termínu realizace díla o 42 dnů. Celková doba výstavby tak bude činit **2 měsíce a 42 dnů**.

Článek I.

Předmět dodatku

1. Původní znění čl. 4.1 Smlouvy:

„Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí Staveniště a dokončit stavební práce **do 2 měsíců od převzetí staveniště**.“

se nahrazuje následujícím zněním:

„Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí Staveniště a dokončit stavební práce **do 2 měsíců a 42 dnů**.“

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená Dodatkem, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Dodatek nabývá své platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním Dodatku v registru smluv vedeném pro tyto účely v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, objednatelem.
4. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze stran obdrží jeho elektronický originál.
5. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V.....dne.....

Za Objednatele

V.....dne.....

Za Zhotovitele

.....

.....