

DODATEK Č. 2

ke Smlouvě o poskytování služeb
číslo smlouvy objednatele: 06EU-006720
číslo smlouvy konzultanta: 24067-01

ISPROFIN/ISPROFOND:

Název související veřejné zakázky:

I/20 Životice, křižovatka se silnicí II/188 - kontrolní stanoviště; DPS, IČ, VD-ZDS, TP, AD (bez BIM)

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „**Dodatek**“):

1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem:	Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4
IČO:	659 93 390
DIČ:	CZ65993390
právní forma:	státní podnik
bankovní spojení:	20006-015937031/0710
datová schránka:	zjq4rhz
zastoupeno:	ředitel Správy Plzeň
osoba oprávněná k podpisu smlouvy:	ředitel Správy Plzeň
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	vedoucí ekonomického úseku Správy Plzeň
e-mail:	
tel:	
kontaktní osoba ve věcech technických:	vedoucí úseku výstavby Správy Plzeň
e-mail:	
tel:	

(dále jen „objednatel“)

a

2. „ŘSD-PP-MIN 2024“

4roads s.r.o

se sídlem:	Slunná 541/27, Praha 6, 162 00
IČO:	06327354
DIČ:	CZ06327354
zápis v obchodním rejstříku:	Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 2802328
právní forma:	společnost s ručením omezeným
bankovní spojení:	ČSOB, a.s.; 299300736/0300
zastoupen:	jednatel
ve věcech smluvních:	
e-mail:	
tel:	
ve věcech technických:	
e-mail:	
tel:	

a

SATRA, spol. s r.o., společník

se sídlem:	Pod pekárny 878/2, 190 00 Praha 9
IČO:	18584209
DIČ:	CZ18584209
zápis v obchodním rejstříku:	OR u Městského soudu v Praze, vložka C3014
zastoupen:	jednatel

a

AFRY CZ s.r.o., společník
se sídlem:
IČ:
DIČ:
Zápis v obchodním rejstříku:
zastoupení:

Magistrů 1275/13, Michle, 140 00 Praha 4
45306605
CZ45306605
Městský soud v Praze, pod sp. zn. C 8073
jedenatel

a

Pontex, spol. s r.o., společník
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:
zastoupen:

Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4
40763439
CZ40763439
OR u Městského soudu v Praze, vložka C2994
jedenatel nebo
jedenatel nebo jedenatel

(dále jen „konzultant“) na straně druhé

Preamble

Čistopis dokumentace DPS byl na ŘSD odevzdán dle smlouvy 15.8.2025. Obratem byla zahájena inženýrská činnost. Na základě požadavku krajského úřadu Plzeňského kraje bylo nutné zpracovat úpravu dokumentace pro vynětí ze ZPF, která řeší změnu plánu rekultivace pro projekt „I/20 Životice, křižovatka se silnicemi II/188 a III/02014“ z důvodu osazení kontrolního stanoviště do místa, kde měla být původně vozovka rekultivována. Na základě této dokumentace aktuálně probíhá zajišťování souhlasů zemědělců k uložení přebytku ornice na vhodné pozemky. S ohledem na výše uvedené a předpokládané správní lhůty nemůže být termín podání splněn. Proto je nutné termín posunout. S ohledem na předpokládaný běh dohody s vlastníky a správní lhůty navrhuje posun termínu podání žádosti o SP na 12/2025.

Článek I.

Předmět dodatku

S ohledem na výše uvedené skutečnosti, dochází k následující změně:

- Smluvní strany se dohodly na úpravě původního znění smlouvy, a to v následujících přílohách:
 - Příloha č. 4 Smlouvy – Harmonogram,kde dochází k posunu termínu splnění milníku podání žádosti o stavební povolení na termín 31.12.2025.

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Dodatek č. 2 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto Dodatku č. 2, a to oběma smluvními stranami. Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3. Konzultant bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného Dodatku v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatelem. Konzultant nepovažuje žádnou část Dodatku za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. Tento Dodatek č. 2 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
5. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 2 uzavírají svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Harmonogram

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY
PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O

SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

06.10.2025

HARMONOGRAM

Datum zahájení: účinností smlouvy

Popis části díla (služeb)	Dílčí termín plnění
Koncept DPS	Do 31.07.2025
Čistopis DPS	Do 1 měsíce od pokynu Objednatele (po projednání souhrnných připomínek Objednatele ke konceptu)
Majetkoprávní příprava – uzavření smluv (kupní, nájemní, věcná břemena apod.) a/nebo podání úplného návrhu na vyvlastnění – pro veškeré pozemky dotčené stavbou v rozsahu dle záborového elaborátu	Nejpozději do 14 měsíců od účinnosti smlouvy (předpoklad do 02/2026)
Výkon inženýrské činnosti k SP (hlavní trasa)	Podání úplné žádosti o stavební/společné povolení (tj. včetně všech dokladů potřebných pro zahájení řízení) na hlavní trasu (pokud je hlavní trasa rozdělena do více řízení, je termín splněn podáním poslední žádosti) do 12/2025.
Koncept VD-ZDS	Do 1 měsíce od pokynu Objednatele k zahájení plnění
Čistopis VD-ZDS	Do 1 měsíce od projednání souhrnných připomínek Objednatele ke konceptu
Výkon technické pomoci	Po dobu realizace projektové přípravy
Výkon AD	na výzvu objednatel v průběhu realizace stavby

Datum: 07.10.2025 14:22:33 +02:00