

# DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo objednávky Objednatele: 02PB-001125

Číslo zakázky Poskytovatele: D25006

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 327 255 1005

Název související veřejné zakázky:

**D11 1108 – mimořádné mostní prohlídky a přepoččet zatížitelnosti mostů – objízdne trasy - stavba**

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále jako „**Dodatek č. 1**“):

**1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.**

se sídlem

IČO:

DIČ:

právní forma:

bankovní spojení:

zastoupeno:

osoba oprávněná k podpisu smlouvy:

e-mail / tel.

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail / tel.

kontaktní osoby ve věcech technických:

e-mail / tel.

(dále jen „**Objednatel**“)

Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

65993390

CZ65993390

státní podnik

ČNB

a

**2. DIPONT s.r.o.**

se sídlem

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

právní forma:

bankovní spojení:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail / tel.

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail / tel.

(dále jen „**Poskytovatel**“)

Klíšská 1432/18, 400 01 Ústí nad Labem

28693094

CZ28693094

Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 27153

společnost s ručením omezeným

KB a.s.

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

I.

## Předmět dodatku

Důvodem k uzavření Dodatku je změna rozsahu poskytovaných služeb v souvislosti s technickým stavem kontrolovaných mostů, což má dopad do lhůty dodání a ceny za provedení služeb na výše uvedenou veřejnou zakázku.

S ohledem na stávající stav mostů 29925-1 a 30017-1 byly předloženy podklady k přepočtům, které byly projednány na poradě dne 5.9.2025.

Z předložených podkladů vyplývá:

- nutnost provedení diagnostického průzkumu mostu 30017-1
- vzhledem ke špatnému stavu mostu 29925-1 a existenci projektové dokumentace na jeho rekonstrukci, není požadován přepočet zatížitelnosti mostu

Z výše uvedených důvodů se Smluvní strany dohodly na doplnění odstavců objednávky:

#### Lhůta pro dodání či termín dodání

se doplňuje novým zněním:

*Termín dodání přepočtu zatížitelnosti mostu 30017-1: **19.12.2025***

#### Cena Služeb

se nahrazuje novým zněním

*Celková hodnota objednávky po odečtení méněprací v Kč bez DPH: **158.000,- Kč / 191.180,- vč. DPH***

## II.


### Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv, které provede objednatel.
2. Dodatek č.1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
3. Ostatní ustanovení Objednávky č. 02PB-001125, nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 1 K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic s. p.  
07.10.2025 15:28:04



dipont

Digitálně podepsala dne:  
2025.09.24 13:21:35  
+02'00'

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

DIPONT s.r.o.